



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

117
CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME N° 0257-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : **ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO**
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : **ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : **EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."**

REFERENCIA : **1) INFORME N° 0107-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (21OCT2021).**
2) CARTA N° 065-2021-CONSORCIO ASWAN/RC (04OCT2021).

FECHA : Ica, 21 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Segundo Levantamiento de Observaciones del Plan de Trabajo del Supervisor para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que la acreditación del personal se está realizando en copias simples, si bien se observa que efectivamente en las bases y Términos de Referencia indica la acreditación mediante copias simples, es este sentido a la cancelación de los servicios se recomienda que el área de contratación de la Municipalidad de Ica, verifique la autenticidad de la documentación, por ser el área encargada.

Así mismo, dar trámite de acuerdo a las recomendaciones del informe del especialista en la cual el monto planteado por la Elaboración del Plan de Trabajo (a suma alzada) corresponde a **S/ 10,902.10 SOLES.**

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que ellos den la conformidad al presente Plan de Trabajo teniendo en cuenta lo indicado en el presente documento del especialista, para que este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:
Folios: (117 + 01 copias)
C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME N° 0260-2021-SGSLO-GDU-MPI



AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N° 01 DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA
CASETA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA,
DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

REFERENCIA : 1) INFORME N° 0110-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (22OCT2021).
2) CARTA N° 068-2021-CONSORCIO ASWAN/RC (04OCT2021).

FECHA : Ica, 22 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe Mensual N° 01 del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización N° 01 de Ejecución de Obra y el Informe Mensual N° 01 de la Supervisión, que corresponde al Mes de Agosto del periodo del 13 al 31 del 2021, se realicen las gestiones pertinentes para el pago del Servicio de Supervisión, en la cual asciende a un monto de S/ 12,083.24 SOLES.

Así mismo, se recomienda al área de Tesorería realice la retención del Total de la Garantía de Fiel cumplimiento correspondiente al 10% del monto del contrato.

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que de conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:

Folios: (170 + 02 copias)

C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME Nº 0265-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : EVALUACION DEL INFORME MENSUAL Nº 02 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

REFERENCIA : 1) INFORME Nº 0115-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (29OCT2021).
2) CARTA Nº 071-2021-CONSORCIO ASWAN/RC (13OCT2021).



FECHA : Ica, 29 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe Mensual Nº 02 del Mes de Setiembre del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización Nº 02 de Ejecución de Obra y el Informe Mensual Nº 02 de la Supervisión, que corresponde al Mes de Setiembre del periodo del 01 al 30 del 2021, de acuerdo al informe del especialista menciona que en la Valorización Nº 01 del Servicio de Consultoría de la Supervisión se ha comunicado que en caso no se haya realizado las retenciones correspondientes a la Garantía de Fiel Cumplimiento en la Etapa de la Elaboración del Expediente Técnico, se realicen las retenciones monto restante hasta completar el 10% del monto del contrato, siendo el monto a cancelar de **S/ 19,078.80 SOLES**.

Así mismo, recomienda a la Sub – Gerencia de Tesorería, que deberá realizar la Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento en la presente Valorización Nº 02, monto correspondiente a la diferencia faltante siendo la suma de **S/ 8,861.86 SOLES**.

De igual manera el área correspondiente, deberá realizar la retención de **S/ 3,732.40 SOLES**, por concepto de penalidad por incumplimiento de Contrato.

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que de conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:

Folios: (175 + 02 copias)

C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

216
CARGO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

INFORME Nº 0314-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : **ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO.**
Gerente de Desarrollo Urbano.

DEL : **ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A SOLICITUD DEL INFORME MENSUAL Nº 03 DE LA SUPERVISION DEL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DENOMINADO:
"REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."



REFERENCIA : 1) INFORME Nº 008-2021-SGSLO-GDU-RJCM (03DIC2021).
2) CARTA Nº 083-2021- CONSORCIO ASWAN/RC (09NOV2021).

FECHA : Ica, 03 de diciembre del 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe Mensual Nº 03 del Mes de Octubre del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **"REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."** a cargo de la Empresa **CONSORCIO ASWAN**, correspondiente a la fecha del 01 al 31 de octubre del 2021.

En la cual mediante, el documento de la referencia 1) del Ing. Rubén Cárdenas Martínez, menciona que con respecto al Informe Mensual Nº 03 de la Supervisión, que corresponde del 01 al 31 del mes de octubre del 2021, la presentación del mismo se encuentra dentro de los plazos establecidos en cumplimiento al Contrato de Servicio en mención y de acuerdo a la revisión y evaluación de los documentos se presenta el siguiente recuadro de resumen:

N°	MONTO DE CONTRATO			PAGO ACTUAL - INFORME MENSUAL N°01 -(21 AL 30) 8 ET 2021	
	DÍAS	MONTO (\$/.)	TARIFA POR DIA (SEGÚN CONTRATO) (\$/.)	DÍAS	MONTO VALORIZADO (\$/.)
A)	120.00	76,315.04	635.96	31.00	19,714.76
MONTO DE PAGAR (\$/.)					19,714.76

Por lo cual, el especialista da opinión favorable al Informe Mensual Nº 03 y recomienda continuar con el pago del Supervisor por el monto de **S/ 19,714.76 SOLES**, correspondiente al mes de octubre de acuerdo al informe del especialista.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS


000300



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL."

INFORME Nº 0014--2022-SGSLO-GDU-MPI.

AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO. (24-1128)
Gerente de Desarrollo Urbano
DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL
INFORME MENSUAL Nº 04 DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION
DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR
GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."
REFERENCIA : 1) INFORME Nº 004-2022-SGSLO-RJCM (17ENE2022).
2) CARTA Nº 002-2022 – CONSORCIO ASWAN/RC (07ENE2022).



FECHA : Ica, 17 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, sobre la absolución de observaciones sobre la Entrega del Informe Mensual Nº 04 del Mes de Noviembre del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

En la cual mediante, el documento de la referencia 1) del Ing. Rubén Cárdenas Martínez, de acuerdo a la revisión menciona que con respecto al Informe Mensual Nº 04 de la Supervisión, que corresponde del 01 al 30 del mes de noviembre del 2021, la presentación del mismo se encuentra en cumplimiento de acuerdo a la revisión y evaluación de los documentos por el especialista.

Por lo cual, da opinión favorable al Informe Mensual Nº 04 y recomienda continuar con el pago del Supervisor por el monto de **S/ 19,078.80 SOLES**, correspondiente al mes de noviembre 2021.

Por todo lo expuesto, se le remite a su Despacho:

1. Los actuados del informe del especialista Ing. Rubén Cárdenas Martínez y los antecedentes a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que emita su conformidad tal como lo indica en la CUARTA CLAUSULA DEL CONTRATO y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:
Folios (188 + 02 copias)
C.c: Archivo.

Valor. Supem. #04
Folios: 188 + 02
SGSLO (2022)
190-V



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

000354

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL."

INFORME Nº 0020--2022-SGSLO-GDU-MPI.



0040

AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO.
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL INFORME MENSUAL Nº 05 DE LA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSE DE
LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

REFERENCIA : 1) INFORME Nº 007-2022-SGSLO-RJCM (27ENE2022).
2) CARTA Nº 004-2022 – CONSORCIO ASWAN/RC (10ENE2022).

FECHA : Ica, 27 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO ASWAN, encargado de la Supervisión de la Obra, sobre la Entrega del Informe Mensual Nº 05 del Mes de Diciembre del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA ICA."

En la cual mediante, el documento de la referencia 1) del Ing. Rubén Cárdenas Martínez, de acuerdo a la revisión menciona que con respecto al Informe Mensual Nº 05 de la Supervisión, que corresponde del 01 al 09 del mes de Diciembre del 2021, la presentación del mismo se encuentra en cumplimiento de acuerdo a la revisión y evaluación de los documentos por el especialista.

Por lo cual, da opinión favorable al Informe Mensual Nº 05 y recomienda continuar con el pago del Supervisor por el monto de **S/ 5,723.64 SOLES**, correspondiente al mes de diciembre 2021.

Por todo lo expuesto, se le remite a su Despacho:

1. Los actuados del informe del especialista Ing. Rubén Cárdenas Martínez y los antecedentes a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que emita su conformidad tal como lo indica en la CUARTA CLAUSULA DEL CONTRATO y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:

Folios (178 + 02 copias)

C.c: Archivo.

Valor. Supervis. HOS
(2021) Folios: 178 + 02.
SGSLO
10-V




Ica, 30 de diciembre del 2021

CARTA N° 098-2021-CONSORCIO ASWAN/RC

SEÑOR:

Ing. Willians Garcia Girao
Gerente de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE ICA



REFERENCIA : a) CARTA N° 132-2021/CONSORCIO GALAPPGG/RC
b) INFORME N° 098-2021-MPI/CONSORCIO ASWAN/J.S./MOA
c) Servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución del proyecto: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 05

De mi consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar la VALORIZACIÓN N°05, la misma que fue elaborado por el contratista e hizo llegar con carta indicada en la referencia a), luego de su revisión el jefe de la Supervisión elaboro la VALORIZACIÓN N° 05 y hace alcance con el informe de la referencia b), en el cual el supervisor indica la conformidad y pago de la VALORIZACIÓN N° 05 que elaboro.


La presente valorización corresponde a partidas ejecutadas del 01 al 10 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud., no sin antes reiterarle las muestras de nuestra consideración y estima institucional.

Atentamente

CONSORCIO ASWAN


Ing. Peter Montes Arroyo
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO ASWAN

INFORME N° 098-2021-MPI/CONSORCIO ASWAN/J.S./MOA

A : Ing. **PETER MONTES ARROYO**
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO ASWAN

DE : Ing. **MARTHA ORMEÑO APARCANA**
Jefa de la Supervisión en la Elaboración del Expediente Técnico.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 05

REFERENCIA : a) Servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".
b) CARTA N°132-2021CONSORCIO GALA/PPGG/RC

FECHA : Ica, 29 diciembre del 2021.


De mi consideración.

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez, hacerle de su conocimiento que, en cumplimiento a mi función como jefe de Supervisión de la ejecución de la obra indicada en la referencia a), y en atención a los documentos indicados en la referencia b), se procedió con la revisión de la valorización N° 05 elaborado por el contratista.

Al respecto debemos indicar que la valorización en cuestión corresponde al avance realizado en el mes de diciembre 2021 (del 01 al 09 de diciembre), luego de la revisión de todos los documentos que acompañan a la valorización N° 05 en su conjunto, esta supervisión ha cumplido con elaborar la valorización N° 05 y concluye que existe una diferencia en el monto calculado por el contratista, en informe adjunto se detalla la valorización elaborada por la supervisión y se adjunta la valorización elaborado por el contratista.

En ese sentido esta supervisión aprueba y recomienda que el contratista Consorcio Gala, debe facturar por el monto de **S/ 583,685.88** (Quinientos ochenta y tres mil seiscientos ochentaicinco con 88/100 soles) incluido IGV, y la Entidad debe pagar a favor del contratista el monto de **S/ 550,685.88** (Quinientos cincuenta mil seiscientos ochentaicinco con 88/100 soles)

Atentamente.


Martha Ormeño Aparcana
 **INGENIERO CIVIL**
CIP N° 29716

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

388

2021

DICIEMBRE

“REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR
GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS
MOLINO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” CUI: 2468936



INFORME DE VALORIZACIÓN N° 5

CONSULTOR:

CONSORCIO ASWAN

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA
CEL: 979 706 675

E-MAIL: peta.montesa@vañco.es

Martha Ormeño Aparcana
Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714



CONSORCIO ASWAN

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	
1.1.	MEMORIA DESCRIPTIVA	
1.1.1.	DATOS GENERALES.....	
1.1.2.	ANTECEDENTES.....	
1.2.	RESUMEN EJECUTIVO.....	
1.2.2.	CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
II.	AVANCE FÍSICO DE OBRA	
2.1.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	
2.2.	ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.....	
2.3.	CONTROL FINANCIERO.....	
2.4.	CONTROL DE VALORIZACIONES.....	
2.5.	CÁLCULOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.....	
III.	CONCLUSIONES.....	
IV.	RECOMENDACIONES.....	

Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

I. INTRODUCCIÓN

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. DATOS GENERALES

a) PROYECTO:

Obra : "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

CUI : 2468936

b) UBICACIÓN

Departamento : ICA

Provincia : ICA

Distrito : SAN JOSÉ DE LOS MOLINO – ANEXO GALAGARZA

c) EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO DE OBRA

Presupuesto Contratado : S/. 2' 245, 381.27 (incl. IGV)

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Modalidad de Contratación : Concurso Oferta

Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Empresa Contratista : Consorcio Gala

Residente de Obra : Ing. Shialer Sabastizagal Hugo – CIP N° 56124

d) CONTRATO DE SUPERVISIÓN


Presupuesto Contratado : S/. 159,961.42 (incl. IGV)

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Empresa Supervisora : CONSORCIO ASWAN

Supervisor de Obra : Ing. Ormeño Aparcana Martha – CIP N° 29714

Contrato de Obra : N° 055-2020-GM-MPI


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

Modalidad de Ejecución : Consultoría de Obra bajo el procedimiento de contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Sistema de Contratación : A Tarifas para la Supervisión de la obra.

A Suma Alzada para la Supervisión de la Liquidación del contrato de Supervisión de Obra, conforme a lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

e) DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

- Monto del Contrato : S/. 2' 285, 155.31 (incl. IGV)

DESCRIPCIÓN	MONTO Inc. IGV (S/)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	108,816.92
EJECUCION DE LA OBRA	2,176,338.39
MONTO CONTRACTUAL	2,285,155.31

- Monto Aprobado Expediente : S/. 2' 085, 419.85 (incl. IGV)

- Resolución Gerencia Municipal : N° 71-2021-GM-MPI

DESCRIPCIÓN	MONTO Inc. IGV (S/)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	108,816.92
EJECUCION DE LA OBRA	1,976,602.93
MONTO CONTRACTUAL	2,085,419.85

- Plazo de Ejecución : 120 días calendario
 - Fecha de Entrega de Terreno : 20 de julio del 2021
 - Inicio de Obra : 13 de agosto del 2021
 - Terminó de Obra Programado : 10 de diciembre del 2021

f) AVANCE DE OBRA

- Avance Programado para noviembre 2021 : 4.63 %
 - % Avance Programado Acumulado : 48.71 %
 - Avance Real Ejecutado : 16.86 %
 - % Avance Real Ejecutado Acumulado : 53.41 %
 - Estado de Obra : Adelantado

Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN


1.1.2.ANTECEDENTES

- La empresa Contratista CONSORCIO GALA, en fecha 08.10.2020 firmó el Contrato N° 042-2020-GM-MPI con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
- Con fecha 05.11.2020, la Supervisión CONSORCIO ASWAN realizó la firma del Contrato N° 055-2020-GM-MPI con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
- El Expediente Técnico fue aprobado el 14.07.2021 mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 71-2021-GM-MPI
- El 20.07.21 se hizo la entrega de terreno correspondiente y se suscribió el acta de entrega de terreno entre el contratista, la supervisión y la entidad.
- El Acta de Inicio de Obra fue firmado el 13.08.21, esta acta fue realizada entre el contratista, la supervisión y la entidad
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 064-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 31.08.2021, hizo entrega de la Valorización N°1 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de agosto 2021.
- La supervisión con CARTA N° 048-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 01.09.2021, presenta la valorización N° 01 a la ENTIDAD
- La ENTIDAD con CARTA N° 259-2021-SGOP-GDU-MPI de fecha 13.09.2021 plantea observaciones a la valorización N° 01
- La supervisión con CARTA N° 058-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 14.09.2021, realiza la devolución de la valorización N° 01 al CONTRATISTA
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 086-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 17.09.2021, hizo entrega el levantamiento de observaciones de la Valorización N°1 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de agosto 2021.
- La supervisión con CARTA N° 062-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 22.09.2021, hace entrega la valorización N° 01 a la ENTIDAD con las observaciones subsanadas.
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 092-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 30.09.2021, hizo entrega la Valorización N° 02 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de setiembre 2021.
- La supervisión con CARTA N° 070-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 07.10.2021, presenta la valorización N° 02 a la ENTIDAD
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 116-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 31.10.2021, hizo entrega de la Valorización N°3 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de octubre del 2021.
- El 08/11/2021 con CARTA N° 082-2021-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 03 de la ejecución de la obra, en esta valorización la supervisión reviso la valorización presentada por el contratista y luego elabora una nueva valorización, la valorización elaborada por

CONSORCIO ASWAN

la supervisión contiene lo solicitado por el contratista y que están enmarcados en el contrato y la norma.

- El 22/11/2021 con CARTA N° 331-2021-SGOP-GDU-MPI la Entidad plantea observaciones a la valorización N° 03 y hace la devolución de la misma.
- El 23/11/2021 con CARTA N° 087-2021-CONSORCIO ASWAN/J.S./MOA la supervisión hace llegar al contratista las observaciones planteadas a la valorización N° 03
- El 25/11/2021 con CARTA N° 123-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC el contratista hace llegar el levantamiento de observaciones de la valorización N° 03 (correspondiente al mes de octubre 2021).
- El 29/11/2021 con CARTA N° 088-2021-CONSORCIO ASWAN/RPMA/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 03 con las observaciones absueltas.
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 125-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 30/11/2021, hizo entrega de la Valorización N°04 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de noviembre del 2021.
- El 06/12/2021 con CARTA N° 090-2021-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 04
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 132-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 20/12/2021, hizo entrega de la Valorización N°05 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de diciembre del 2021 (del 01 al 10 de diciembre 2021).


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

1.2. RESUMEN EJECUTIVO

1.2.1. ALCANCES DE OBRA

a) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", contará con una nueva cámara húmeda con mayor capacidad de almacenamiento; la cámara tendrá 2 bombas sumergibles de 50HP que trabajarán alternadamente.

Además, contará con una caseta de guardianía y un servicio higiénico para que los visitantes y personal de planta puedan hacer uso de dichos ambientes. También, se realizará el cerco perimétrico que será de albañilería y estará ubicada a lo largo de todo el perímetro del proyecto; adicionalmente, cuenta con una cámara de rejas que servirá para retener los sedimentos con los que lleguen las aguas residuales.

Del mismo modo, contará con un sistema de poleas cuya finalidad será realizar el retiro rápido de los sedimentos que sean retenidos por estas y se realizará la colocación de una nueva subestación con una potencia mayor. Para este proyecto se está tomando en cuenta todas las medidas de precaución para que así, el sistema funcione de manera óptima.

b) METAS FÍSICAS

El presente proyecto, que contempla la rehabilitación de una caseta de bombeo, tiene como metas físicas lo siguiente:

- Demolición, desmontaje y retiro de equipamiento de caseta existente de albañilería.
- Relleno con afirmado de cámara húmeda existente de 94.51 m3.
- Construcción de caseta de bombeo de 28.91 m2, la cual está compuesta por: cámara de válvulas, cámara de grupo electrógeno, cámara húmeda, cámara de recepción.
- Construcción de caseta de guardianía y servicio higiénico, con 20.29 m2 en total.
- Instalación de cámara de rejas.
- Equipamiento hidráulico.
- Equipamiento de grupo electrógeno
- Equipamiento de sub estación eléctrica.
- Cerco perimétrico de 43.55 ml.
- Revestimiento de 100.00 ml de canal.
- Instalación de extractor de aire.

Martha Ormazo Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

1.2.2.CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

a) EQUIPO, MAQUINARIA Y PERSONAL EMPLEADO POR LA SUPERVISIÓN

Para el presente proyecto, el equipo de trabajo de la supervisión y/o los especialistas que participan tendrán los siguientes cargos:

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
ORMEÑO APARCANA MARTHA	SUPERVISORA DE OBRA
CORBERA CERNA ANGEL	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ORELLANA TEMBLADERA GIOVANNI IVAN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
MONTES ARROYO ROGER PETER	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRAÚLICAS

Cada uno de los cargos mencionados, son ocupados por profesionales que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

b) RECURSOS DE OBRA


Para esta Valorización N° 5 (del 01 al 10 de DICIEMBRE), los recursos utilizados por el contratista en la obra fueron los siguientes:

◦ Personal Profesional

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ING. HUGO FERNANDO SHIALER SEBASTIZAGAL	RESIDENTE DE OBRA
ING. MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
ING. VICTOR DANIEL ANCHANTE LEON	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ING. JAVIER ALCIDES GUILLEN POMASUNCCO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
ING. JULIO SEGUNDO ANCHANTE PEÑA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRAÚLICAS

◦ Personal Obrero

Durante el mes de setiembre, el personal obrero que estuvo en la ejecución de las actividades observado en los recorridos realizados por supervisión, son los siguientes:


 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
01	MAESTRO DE OBRA	1.00
02	OPERARIOS	12.00
03	OFICIALES	
04	PEONES	

◦ Equipos Y Maquinarias

En el mes de diciembre, durante la ejecución de obra, la supervisión en los recorridos realizados observó equipos y maquinarias tales como:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
01	TROZADORA	1.00
02	VIBRADORA	1.00
03	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1.00
04	RETRO EXCAVADORA	1.00
05	CAMIÓN VOLQUETE	2.00
06	CAMIÓN CISTERNA	1.00
07	TROMPO MEZCLADOR	1.00
08	CAMIONETA	1.00

II. AVANCE FÍSICO DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el siguiente cuadro, se detalla todas aquellas partidas ejecutadas durante las fechas del 01 al 10 de diciembre:

Martha Ormeño Aparcana
 **INGENIERO CIVIL**
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN


ACTIVIDADES EJECUTADAS del 01/12/2021 al 10/12/2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR. S
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	glb	0.25
02.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	0.56
02.04	COSTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL	glb	0.12
02.05	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL TIPO DISAL O SIMILAR	mes	0.50
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	0.09
03.02	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	0.09
03.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	0.09
03.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	0.09
03.05	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	0.09
03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	0.09
04	CÁMARA HUMEDA Y CÁMARA DE RECEPCIÓN		
04.01	CÁMARA HUMEDA		
04.01.05	RAYOS DE LUNTEROS Y MUEBLES		
04.01.05.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CÁMARA	m2	-0.41
04.02	PORTICOS PARA SISTEMA DE IZAJE EN CÁMARA DE BOMBEO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE	und	0.50
05	CASETA DE BOMBEO		
05.05	CONCRETO ARMADO		
05.05.16	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.05.16.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	pto	0.50
05.05.16.05	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X20A	pto	1.00
05.05.16.06	ARTEFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto	2.00
06	CASETA DE GUARDIANA Y SERVICIO HIGIENICO		
06.03	CONCRETO ARMADO		
06.03.17	INSTALACIONES ELECTRICAS		
06.03.17.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto	2.00
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO		
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CÁMARA DE BOMBEO DESAGUE	glb	0.40
08.02	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	glb	0.70
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	und	0.45
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und	0.45
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	und	0.75
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CÁMARA BOMB. DESAGUE CBD-01	glb	0.45
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	glb	0.30
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURO PARA COLOCACIÓN	glb	0.50

Martha Ormeño Aparcana
Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR S
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL		
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.80
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.80
12	CANAL REVESTIDO		
12.01	OBRAS PRELIMINARES		
12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN CANAL	m2	350.00
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	350.00
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
12.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	33.50
12.02.02	PERFILADO DE TALUD	m2	297.00
12.02.03	CORTE DE TALUDES Y FONDO DE CANAL	m2	435.00
12.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 10M3 + CARGADOR FRONTAL D<=5 KM	m3	123.10
12.03	CONCRETO SIMPLE		
12.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL EN JUNTAS	m2	19.31
12.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CANAL	m3	29.70
12.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
12.04.01	ACABADO PULIDO DE CANAL CON MORTERO 1:2 E=1.5CM	m2	297.00
12.05	OTROS		
12.05.01	WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m	148.50
12.05.02	JUNTA CON SELLO ELASTOMERICO 1"	m	148.50
12.05.03	COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 1MM	m2	297.00
12.05.04	CURADO DE CONCRETO	m2	261.00
14	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL POR COVID-19 EN EL TRABAJO		
14.01	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO		
14.01.01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	mes	0.37
14.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO	mes	0.37
14.01.03	MANEJO DE LA SEGREGACIÓN DE SOLIDOS	mes	0.37
14.01.04	INSUMOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	glb	0.09
14.02	EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL INGRESO O REINGRESO AL CENTRO DE TRABAJO		
14.02.01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	mes	0.37
14.02.02	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	glb	0.09
14.02.03	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ANTIGENOS	mes	0.37
14.03	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS		
14.03.01	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	und	0.00
14.03.02	INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS	mes	0.37
14.04	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA		
14.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE PEDILUVIOS	und	0.00
14.05	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		
14.05.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROFESIONAL DE SALUD	mes	0.37
14.05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	mes	0.37
14.05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL CLAVE Y OBRERO	mes	0.37


 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

Las actividades más resaltantes que se ejecutaron en el mes de DICIEMBRE 2021 fueron las siguientes:

- TRABAJOS PRELIMINARES

Esta actividad comprende que a diaria se realice el mantenimiento del tránsito temporal y los servicios higiénicos asignados al personal de obra.

- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Dentro de esta actividad se aplicando el plan de seguridad y salud en el trabajo, también se capacitando al personal de obra todos los días en seguridad y salud, y luego se revisa y renueva su equipo de protección individual y colectiva.

- CAMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION

En la cámara húmeda se viene culminando culminó con el suministro e instalación del pórtico metálico para el sistema de izaje

- CASETA DE BOMBEO

Para este mes de diciembre 2021 en la caseta de bombeo se culminó con la instalación del tablero de distribución, interruptor termomagnético monofásico y los artefactos fluorescentes, sin embargo, queda pendiente de probarlos y ponerlos en marcha por falta de energía.

- CASETA DE GUARDIANIA Y SERVICIO HIGIENICO


- Para este mes de diciembre 2021 en la caseta de guardianía y servicio higiénico se culminó con la instalación de fluorescentes, sin embargo, queda pendiente de probarlos y ponerlos en marcha por falta de energía.

- EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO

- Dentro de esta actividad se culminó con el suministro e instalaciones hidráulicas y eléctricas, quedando pendiente de probarlos y ponerlos en marcha por falta de energía.

- MITIGACION AMBIENTAL


- Dentro de esta actividad se culminó con el suministro e instalación del extractor de olores, quedando pendiente de probarlos y ponerlos en marcha por falta de energía.


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

2.2.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista presentó la valorización de diciembre a la supervisión, la supervisión ha revisado y elaborado la valorización de diciembre 2021, los mismo que se indican en el ítem anterior, teniendo como avance de obra programado VS lo ejecutado en el siguiente gráfico.




Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA
 CEL: 979 706 675
 E-MAIL: petermontes2@yahoo.es

CONTROL FINANCIERO - VALORIZACIÓN N° 05

V'

OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

DEPARTAMENTO: ICA

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

MONTO DEL CONTRATO: S/. 1,976,602.93 CON IGV S/. 1,675,087.23 SIN IGV

CONCEPTO	VAL N° 05
1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE: - Monto bruto valorizado sin reajuste	S/ 487,190.33
2.- REAJUSTE DE VALORIZACIÓN: - Monto bruto por reajuste - Retención por retraso en la obra	S/ 85,258.31 S/ -
3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1 + 2):	S/ 572,448.64
4.- DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE: - Por Amortización Adelanto Directo - Por Amortización Adelanto de Materiales	-S/ 247.51 S/ -
5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3 - 4):	S/ 572,696.15
6.- AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS: - En Efectivo Adelanto Directo - En Efectivo Adelanto de Materiales	S/ 78,047.10 S/ -
7.- OTROS: - Otros	S/ -
8.- MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. (5 - 6 + 7):	S/ 494,649.05
9.- IMPUESTO I.G.V. (18%):	S/ 89,036.83
10.- MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (8 + 9):	S/ 583,685.88
11.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA: Penalidad = 7.5 UIT (Ausencia del Ing. residente en obra - CARTA N° 095-2021-CONSORCIO ASWAN/RC) - Ítem 2 - Ítem n	S/ 33,000.00 S/ - S/ -
12.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (10 - 11):	S/ 550,685.88

NOTA: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2021 = S/. 4 400 ; Decreto Supremo N° 392-2020-EF

% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

82.49%
100.00%

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

b) AVANCE FINANCIERO

El avance financiero, es controlado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	(%)	OBSERVACIÓN
ADELANTO			
Adelanto Directo	S/. 197, 660.29	10.00 %	OTORGADO
Adelanto de Materiales	---	----	NO APLICA
VALORIZACIONES (con IGV)			
N° 1 – Agosto	S/. 304,344.92	15.40 %	PAGADO
N° 2 – Septiembre	S/ 236,363.94	11.96 %	PAGADO
N° 3 – Octubre	181,652.26	9.19 %	PAGADO
N° 4 – Noviembre	333,286.10	16.86 %	EN TRAMITE
N° 5 - Diciembre	574,884.59	29.08 %	EN TRAMITE
TOTALES	S/. 1,055,647.21	82.49%	

2.4. CONTROL DE VALORIZACIONES

El control de las valorizaciones se lleva a cabo de la siguiente manera:

N° DE VALO.	VALORIZACIÓN PROGRAMADA (sin IGV)			VALORIZACIÓN EJECUTADA (sin IGV)		
	MENSUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	AVANCE DE OBRA (%)	MENSUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	AVANCE DE OBRA (%)
01	139, 125.31	139, 125.31	8.31 %	257,919.42	252,919.42	15.40 %
02	224, 887.61	364, 012.92	13.43 %	200,308.42	458,227.84	11.96 %
03	374, 252.89	738, 265.81	22.34 %	153,942.59	612,170.43	9.19 %
04	77, 596.72	815, 862.53	4.63 %	282,445.85	894,616.28	16.86 %
05	859, 224.70	1' 675, 087.23	51.29 %	487,190.33	1,381,806.61	29.08 %

2.5. CÁLCULOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

En cuadros adjuntos se presenta los cálculos realizados por la supervisión.


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

		AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
AVANCE %	Programado	8.31%	13.43%	22.34%	4.63%	51.29%	100.00%
	Ejecutado	15.40%	11.96%	9.19%	16.86%	29.08%	82.49%

Como se puede observar en el cuadro anterior, se realizó un comparativo respecto al Avance Ejecutado vs Avance Programado en obra; llegando a la conclusión que la ejecución de la obra se encuentra **atrasado respecto del programado acumulado**, teniendo un avance ejecutado en el mes de diciembre 2021 de **29.08%**, la valorización N° 05 corresponde al periodo del 01 al 10 de diciembre 2021.

2.3. CONTROL FINANCIERO

a) DETERMINACIÓN DE PAGO

En base al avance de obra ejecutado y la valorización autorizada correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, la Supervisión de obra autoriza el pago de valorización del contratista, teniendo en cuenta que se está amortizando el saldo del adelanto otorgado, así como también se le está aplicando la penalidad por ausencia del ingeniero residente en obra, tal como se indica en cuadro adjunto:

CONCEPTO	VAL N° 05
1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE:	
- Monto bruto valorizado sin reajuste	S/ 487,190.33
2.- REAJUSTE DE VALORIZACIÓN:	
- Monto bruto por reajuste	S/ 85,258.31
- Retención por retraso en la obra	S/ -
3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1 + 2):	S/ 572,448.64
4.- DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE:	
- Por Amortización Adelanto Directo	-S/ 247.51
- Por Amortización Adelanto de Materiales	S/ -
5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3 - 4):	S/ 572,696.15
6.- AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS:	
- En Efectivo Adelanto Directo	S/ 78,047.10
- En Efectivo Adelanto de Materiales	S/ -
7.- OTROS:	
- Otros	S/ -
8.- MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. (5 - 6 + 7):	S/ 494,649.05
9.- IMPUESTO I.G.V. (18%):	S/ 89,036.83
10.- MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (8 + 9):	S/ 583,685.88
11.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA:	
Penalidad = 7.5 UIT (Ausencia del Ing. residente en obra - CARTA N° 095-2021-CONSORCIO ASWAN/RC)	S/ 33,000.00
- Ítem n	S/ -
12.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (10 - 11):	S/ 550,685.88
NOTA: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2021 = S/. 4 400 ; Decreto Supremo N° 392-2020-EF	
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	82.49%
% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%

La Supervisión de obra aprueba y recomienda lo siguiente:


- El contratista Consorcio Gala, debe facturar por el monto de **S/ 583,685.88** (Quinientos ochenta y tres mil seiscientos ochentaicinco con 88/100 soles) incluido IGV
- La entidad debe pagar a favor del contratista el monto de **S/ 550,685.88**

III. CONCLUSIONES

- En mi calidad de JEFE DE LA SUPERVISIÓN, se ha procedido con la revisión de la valorización N° 05 presentada por el contratista, luego se procedido con la elaboración de la valorización N° 05 por parte de la supervisión, finalmente se concluye que la valorización de la supervisión difiere en DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTAICINCO CON 08/100 SOLES (S/. 280,445.08)


DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	VALORIZACION N° 05 - SUPERVISION	VALORIZACION N° 05 - CONTRATISTA
COSTO DIRECTO	S/ 1,590,776.09	S/ 462,668.87	S/ 688,371.91
GASTOS GENERALES 4.0000005%	S/ 63,631.05	S/ 18,506.76	S/ 27,534.91
UTILIDADES 1.3%	S/ 20,680.09	S/ 6,014.70	S/ 8,948.83
SUB TOTAL	S/ 1,675,087.23	S/ 487,190.33	S/ 724,855.65
IGV= 18%	S/ 301,515.70	S/ 87,694.26	S/ 130,474.02
TOTALES	S/ 1,976,602.93	S/ 574,884.59	S/ 855,329.67

- Para la valorización de obra N° 05 esta supervisión aprueba lo siguiente; El contratista Consorcio Gala, debe facturar por el monto de **S/ 583,685.88** (Quinientos ochenta y tres mil seiscientos ochentaicinco con 88/100 soles) incluido IGV. y La entidad debe pagar a favor del contratista el monto de **S/ 550,685.88**
- El contratista presento la carta fianza N° E1995-03-2020, de la compañía de seguros de crédito y garantías SECUREX, como garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 228,515.60 (equivalente al 10% del monto contratado), la misma que tiene vigencia hasta 01 de enero del 2022, por tal razón no está afecto a descuento alguno por este concepto.
- El contratista también presento la carta fianza N° E1535-01-2021, de la compañía de seguros de crédito y garantías SECUREX, como garantía de adelanto directo por el monto de S/ 167,225.80, la misma que tiene vigencia desde el 20 de octubre 2021 hasta el 17 de enero del 2022, por tal razón está afecto a las amortizaciones que corresponden en cada valorización por este concepto.
- Se precisa que, durante el mes de DICIEMBRE 2021, la obra alcanzó un avance ejecutado acumulado del 82.49% y el avance programado acumulado era de 100.00%, encontrándose atrasado respecto a lo que se tenía programado en la ejecución de la obra.
- En lo que respecta a la valorización del mes de DICIEMBRE 2021, la valorización elaborada por la supervisión de obra no coincide con la valorización presentada por el Residente de obra.


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

IV. RECOMENDACIONES

- Esta supervisión recomienda al contratista en realizar las gestiones necesarias, para conseguir la autorización en la empresa competente que suministra energía, la misma que va permitir poner en operación la obra ejecutada.
- Durante el tiempo que se ha venido ejecutando la obra se ha observado que la actual bomba sumergible viene fallando constantemente, por tal razón se recomienda al contratista mantenerse en alerta porque de producirse una nueva inundación, la obra que viene ejecutándose podría deteriorarse, así mismo un aniego como las que se ha venido generando dañaría los equipos instalados.
- En el avance de la obra al mes de diciembre 2021 se ha incurrido en un retraso, esto se debe a que a la fecha no se cuenta con la autorización de la empresa para hacer uso de la energía, motivo por el cual no se ha probado y tampoco se puesto en funcionamiento los equipos instalados.
- A la fecha la cámara de bombeo cuenta con el suministro de los equipos, sin embargo se debe precisar que la instalación esta inconclusa y por tal razón se recomienda que, la obra debe de realizar las pruebas necesarias con el equipo electrógeno e inmediatamente debe iniciar operaciones.


Martha Ormeno Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

VALORIZACION N° 05
DEL 01/12/2021 AL 10/12/2021

ENTIDAD

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:
SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE
: LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL
SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

PROCESO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° PEC-
: PROC-2-2020-CS-MPI

N° DE CONTRATO

: N° 042-2020-GM-MPI

CONTRATISTA

: CONSORCIO GALA

RESIDENTE

: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR

: CONSORCIO ASWAN

JEFE DE SUPERVISION

: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

SISTEMA

: CONCURSO OFERTA

PRESUPUESTO BASE

: S/. 2,418,153.76 Inc. IGV

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO

: S/. 1,976,602.93 Inc. IGV

ADELANTO DIRECTO

: S/. 197,660.29 Inc. IGV

PLAZO CONTRACTUAL

: 120 Días Calendarios

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

: 8-Oct-20

FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

: 20-Jul-21

FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA

: 13-Ago-21

FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

: 13-Ago-21

FECHA TERMINO PROGRAMADA

: 10-Dic-21

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO

: ICA

PROVINCIA

: ICA

DISTRITO

: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 05

OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR DE OBRA
PLAZO DE EJEC. DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
S/ 2,418,153.76 INCL. IGV
S/ 1,976,602.93 INCL. IGV
CONSORCIO GALA
ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
120 dc

S/ 2,049,282.85 SIN IGV
S/ 1,675,087.23 SIN IGV

CONCEPTO	MONTOS CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACIÓN N° 05			SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	
A.- VALORIZACIÓN					
Valorización N° 05	1,675,087.23	894,616.22	487,190.33	1,381,806.55	293,280.68
TOTAL (A).	1,675,087.23	894,616.22	487,190.330	1,381,806.55	293,280.68
B.- REAJUSTES					
Reintegro Neto Autorizado		162,821.38	85,258.31	248,079.69	
TOTAL (B).			85,258.310		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB= A+B)	1,675,087.23	1,057,437.60	572,448.64	1,629,886.24	293,280.68
C.- AMORTIZACIONES					
Amortización del Adel. Directo	167,508.72	89,461.62	78,047.10	167,508.72	0.00
Amortización del Adel. De Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C).	167,508.72	89,461.62	78,047.10	167,508.72	0.00
D.- DEDUCCIONES					
Deducción por Adel. Directo		75.85	-247.51	-171.66	0.00
Deducción por Adel. De Materiales		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (D).		75.85	-247.51	-171.66	0.00
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - C - D)	1,507,578.51	967,900.13	494,649.05	1,462,549.18	293,280.68
E.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
SUB TOTAL	1,507,578.51	967,900.13	494,649.05	1,462,549.18	293,280.68
IGV 18% (SUBTOTAL x 18%)	271,364.13	174,222.02	89,036.83	263,258.85	52,790.52
TOTAL (E)	1,778,942.64	1,142,122.15	583,685.88	1,725,808.03	346,071.20
TOTAL		1,142,122.15	S/583,685.88	1,725,808.03	346,071.20

% DE AVANCE EJECUTADO	:	29.03%
% DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	:	82.49%
% DE AVANCE PROGRAMADO	:	51.29%
% DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	:	100.00%


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

VALORIZACION DE OBRA N° 05 Del 01 DE DICIEMBRE DE 2021 al 10 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DE LA CUESTA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
ORDENAL: ICA - ICA - SAN JOSE DE LOS MOLINOS
UNICA

FECHA DE EJECUCION: 13-Ago-21
FECHA DE INICIO DE OBRA: 13/08/2021
FECHA FINAL DE OBRA: 10/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
CONTRATISTA: CONSORCIO CANA
RESIDENTE: ING. HUGO FERRANDO SRIALER SABASTIZAL
JEFES DE SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

ITEM		DESCRIPCION		PRESUPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO VALORIZ.			SALDO VALORIZ		
		UNID.	METRADO	P.V. (S/)	P.V. (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	
01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	180.02	100.17	20,000.07	180.02	20,000.07	-	S/	0.00%	-	0.00%	180.02	20,000.07	100.00%	-	S/	
02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EN MADERA 3.00m X 2.40m	und	1.00	1,572.22	1,572.22	1.00	1,572.22	-	S/	0.00%	-	0.00%	1.00	1,572.22	100.00%	-	S/	
03	TRABAJOS PRELIMINARES	gb	1.00	20,000.00	20,000.00	0.70	15,000.00	-	S/	25.00%	0.25	5,000.00	25.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	S/
04	FLITE TERRESTRE	gb	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	-	S/	0.00%	-	0.00%	1.00	25,000.00	100.00%	-	S/	
05	MANTENIMIENTO DE TRINTE TEMPORAL Y SEGURIDAD VAL DE OBRAS	mes	4.00	4,428.27	16,713.08	3.44	14,610.05	-	S/	14.00%	0.56	2,302.23	14.00%	4.00	16,713.08	100.00%	-	S/
06	COSTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL	gb	1.00	6,000.00	6,000.00	0.86	5,200.00	-	S/	12.00%	0.14	770.00	12.00%	1.00	6,000.00	100.00%	-	S/
07	SERVICIO DE BOMBO PORTATIL TIPO DISAL O SIMILAR	mes	4.00	440.00	1,760.00	3.50	1,540.00	-	S/	12.50%	0.50	220.00	12.50%	4.00	1,760.00	100.00%	-	S/
08	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL																	
09	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	6,776.67	6,776.67	0.81	6,160.00	-	S/	9.00%	0.06	610.67	9.00%	1.00	6,776.67	100.00%	-	S/
10	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00	3,359.83	3,359.83	0.81	3,047.75	-	S/	9.00%	0.06	305.08	9.00%	1.00	3,359.83	100.00%	-	S/
11	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00	1,016.05	1,016.05	0.81	925.42	-	S/	9.00%	0.09	81.63	9.00%	1.00	1,016.05	100.00%	-	S/
12	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	3,300.00	3,300.00	0.81	3,000.19	-	S/	9.00%	0.09	297.81	9.00%	1.00	3,300.00	100.00%	-	S/
13	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	3,400.00	3,400.00	0.81	3,175.00	-	S/	9.00%	0.09	314.40	9.00%	1.00	3,400.00	100.00%	-	S/
14	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gb	1.00	1,150.00	1,150.00	0.81	1,040.00	-	S/	9.00%	0.09	104.00	9.00%	1.00	1,150.00	100.00%	-	S/
15	CAMARA MADERA Y CAMARA DE RECEPCION																	
16	TRABAJOS PRELIMINARES																	
17	DESEROCES Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21.70	0.85	12.17	21.70	12.17	-	S/	0.00%	-	0.00%	21.70	12.17	100.00%	-	S/	
18	TRAZO Y REPANTEO	m2	21.70	3.30	73.45	21.70	73.45	-	S/	0.00%	-	0.00%	21.70	73.45	100.00%	-	S/	
19	TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE LA ESTRUCTURA DE CAMARA HUMEDA	gb	1.00	21,403.44	21,403.44	-	-	-	S/	0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	S/	
20	RELLENIO CON MATERIAL PROPIO	m3	64.51	39.74	3,758.83	-	-	-	S/	0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	S/	
21	ENCUENTRO DE TUBERIAS																	
22	ENCUENTRO MANUAL DE ZANJAS PARA FALSO ANILLO TIPO CASION (EXCAVACION PROFUNDA)	m3	148.00	24.65	3,525.16	148.00	3,525.16	-	S/	0.00%	-	0.00%	148.00	3,525.16	100.00%	-	S/	
23	REFRANQUEO Y ANELACION DE FONDO DE ESTRUCTURA	m2	21.70	2.40	53.88	21.70	53.88	-	S/	0.00%	-	0.00%	21.70	53.88	100.00%	-	S/	
24	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CHOLGUTE DE 10M X CARGADOR FRONTAL D=5 MT	m3	109.61	22.26	2,442.78	109.61	2,442.78	-	S/	0.00%	-	0.00%	109.61	2,442.78	100.00%	-	S/	
25	ACEROS DE 12 X 12																	
26	ACEROS DE 12 X 12	m2	21.70	21.31	507.18	21.70	507.18	-	S/	0.00%	-	0.00%	21.70	507.18	100.00%	-	S/	
27	FALSO ANILLO TIPO CASION																	
28	ACERO CORRUGADO FY=420 1/2" X 1/2" GRADO 60	kg	509.48	5.11	2,603.84	509.48	2,603.84	-	S/	0.00%	-	0.00%	509.48	2,603.84	100.00%	-	S/	
29	ENCUBRIMIENTO Y DESENCUBRIMIENTO METALICO DE MUROS UNA CARGA DE 200 KG	m2	107.00	130.49	14,068.02	107.00	14,068.02	-	S/	0.00%	-	0.00%	107.00	14,068.02	100.00%	-	S/	
30	CONCRETO FC=210 MACHUE EN FALSO ANILLO TIPO CASION	m3	16.12	381.24	6,145.25	16.12	6,145.25	-	S/	0.00%	-	0.00%	16.12	6,145.25	100.00%	-	S/	
31	ACERO CORRUGADO FY=420 1/2" X 1/2" GRADO 60	kg	224.00	5.11	1,144.00	224.00	1,144.00	-	S/	0.00%	-	0.00%	224.00	1,144.00	100.00%	-	S/	
32	CONCRETO FC=210 MACHUE EN FONDO BASE (CELA 1.1)	m3	7.81	488.86	3,816.96	7.81	3,816.96	-	S/	0.00%	-	0.00%	7.81	3,816.96	100.00%	-	S/	
33	ACERO CORRUGADO FY=420 1/2" X 1/2" GRADO 60	kg	1,003.77	5.11	5,129.27	1,003.77	5,129.27	-	S/	0.00%	-	0.00%	1,003.77	5,129.27	100.00%	-	S/	
34	ENCUBRIMIENTO Y DESENCUBRIMIENTO NORMAL EN MUROS (BUZONES-CANAS-CAMARAS)	m2	226.27	5.58	1,263.58	226.27	1,263.58	-	S/	0.00%	-	0.00%	226.27	1,263.58	100.00%	-	S/	
35	CONCRETO FC=210 MACHUE EN MUROS (CELA 1.1)	m3	22.07	407.09	9,000.33	22.07	9,000.33	-	S/	0.00%	-	0.00%	22.07	9,000.33	100.00%	-	S/	
36	ACERO CORRUGADO FY=420 1/2" X 1/2" GRADO 60	kg	465.15	5.11	2,377.02	465.15	2,377.02	-	S/	0.00%	-	0.00%	465.15	2,377.02	100.00%	-	S/	
37	ENCUBRIMIENTO Y DESENCUBRIMIENTO NORMAL EN LCGA MADERA (BUZONES-CANAS-CAMARAS)	m2	30.50	59.45	1,821.15	30.50	1,821.15	-	S/	0.00%	-	0.00%	30.50	1,821.15	100.00%	-	S/	


Ing. Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			AVANCE			ACUMULADO			SALDO		
		UNID	METRADO	R.T. (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	METRADO	VALORIZ	%
11.01.01	CONCRETO C-200 (m ³) para revestimiento de paredes	m ³	0.02	498.13	4,902.14	4.25	2,120.30	-	-	-	0.01%	4.25	2,120.30	4.77	2,331.85	52.00%
11.01.02	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	140.40	35.52	5,490.37	140.00	5,474.35	-	0.41	15.05	-0.28%	140.40	5,489.29	0.00	5,489.29	0.00%
11.01.03	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	5.00	125.37	5,615.74	38.45	600.52	-	-	-	0.00%	38.45	600.52	5.00	611.05	100.00%
11.01.04	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	33.45	19.67	5,635.41	317.80	317.80	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%
11.01.05	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	317.05	5,952.46	210.00	210.00	-	-	-	0.00%	210.00	210.00	1.00	317.05	100.00%
11.01.06	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	0.00	35.00	5,987.46	148.01	148.01	-	-	-	0.00%	148.01	148.01	-	-	0.00%
11.01.07	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	140.40	9.07	6,026.53	0.30	1,570.00	-	0.30	2,500.00	50.00%	0.60	4,000.00	0.20	1,000.00	20.00%
11.01.08	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	27.47	2.78	6,029.31	76.37	76.37	-	-	-	0.00%	76.37	76.37	-	-	0.00%
11.01.09	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	27.47	65.29	6,094.60	1,001.48	1,001.48	-	-	-	0.00%	1,001.48	1,001.48	-	-	0.00%
11.01.10	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	0.00	330.75	6,425.35	0.00	291.33	-	-	-	0.00%	0.00	291.33	-	-	0.00%
11.01.11	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	4.20	330.75	6,756.10	4.78	1,622.01	-	-	-	0.00%	4.78	1,622.01	-	-	0.00%
11.01.12	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	0.00	330.75	7,086.85	4.20	1,443.08	-	-	-	0.00%	4.20	1,443.08	-	-	0.00%
11.01.13	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	5.00	330.75	7,417.60	0.00	335.36	-	-	-	0.00%	0.00	335.36	-	-	0.00%
11.01.14	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	4.02	330.75	7,748.35	5.03	1,607.16	-	-	-	0.00%	5.03	1,607.16	-	-	0.00%
11.01.15	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	0.00	330.75	8,079.10	1,000.05	1,000.05	-	-	-	0.00%	1,000.05	1,000.05	-	-	0.00%
11.01.16	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.02	8.30	8,087.40	9.39	188.20	-	-	-	0.00%	9.39	188.20	-	-	0.00%
11.01.17	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	21.45	15.18	8,102.58	1.62	18.11	-	-	-	0.00%	1.62	18.11	-	-	0.00%
11.01.18	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	22.74	22.29	8,124.87	27.45	325.63	-	-	-	0.00%	27.45	325.63	-	-	0.00%
11.01.19	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	22.74	22.29	8,147.16	25.74	573.40	-	-	-	0.00%	25.74	573.40	-	-	0.00%
11.01.20	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	11.80	52.01	8,199.17	11.50	613.72	-	-	-	0.00%	11.50	613.72	-	-	0.00%
11.01.21	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	70.02	8,269.19	2.00	140.04	-	-	-	0.00%	2.00	140.04	-	-	0.00%
11.01.22	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	70.02	8,339.21	1.00	70.02	-	-	-	0.00%	1.00	70.02	-	-	0.00%
11.01.23	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	16.64	44.05	8,383.26	16.64	742.60	-	-	-	0.00%	16.64	742.60	-	-	0.00%
11.01.24	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	20.01	8,403.27	2.00	100.02	-	-	-	0.00%	2.00	100.02	-	-	0.00%
11.01.25	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	50.01	8,453.28	2.00	100.02	-	-	-	0.00%	2.00	100.02	-	-	0.00%
11.01.26	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	70.02	8,523.30	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%
11.01.27	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	3.00	47.03	8,570.33	3.00	143.70	-	-	-	0.00%	3.00	143.70	-	-	0.00%
11.01.28	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	11.62	35.02	8,605.35	11.62	408.03	-	-	-	0.00%	11.62	408.03	-	-	0.00%
11.01.29	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	80.01	8,685.36	2.00	100.02	-	-	-	0.00%	2.00	100.02	-	-	0.00%
11.01.30	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	3.00	50.01	8,735.37	3.00	150.03	-	-	-	0.00%	3.00	150.03	-	-	0.00%
11.01.31	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	4.35	8,739.72	2.00	87.00	-	-	-	0.00%	2.00	87.00	-	-	0.00%
11.01.32	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	7.41	8,747.13	2.00	143.82	-	-	-	0.00%	2.00	143.82	-	-	0.00%
11.01.33	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	41.05	8,788.18	1.00	47.03	-	-	-	0.00%	1.00	47.03	-	-	0.00%
11.01.34	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	0.40	52.01	8,840.19	0.40	41.05	-	-	-	0.00%	0.40	41.05	-	-	0.00%
11.01.35	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	35.02	8,875.21	2.00	20.00	-	-	-	0.00%	2.00	20.00	-	-	0.00%
11.01.36	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	70.02	8,945.23	2.00	70.04	-	-	-	0.00%	2.00	70.04	-	-	0.00%
11.01.37	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	50.01	8,995.24	2.00	140.04	-	-	-	0.00%	2.00	140.04	-	-	0.00%
11.01.38	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	33.56	9,028.80	2.00	100.02	-	-	-	0.00%	2.00	100.02	-	-	0.00%
11.01.39	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	47.03	9,075.83	2.00	67.12	-	-	-	0.00%	2.00	67.12	-	-	0.00%
11.01.40	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	2.00	43.76	9,119.59	2.00	55.68	-	-	-	0.00%	2.00	55.68	-	-	0.00%
11.01.41	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	47.03	9,166.62	1.00	47.03	-	-	-	0.00%	1.00	47.03	-	-	0.00%
11.01.42	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	175.05	9,341.67	1.00	175.05	-	-	-	0.00%	1.00	175.05	-	-	0.00%
11.01.43	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	1.00	1310.09	10,451.76	1.00	1310.09	-	-	-	0.00%	1.00	1310.09	-	-	0.00%
11.01.44	REVOQUE DE PARED (m ²)	m ²	7.00	80.22	10,531.98	7.00	408.04	-	-	-	0.00%	7.00	408.04	-	-	0.00%

Martha Ormazo Aparicio
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR ACUMULADO				AVANCE			
		UNID	METRADO	P.U. (\$)	PARCIAL (\$)	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%	ACUMULADO	%
												METRADO	VALORIZ
10.01	DESMANTE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION	m2	2.00	37.52	75.04	2.00	175.04	0.00%	-	-	0.00%	2.00	175.04
10.02	ACEROS PARA LAS VIGAS	m3	71.55	24.65	1750.77	71.55	1750.77	100.00%	-	-	0.00%	71.55	1750.77
10.03	ENCANACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	5.00	37.08	185.40	5.00	185.40	100.00%	-	-	0.00%	5.00	185.40
10.04	REFRIGERACION DE ZANJAS	m3	13.28	3.25	43.16	13.28	43.16	100.00%	-	-	0.00%	13.28	43.16
10.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	30.74	30.74	1.00	30.74	100.00%	-	-	0.00%	1.00	30.74
10.06	INYECCION Y COMPACTACION INTERIOR PARA RECIBIR PISO	m3	21.45	8.94	191.76	21.45	191.76	100.00%	-	-	0.00%	21.45	191.76
10.07	COMPACTACION DE BARRAS DE ARMADO	m3	20.00	7.25	145.00	20.00	145.00	100.00%	-	-	0.00%	20.00	145.00
10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADO INCOMPACTACION	m3	2.00	42.05	84.10	2.00	84.10	100.00%	-	-	0.00%	2.00	84.10
10.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/O QUETE DE 10M3 + CARGA POR FOMALDOL	m3	13.44	22.29	299.72	13.44	299.72	100.00%	-	-	0.00%	13.44	299.72
10.10	ACEROS PARA LAS VIGAS	m3	20.48	5.11	104.67	20.48	104.67	100.00%	-	-	0.00%	20.48	104.67
10.11	ENCANACION Y DESCANACION DE MUROS UNA CADA VOTA	m2	12.45	30.74	382.75	12.45	382.75	100.00%	-	-	0.00%	12.45	382.75
10.12	CONCRETO F-4000 KG/CMT EN FALSO ANILLO TIPO CASON	m3	12.45	30.74	382.75	12.45	382.75	100.00%	-	-	0.00%	12.45	382.75
10.13	ENCANACION Y DESCANACION PARA ZAPATAS	m3	13.44	54.52	732.75	13.44	732.75	100.00%	-	-	0.00%	13.44	732.75
10.14	ACERO CORRUGADO F-4000 KG/CMT GRADO 60	m2	14.88	64.52	958.37	14.88	958.37	100.00%	-	-	0.00%	14.88	958.37
10.15	CONCRETO F-4000 KG/CMT EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	5.00	30.74	153.70	5.00	153.70	100.00%	-	-	0.00%	5.00	153.70
10.16	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	20.48	5.11	104.67	20.48	104.67	100.00%	-	-	0.00%	20.48	104.67
10.17	CONCRETO F-4000 KG/CMT EN LOSA DE CIMENTACION	m3	3.32	54.52	181.01	3.32	181.01	100.00%	-	-	0.00%	3.32	181.01
10.18	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	3.42	30.74	105.12	3.42	105.12	100.00%	-	-	0.00%	3.42	105.12
10.19	CONCRETO F-4000 KG/CMT EN LOSA DE CIMENTACION	m3	73.34	5.44	399.16	73.34	399.16	100.00%	-	-	0.00%	73.34	399.16
10.20	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	37.16	60.46	2241.81	37.16	2241.81	100.00%	-	-	0.00%	37.16	2241.81
10.21	CONCRETO EN VIGAS F-4000 KG/CMT	m3	3.03	482.28	1461.30	3.03	1461.30	100.00%	-	-	0.00%	3.03	1461.30
10.22	ACERO F-4000 KG/CMT PARA VIGAS	m3	10.41	8.44	87.84	10.41	87.84	100.00%	-	-	0.00%	10.41	87.84
10.23	ENCANACION Y DESCANACION EN VIGAS	m2	3.01	60.46	181.01	3.01	181.01	100.00%	-	-	0.00%	3.01	181.01
10.24	CONCRETO EN VIGAS F-4000 KG/CMT	m3	1.21	30.74	37.29	1.21	37.29	100.00%	-	-	0.00%	1.21	37.29
10.25	ENCANACION Y DESCANACION DE LOSA ALBERADA	m2	21.78	48.03	1046.02	21.78	1046.02	100.00%	-	-	0.00%	21.78	1046.02
10.26	LABOR DE REFORZO DE LOSA ALBERADA	m2	2.22	2.22	4.92	2.22	4.92	100.00%	-	-	0.00%	2.22	4.92
10.27	CONCRETO EN LOSA ALBERADA F-4000 KG/CMT	m3	10.41	57.0	593.61	10.41	593.61	100.00%	-	-	0.00%	10.41	593.61
10.28	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	3.01	60.46	181.01	3.01	181.01	100.00%	-	-	0.00%	3.01	181.01
10.29	CONCRETO EN LOSA ALBERADA F-4000 KG/CMT	m3	1.01	30.74	31.05	1.01	31.05	100.00%	-	-	0.00%	1.01	31.05
10.30	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	20.33	20.33	413.63	20.33	413.63	100.00%	-	-	0.00%	20.33	413.63
10.31	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	21.78	41.25	908.43	21.78	908.43	100.00%	-	-	0.00%	21.78	908.43
10.32	MURO DE LAURILLO DE 18" DE HUECOS SUECA	m2	31.33	62.01	1943.00	31.33	1943.00	100.00%	-	-	0.00%	31.33	1943.00
10.33	CONCRETO DE CEMENTO SUECA F-4000 KG/CMT	m3	31.33	62.01	1943.00	31.33	1943.00	100.00%	-	-	0.00%	31.33	1943.00
10.34	ENCANACION Y DESCANACION PARA LAS VIGAS	m2	18.14	18.14	329.16	18.14	329.16	100.00%	-	-	0.00%	18.14	329.16
10.35	PISO DE CEMENTO PROTEGIDO F-4000 KG/CMT	m2	24.43	31.15	760.89	24.43	760.89	100.00%	-	-	0.00%	24.43	760.89
10.36	PUERTA METALICA 1.20x2.30	un	2.00	600.00	1200.00	2.00	1200.00	100.00%	-	-	0.00%	2.00	1200.00
10.37	PUERTA METALICA 1.60x2.30	un	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	500.00
10.38	VENTANA DE PISO 2.00x1.60	un	1.00	300.00	300.00	1.00	300.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	300.00


Martín Omeño Aparicio
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 29714

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			AVANCE			ACUMULADO			SALDO		
		UNID.	METRADO	P.D. (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.
02	VERGATA DE FIERRO 1/3x1/20	unf	1.00	350.00	350.00	1.00	350.00	-	-	-	0.00%	1.00	350.00	100.00%	-	0.00%
01	PUTURA EN CLO RASO	m2	24.43	12.23	308.11	24.43	308.11	-	-	-	0.00%	24.43	308.11	100.00%	-	0.00%
03	PUTURA EN EXTERIORES	m2	40.09	10.57	802.17	40.09	802.17	-	-	-	0.00%	40.09	802.17	100.00%	-	0.00%
04	PUTURA EN INTERIORES	m2	43.55	14.44	454.96	43.55	454.96	-	-	-	0.00%	43.55	454.96	100.00%	-	0.00%
05	PUTURA EN MALEY Y ANTICORROSION EN CARPINTERIA METALICA	m2	13.80	29.02	307.26	13.80	307.26	-	-	-	0.00%	13.80	307.26	100.00%	-	0.00%
01	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO AFINADO CON MEZCLA	m2	21.87	45.47	1,247.89	21.87	1,247.89	-	-	-	0.00%	21.87	1,247.89	100.00%	-	0.00%
01	REPLANTADO DE LADRILLO	m2	3.00	105.04	317.82	3.00	317.82	-	-	-	0.00%	3.00	317.82	100.00%	-	0.00%
02	SALIDA PARA UCAQUETE (PARED)	p/p	1.00	135.05	135.05	1.00	135.05	-	-	-	0.00%	1.00	135.05	100.00%	-	0.00%
03	SALIDA PARA TOM CORRIENTE DOBLE	p/p	3.00	112.54	337.62	3.00	337.62	-	-	-	0.00%	3.00	337.62	100.00%	-	0.00%
04	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO-01	p/p	1.00	181.07	181.07	1.00	181.07	-	-	-	0.00%	1.00	181.07	100.00%	-	0.00%
05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 202A	p/p	2.00	202.51	405.02	2.00	405.02	-	-	-	0.00%	2.00	405.02	100.00%	-	0.00%
06	ARTIFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	p/p	3.00	154.47	463.41	3.00	463.41	-	-	-	0.00%	3.00	463.41	100.00%	-	0.00%
01	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO	p/p	2.00	35.00	70.00	2.00	70.00	-	-	-	0.00%	2.00	70.00	100.00%	-	0.00%
02	CURADO DE CONCRETO	m2	30.04	0.97	29.37	30.04	29.37	-	-	-	0.00%	30.04	29.37	100.00%	-	0.00%
03	CANETA DE GUANTANIA Y SERVICIO TECNICO	m2	20.25	2.78	56.41	20.25	56.41	-	-	-	0.00%	20.25	56.41	100.00%	-	0.00%
04	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	20.25	3.39	72.64	20.25	72.64	-	-	-	0.00%	20.25	72.64	100.00%	-	0.00%
05	ENCABEZAMIENTO DE TUBERIAS	m3	25.66	241.00	6,181.56	25.66	6,181.56	-	-	-	0.00%	25.66	6,181.56	100.00%	-	0.00%
06	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS PARA FALSO ANILLO TIPO CARRON (EXCAVACION PROFUNDA)	m3	3.35	37.88	127.01	3.35	127.01	-	-	-	0.00%	3.35	127.01	100.00%	-	0.00%
07	REFRIGERACION DE ZANAS	m2	3.05	3.25	12.51	3.05	12.51	-	-	-	0.00%	3.05	12.51	100.00%	-	0.00%
08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.53	30.74	1,173.52	20.53	1,173.52	-	-	-	0.00%	20.53	1,173.52	100.00%	-	0.00%
09	COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	17.25	7.55	130.24	17.25	130.24	-	-	-	0.00%	17.25	130.24	100.00%	-	0.00%
10	GUARDARROPA Y COLOCACION DE AFERRADO INCOMPACTACION	m3	1.73	42.95	74.30	1.73	74.30	-	-	-	0.00%	1.73	74.30	100.00%	-	0.00%
11	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAVOLUETE DE 18x13 - CARRONEROS FRONTAL D=51A1	m3	17.34	22.23	386.34	17.34	386.34	-	-	-	0.00%	17.34	386.34	100.00%	-	0.00%
01	ENCORRADO Y DESENCORRADO METALICO DE MUROS UNA CARA VITA	m2	02.09	130.43	4,102.12	02.09	4,102.12	-	-	-	0.00%	02.09	4,102.12	100.00%	-	0.00%
02	CONCRETO F'c=210 MCM2 EN FALSO ANILLO TIPO CARRON	m3	282.48	5.11	1,443.17	282.48	1,443.17	-	-	-	0.00%	282.48	1,443.17	100.00%	-	0.00%
03	ACEROS	m3	0.21	30.74	2,364.41	0.21	2,364.41	-	-	-	0.00%	0.21	2,364.41	100.00%	-	0.00%
01	ACERO CORRUGADO FY=420 MCM2 GRADO 60	kg	80.85	5.11	4,145.18	80.85	4,145.18	-	-	-	0.00%	80.85	4,145.18	100.00%	-	0.00%
02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA ZAPATAS	m2	0.72	54.52	39.37	0.72	39.37	-	-	-	0.00%	0.72	39.37	100.00%	-	0.00%
03	CONCRETO F'c=210 MCM2 RIZAPATAS	m3	2.31	30.74	8,315.62	2.31	8,315.62	-	-	-	0.00%	2.31	8,315.62	100.00%	-	0.00%
01	ACERO CORRUGADO FY=420 MCM2 GRADO 60	kg	330.01	5.11	1,686.44	330.01	1,686.44	-	-	-	0.00%	330.01	1,686.44	100.00%	-	0.00%
02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA LOSA DE CIMENTACION	m2	3.30	54.52	1,799.02	3.30	1,799.02	-	-	-	0.00%	3.30	1,799.02	100.00%	-	0.00%
03	CONCRETO F'c=210 MCM2 EN LOSA DE CIMENTACION	m3	3.72	30.74	1,345.67	3.72	1,345.67	-	-	-	0.00%	3.72	1,345.67	100.00%	-	0.00%
01	ACERO CORRUGADO FY=420 MCM2 GRADO 60	kg	320.32	5.11	1,637.72	320.32	1,637.72	-	-	-	0.00%	320.32	1,637.72	100.00%	-	0.00%
02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	18.64	54.52	1,027.10	18.64	1,027.10	-	-	-	0.00%	18.64	1,027.10	100.00%	-	0.00%
03	CONCRETO F'c=210 MCM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	3.77	30.74	1,333.76	3.77	1,333.76	-	-	-	0.00%	3.77	1,333.76	100.00%	-	0.00%
01	ACERO CORRUGADO FY=420 MCM2 GRADO 60	kg	470.05	5.44	2,540.65	470.05	2,540.65	-	-	-	0.00%	470.05	2,540.65	100.00%	-	0.00%
02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE COLUMNAS	m2	23.08	50.49	1,450.55	23.08	1,450.55	-	-	-	0.00%	23.08	1,450.55	100.00%	-	0.00%
03	CONCRETO F'c=210 MCM2 EN COLUMNAS	m3	1.71	30.74	818.59	1.71	818.59	-	-	-	0.00%	1.71	818.59	100.00%	-	0.00%
01	ACERO CORRUGADO FY=420 MCM2 GRADO 60	kg	214.13	5.44	1,159.43	214.13	1,159.43	-	-	-	0.00%	214.13	1,159.43	100.00%	-	0.00%
02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN VIGAS	m2	3.07	80.45	221.85	3.07	221.85	-	-	-	0.00%	3.07	221.85	100.00%	-	0.00%

Martha Ormendo Aparicio
INGENIERO CIVIL
N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR ACUMULADO				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO										
		UNID	METRADO	P.U. (\$/)	PARCIAL (\$/)	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%										
101	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN VIGAS	m3	0.02	332.00	332.00	-	0.02	331.00	-	-	-	-	0.02	331.00	0.02%	0.02	331.00	0.02%	0.02	331.00	0.02%	0.02	0.00	0.00	0.00%	0.02	0.00	0.00%
101	ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DE LOSA ALBERADA	m2	17.45	804.10	804.10	-	17.45	804.10	-	-	-	-	17.45	804.10	100.00%	17.45	804.10	100.00%	17.45	804.10	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
102	LADRILLO HUECO DE ARELLA n° 15 CM PARA TEGJO ALBERADO	und	132.00	288.32	288.32	-	132.00	288.32	-	-	-	-	132.00	288.32	100.00%	132.00	288.32	100.00%	132.00	288.32	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
103	ACERO CORRUGADO F'c=4200 KG/CM2 CRADO 60	kg	110.00	631.02	631.02	-	110.00	631.02	-	-	-	-	110.00	631.02	100.00%	110.00	631.02	100.00%	110.00	631.02	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
104	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 LOSA ALBERADA	m3	1.34	341.15	341.15	-	1.34	341.15	-	-	-	-	1.34	341.15	100.00%	1.34	341.15	100.00%	1.34	341.15	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
101	MURO DE LADRILLO DE BK 13 HUECO 3 SOGA	m2	39.04	2050.74	2050.74	-	39.04	2050.74	-	-	-	-	39.04	2050.74	100.00%	39.04	2050.74	100.00%	39.04	2050.74	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
101	CEMENTO CON MEZCLA 1:5	m2	17.45	710.81	710.81	-	17.45	710.81	-	-	-	-	17.45	710.81	100.00%	17.45	710.81	100.00%	17.45	710.81	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
102	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR	m2	76.09	2235.23	2235.23	-	76.09	2235.23	-	-	-	-	76.09	2235.23	100.00%	76.09	2235.23	100.00%	76.09	2235.23	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
101	PISO DE CEMENTO FROTADO E=0.10m	m2	17.45	643.57	643.57	-	17.45	643.57	-	-	-	-	17.45	643.57	100.00%	17.45	643.57	100.00%	17.45	643.57	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
102	PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE ECONOMICA	m2	2.13	189.27	189.27	-	2.13	189.27	-	-	-	-	2.13	189.27	100.00%	2.13	189.27	100.00%	2.13	189.27	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
101	CONTRALOCAL DE CEMENTO SCDLOREAR H=30 cm	m	23.49	379.05	379.05	-	23.49	379.05	-	-	-	-	23.49	379.05	100.00%	23.49	379.05	100.00%	23.49	379.05	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
201	ZOCAL DE CERA/KA 30x30 IN DARIO O SIMILAR	m2	12.15	694.13	694.13	-	12.15	694.13	-	-	-	-	12.15	694.13	100.00%	12.15	694.13	100.00%	12.15	694.13	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
301	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA	m2	20.29	921.81	921.81	-	20.29	921.81	-	-	-	-	20.29	921.81	100.00%	20.29	921.81	100.00%	20.29	921.81	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
101	PUERTAS EN INTERIORES	m2	35.87	374.52	374.52	-	35.87	374.52	-	-	-	-	35.87	374.52	100.00%	35.87	374.52	100.00%	35.87	374.52	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
102	PUERTAS EN EXTERIORES	m2	20.59	590.27	590.27	-	20.59	590.27	-	-	-	-	20.59	590.27	100.00%	20.59	590.27	100.00%	20.59	590.27	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
103	PUERTAS EN CIELO PASO	m2	17.45	218.55	218.55	-	17.45	218.55	-	-	-	-	17.45	218.55	100.00%	17.45	218.55	100.00%	17.45	218.55	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
501	PUERTA METALICA P-01	und	3.00	1550.00	1550.00	-	3.00	1550.00	-	-	-	-	3.00	1550.00	100.00%	3.00	1550.00	100.00%	3.00	1550.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
601	VENTANA V-04	und	1.00	350.00	350.00	-	1.00	350.00	-	-	-	-	1.00	350.00	100.00%	1.00	350.00	100.00%	1.00	350.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
602	VENTANA V-05	und	1.00	350.00	350.00	-	1.00	350.00	-	-	-	-	1.00	350.00	100.00%	1.00	350.00	100.00%	1.00	350.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
701	SALIDA PARA TUBERIA PVC 4"	ph	2.00	200.00	200.00	-	2.00	200.00	-	-	-	-	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
702	SALIDA PARA TUBERIA PVC 6"	ph	2.00	200.00	200.00	-	2.00	200.00	-	-	-	-	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
703	ARTIFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LANPARA DE 240W	ph	2.00	200.00	200.00	-	2.00	200.00	-	-	-	-	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	2.00	200.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
801	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2"	ph	3.00	505.62	505.62	-	3.00	505.62	-	-	-	-	3.00	505.62	100.00%	3.00	505.62	100.00%	3.00	505.62	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
802	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 4"	ph	3.00	102.57	102.57	-	3.00	102.57	-	-	-	-	3.00	102.57	100.00%	3.00	102.57	100.00%	3.00	102.57	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
803	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 2"	ph	1.00	59.01	59.01	-	1.00	59.01	-	-	-	-	1.00	59.01	100.00%	1.00	59.01	100.00%	1.00	59.01	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
804	TUBERIA PVC S&P Ø 2"	m	4.00	90.35	90.35	-	4.00	90.35	-	-	-	-	4.00	90.35	100.00%	4.00	90.35	100.00%	4.00	90.35	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
805	TUBERIA PVC S&P Ø 4"	m	20.00	200.00	200.00	-	20.00	200.00	-	-	-	-	20.00	200.00	100.00%	20.00	200.00	100.00%	20.00	200.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
806	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	ph	1.00	1655.35	1655.35	-	1.00	1655.35	-	-	-	-	1.00	1655.35	100.00%	1.00	1655.35	100.00%	1.00	1655.35	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
807	SALIDA DE VENTILACION DE DESAGUE PVC Ø 2"	ph	1.00	38.72	38.72	-	1.00	38.72	-	-	-	-	1.00	38.72	100.00%	1.00	38.72	100.00%	1.00	38.72	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
808	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"	und	1.00	81.44	81.44	-	1.00	81.44	-	-	-	-	1.00	81.44	100.00%	1.00	81.44	100.00%	1.00	81.44	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
809	SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE Ø 2"	und	1.00	85.75	85.75	-	1.00	85.75	-	-	-	-	1.00	85.75	100.00%	1.00	85.75	100.00%	1.00	85.75	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
810	PRIMERIA HIDRAULICA PARA DESAGUE	und	1.00	70.00	70.00	-	1.00	70.00	-	-	-	-	1.00	70.00	100.00%	1.00	70.00	100.00%	1.00	70.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
901	BRUNAS ENTRE VIGA Y TEGJO	m	20.01	10.38	207.70	-	20.01	207.70	-	-	-	-	20.01	207.70	100.00%	20.01	207.70	100.00%	20.01	207.70	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
902	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO	und	10.00	350.00	350.00	-	10.00	350.00	-	-	-	-	10.00	350.00	100.00%	10.00	350.00	100.00%	10.00	350.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
903	CURADO DE CONCRETO	m2	27.20	26.38	720.00	-	27.20	26.38	-	-	-	-	27.20	26.38	100.00%	27.20	26.38	100.00%	27.20	26.38	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
904	DENSIDAD DE CAUPO	und	4.00	40.00	160.00	-	4.00	160.00	-	-	-	-	4.00	160.00	100.00%	4.00	160.00	100.00%	4.00	160.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
905	CERCO PERIMETRICO	und	1.00	100.00	100.00	-	1.00	100.00	-	-	-	-	1.00	100.00	100.00%	1.00	100.00	100.00%	1.00	100.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
906	ARREOS PERIMETRICOS	und	1.00	100.00	100.00	-	1.00	100.00	-	-	-	-	1.00	100.00	100.00%	1.00	100.00	100.00%	1.00	100.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
1	LIMPEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	13.28	36.02	36.02	-	13.28	36.02	-	-	-	-	13.28	36.02	100.00%	13.28	36.02	100.00%	13.28	36.02	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
2	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m2	13.28	65.20	65.20	-	13.28	65.20	-	-	-	-	13.28	65.20	100.00%	13.28	65.20	100.00%	13.28	65.20	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%

Martha Ormaño Aparcana

INGENIERO CIVIL

CIP. N° 29714

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	PROPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			AVANCIOS			BALDO				
		UNID	METRADO	P.B. (\$/)	PARCIAL (\$/)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ	%	
001	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m3	1.15	338.75	338.58	1.15	338.58	-	-	0.00%	1.15	338.58	100.00%	-	0.00%
002	DEMOLICION DE MUROS DE ALBANELERIA DE CERCO PERIMETRICO	m3	0.34	338.75	2.477.68	0.34	2.477.68	-	-	0.00%	0.34	2.477.68	98.84%	0.00	1.36
003	DEMOLICION DE CIMENTOS CORRIDOS DE CERCO PERIMETRICO	m3	0.64	338.75	1.978.30	5.84	1.978.30	-	-	0.00%	5.84	1.978.30	100.00%	-	0.00%
004	DEMOLICION DE VIGAS EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.60	338.75	210.41	210.41	211.69	-	-	0.00%	0.63	211.69	99.33%	0.00	1.42
005	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO	m3	0.68	338.75	104.43	104.43	105.63	-	-	0.00%	0.68	105.63	98.57%	0.00	0.85
006	ACERQUE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	m3	13.91	15.19	211.29	211.29	211.19	-	-	0.00%	13.90	211.19	96.65%	0.01	0.10
007	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIVILQUETE DE 18M3 + CARGADOR FRONTAL D=0.50L	m3	19.98	22.25	371.15	371.15	371.72	-	-	0.00%	19.98	371.72	96.97%	0.01	0.13
008	EXCAVACION MANUAL DE ZANALAS PARA FALSO ANILLO TIPO CASSION (EXCAVACION PROFUNDA)	m3	178.45	241.69	43124.23	178.45	43124.23	-	-	0.00%	178.45	43124.23	100.00%	-	0.00%
009	EXCAVACION MANUAL DE ZANALAS PARA VEGAS DE CIMENTACION	m3	20.03	37.88	754.92	20.03	755.00	-	-	0.00%	20.03	755.00	100.00%	-	0.00%
010	REFRASE Y ANILLACION DE ZANALAS	m2	13.20	3.25	43.16	13.25	43.16	-	-	0.00%	13.25	43.16	100.00%	-	0.00%
011	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.90	3674	70.08	1.90	70.08	-	-	0.00%	1.90	70.08	100.00%	-	0.00%
012	COMPACTACION DE SUBGRANANTE	m2	140.76	7.55	1123.14	140.76	1123.14	-	-	0.00%	140.76	1123.14	100.00%	-	0.00%
013	SUBGRANITO Y COLOCACION DE APRUADO INCOMPACTACION	m3	14.88	42.66	633.92	14.86	633.92	-	-	0.00%	14.86	633.92	99.97%	0.00	0.18
014	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIVILQUETE DE 18M3 + CARGADOR FRONTAL D=0.50L	m3	13.94	22.23	310.58	13.94	310.58	-	-	0.00%	13.94	310.58	100.00%	-	0.00%
015	CONCRETO F=210 RECAMPAZ PIZAPATAS	m2	3.24	25.70	83.27	3.24	83.27	-	-	0.00%	3.24	83.27	100.00%	-	0.00%
016	ACERO CORRUGADO F1= 4200 kg/m2 GRADO 60	kg	1.982.39	8.400.81	1.982.39	8.400.81	-	-	0.00%	1.982.39	8.400.81	100.00%	-	0.00%	
017	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALIZADO DE MUROS UNA PARA VIGA	m2	310.48	105.49	40.911.03	310.48	40.911.03	-	-	0.00%	310.48	40.911.03	100.00%	-	0.00%
018	CONCRETO F=210 RECAMPAZ PIZAPATAS	m3	31.05	301.74	11239.03	31.05	11239.03	-	-	0.00%	31.05	11239.03	98.88%	0.00	1.45
019	ACERO CORRUGADO F1= 4200 kg/m2 GRADO 60	kg	493.36	5.11	2255.02	493.36	2255.04	-	-	0.00%	493.36	2255.04	100.00%	-	0.00%
020	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	33.60	54.22	1831.87	33.60	1831.87	-	-	0.00%	33.60	1831.87	100.00%	-	0.00%
021	CONCRETO F=210 RECAMPAZ PIZAPATAS	m3	11.55	301.74	4178.10	11.55	4178.10	-	-	0.00%	11.55	4178.10	100.00%	-	0.00%
022	ACERO CORRUGADO F1= 4200 kg/m2 GRADO 60	kg	1.987.73	5.11	10268.42	1.987.73	10268.42	-	-	0.00%	1.987.73	10268.42	100.00%	-	0.00%
023	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEGAS DE CIMENTACION	m2	103.40	54.22	5594.33	103.40	5594.33	-	-	0.00%	103.40	5594.33	100.00%	-	0.00%
024	CONCRETO F=210 RECAMPAZ PIZAPATAS	m3	21.32	301.74	7712.30	21.32	7712.30	-	-	0.00%	21.32	7712.30	99.88%	0.00	0.12
025	ACERO CORRUGADO F1= 4200 kg/m2 GRADO 60	kg	490.59	5.11	2255.02	490.59	2255.04	-	-	0.00%	490.59	2255.04	100.00%	-	0.00%
026	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	31.02	89.49	4600.00	31.02	4600.00	-	-	0.00%	31.02	4600.00	100.00%	-	0.00%
027	ACERO F=4200 kg/m2 PARA COLUMNAS	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
028	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
029	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
030	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
031	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
032	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
033	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
034	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
035	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
036	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
037	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
038	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
039	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
040	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
041	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
042	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
043	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
044	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
045	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
046	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
047	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
048	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
049	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
050	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
051	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
052	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
053	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
054	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
055	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
056	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
057	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
058	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
059	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
060	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
061	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
062	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
063	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
064	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
065	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
066	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
067	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
068	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
069	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
070	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
071	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-	0.00%	2.18	852.34	99.77%	0.00	1.08
072	ACERO F=4200 kg/m2 PARA ALBANELERIA	kg	1.953.05	5.44	10551.82	1.953.05	10551.82	-	-	0.00%	1.953.05	10551.82	100.00%	-	0.00%
073	CONCRETO EN COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	8.57	405.28	4244.55	8.57	4244.54	-	-	0.00%	8.57	4244.54	100.00%	-	0.00%
074	ACERO F=4200 kg/m2 PARA VEGAS	kg	490.02	5.44	2447.59	489.02	2447.55	-	-	0.00%	489.02	2447.55	100.00%	0.00	0.01
075	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEGAS	m2	26.10	89.49	1577.78	26.10	1577.78	-	-	0.00%	26.10	1577.78	100.00%	-	0.00%
076	CONCRETO EN VEGAS F=210 kg/m2	m3	2.18	201.83	854.30	2.18	852.34	-	-						

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO				
		UNID	METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	
	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	glo	1.00	24,485.00	24,485.00	-	-	-	0.70	S/	17,140.87	70.00%	17,140.87	70.00%	0.30	S/	7,344.09	30.00%
	POZO A TIERRA	und	1.00	4,475.05	4,475.05	1.00	4,475.05	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	-	0.00%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 200VA - 230V	und	1.00	88,721.91	88,721.91	0.30	26,165.97	45.00%	0.45	S/	40,374.00	75.00%	67,214.43	75.00%	0.25	S/	22,430.48	25.00%
	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLES (MOTOR + BOMBA) DE 0.8HP	und	1.00	277,402.06	277,402.06	0.30	81,230.62	45.00%	0.45	S/	124,057.03	75.00%	200,000.05	75.00%	0.25	S/	86,395.51	25.00%
	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO AC. INSTAL. HIDRÁULICA	und	1.00	11,402.36	11,402.36	-	-	-	0.75	S/	8,611.77	75.00%	8,611.77	75.00%	0.25	S/	2,790.59	25.00%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETOS ELÉCTRICOS EN CÁMARA IP68HL DESARQUE CUD-01	glo	1.00	153,164.00	153,164.00	0.30	54,650.20	45.00%	0.45	S/	81,007.20	75.00%	136,941.50	75.00%	0.25	S/	45,548.50	25.00%
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	glo	1.00	103,340.02	103,340.02	0.30	31,002.01	30.00%	0.30	S/	31,002.01	30.00%	62,004.01	60.00%	0.40	S/	41,336.01	40.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURDO PARA COLOCACIÓN	glo	1.00	2,586.20	2,586.20	-	-	-	0.50	S/	1,293.10	50.00%	1,293.10	50.00%	0.50	S/	1,293.10	50.00%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					-	-	-										
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRODUCTO BIODEGRADABLE	glo	1.00	42,310.72	42,310.72	0.02	42,310.72	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	0.02	S/	3,079.98	8.00%
	LÍNEA DE IMPULSION PROVISIONAL																	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 0.203M	m	10.05	408.93	8,117.85	19.05	8,117.85	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	10.05	S/	-	0.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORO DE APERO BRIDADO DE 0.203M X 45°	und	3.00	710.30	2,130.90	3.00	2,130.90	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	3.00	S/	-	0.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE AIRE DE 0.1"	und	1.00	321.99	321.99	1.00	321.99	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	-	0.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE RETENCIÓN (CHEQUERADA DE CIERRE LENTO 0.203M	und	1.00	1,591.23	1,591.23	1.00	1,591.23	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	-	0.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE ACERO BRIDADO DE 0.203M	und	1.00	334.79	334.79	1.00	334.79	0.00%	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	-	0.00%
	INTERCONEXIÓN AMBIENTAL																	
	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	glo	1.00	59,073.30	59,073.30	-	-	-	0.80	S/	47,738.64	80.00%	47,738.64	80.00%	0.20	S/	11,334.66	20.00%
	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES	glo	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	0.80	S/	4,800.00	80.00%	4,800.00	80.00%	0.20	S/	1,200.00	20.00%
	CANAL REVESTIDO																	
	OPERA. PRELIMINARES																	
	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN CANAL	m2	350.00	4.25	1,487.50	-	-	-	200.00	S/	1,491.00	100.00%	1,491.00	100.00%	-	S/	-	0.00%
	TRAZO Y REPLANTEO	m2	350.00	3.50	1,225.00	-	-	-	200.00	S/	1,233.00	100.00%	1,233.00	100.00%	-	S/	-	0.00%
	ACERVO DE TIPO 12-GRUPO	m3	33.00	30.74	1,014.42	-	-	-	33.00	S/	1,331.29	100.00%	1,331.29	100.00%	-	S/	-	0.00%
	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m2	207.00	6.73	1,393.01	-	-	-	207.00	S/	2,089.31	100.00%	2,089.31	100.00%	-	S/	-	0.00%
	CORTE DE TALUDES Y FONDO DE CANAL	m2	435.00	15.10	6,568.50	-	-	-	435.00	S/	6,607.65	100.00%	6,607.65	100.00%	-	S/	-	0.00%
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE OVALQUETE DE 10M3 + CARGADOR FRONTAL D=0.5M	m3	121.10	22.22	2,690.42	-	-	-	123.10	S/	2,742.37	100.00%	2,742.37	100.00%	-	S/	-	0.00%
	ACERVO DE TIPO 12-GRUPO	m2	10.31	31.30	322.61	-	-	-	10.31	S/	605.79	59.07%	605.79	59.07%	0.00	S/	0.16	0.00%
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL EN JUNTA	m3	23.70	325.04	7,703.45	-	-	-	23.70	S/	8,653.69	100.00%	8,653.69	100.00%	-	S/	-	0.00%
	RECAPO DE TERRENO EN TALUD	m2	23.70	21.64	512.87	-	-	-	23.70	S/	8,427.08	100.00%	8,427.08	100.00%	-	S/	-	0.00%
	ACABADO PULIDO DE CANAL CON MORTERO 1:2 E-1:5CM	m2	23.70	21.64	512.87	-	-	-	23.70	S/	8,427.08	100.00%	8,427.08	100.00%	-	S/	-	0.00%
	REJES	m	148.00	11.07	1,638.36	-	-	-	148.00	S/	2,772.59	100.00%	2,772.59	100.00%	-	S/	-	0.00%
	WATER STOP DE NEOPRENE DE 8" PROVISIÓN Y COLOCADO DE JUNTA	m	148.00	11.07	1,638.36	-	-	-	148.00	S/	2,772.59	100.00%	2,772.59	100.00%	-	S/	-	0.00%
	JUNTA CON SELLO ELASTOMERICO 1"	m2	148.00	55.85	8,265.80	-	-	-	148.00	S/	8,263.73	100.00%	8,263.73	100.00%	-	S/	-	0.00%
	COLOCACIÓN DE GEOTEXTERIA DE 10M3	m2	207.00	17.87	3,699.09	-	-	-	207.00	S/	5,247.99	100.00%	5,247.99	100.00%	-	S/	-	0.00%
	CURADO DE CONCRETO	m2	231.00	9.07	2,096.17	-	-	-	231.00	S/	233.17	100.00%	233.17	100.00%	-	S/	-	0.00%
	CÁMARA DE REPARO INSPORTICO	und	1.00	4,141.10	4,141.10	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	
	ACERVO DE TIPO 12-GRUPO	kg	2.40	5.14	12.34	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	2.40	S/	12.34	100.00%
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA	m2	0.20	31.28	6.26	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	0.20	S/	11.52	100.00%
	CONCRETO FC=200 Ige=2 CANALETA	m3	0.02	430.07	8.60	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	0.02	S/	8.78	100.00%
	REJES	und	1.00	4,141.10	4,141.10	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	4,141.10	100.00%
	PORTILLOS DE PÓRCULAS	und	1.00	3,000.39	3,000.39	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	3,860.26	100.00%
	PORTILLOS INCRUSTADOS	und	1.00	3,000.39	3,000.39	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	3,860.26	100.00%
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA VENTILACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TORMENTO	und	1.00	3,000.39	3,000.39	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	3,860.26	100.00%
	TRABAJO DE REPARACIÓN DE LOS CERRILLOS DE TUBERÍA	und	1.00	3,000.39	3,000.39	-	-	-	-	S/	-	0.00%	-	0.00%	1.00	S/	3,860.26	100.00%
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	mes	4.00	1,400.00	5,600.00	3.65	5,092.00	0.25%	0.37	S/	519.20	100.00%	5,600.00	100.00%	-	S/	-	0.00%
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO	mes	4.00	223.55	894.20	3.65	910.70	0.25%	0.37	S/	82.64	100.00%	894.20	100.00%	-	S/	-	0.00%

Martha Ormendo Aparicio
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR ACUMULADO				ACTUAL				ACUMULADO				AVANCES			
		UNID	METRADO	P.U. (S/.)	PARCIAL (S/.)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	
03	MANEJO DE LA SEGREGACION DE SÓLIDOS	MMS	4.00	433.00	1,732.00		3.63	1,571.70	-	0.37	S/	150.21	9.25%	4.00	1,732.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
04	RECURSOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	MS	1.00	740.23	740.23		0.01	673.81	-	0.06	S/	66.82	9.05%	1.00	740.23	100.00%	-	S/	-	0.00%	
01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	MMS	4.00	3,000.00	12,000.00		3.63	10,800.00	-	0.37	S/	1,170.00	9.25%	4.00	12,000.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
02	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	MS	1.00	573.81	573.81		0.01	522.17	-	0.09	S/	61.64	9.00%	1.00	573.81	100.00%	-	S/	-	0.00%	
03	APLICACIÓN DE PREVENCIÓN DE MANOS	MMS	4.00	1,000.00	4,000.00		3.63	3,600.00	-	0.37	S/	592.00	9.25%	4.00	4,000.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
01	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	MS	3.00	739.00	2,217.00		3.00	2,217.00	-	-	S/	-	0.00%	3.00	2,217.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
02	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	MMS	4.00	539.00	2,156.00		3.63	1,988.37	-	0.37	S/	109.43	9.25%	4.00	2,156.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
03	SUPLEMENTACIÓN DE PEDIDOS	MS	4.00	54.30	216.00		4.00	216.00	-	-	S/	-	0.00%	4.00	216.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE SALUD	MMS	4.00	150.00	600.00		3.63	549.07	-	0.37	S/	55.76	9.25%	4.00	600.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	MS	4.00	314.73	1,258.92		3.63	1,250.00	-	0.37	S/	123.40	9.25%	4.00	1,258.92	100.00%	-	S/	-	0.00%	
03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL CIVIL Y OBRERO	MMS	4.00	300.00	1,200.00		3.63	1,099.00	-	0.37	S/	111.00	9.25%	4.00	1,200.00	100.00%	-	S/	-	0.00%	
COSTO DIRECTO					1,590,776.09			849,588.05				S/	462,666.87			1,312,256.92					
GASTOS GENERALES 4.00000005%				4.00000005%	63,631.05			33,093.53				S/	18,506.76			52,490.28					
UTILIDADES 1.3%				1.30%	20,660.09			11,044.64				S/	6,014.70			17,059.34					
SUB TOTAL					1,675,067.23			894,616.32				S/	487,190.33			1,381,806.54					
IGV 18%				18%	301,512.70			161,030.92				S/	87,694.26			248,725.18					
TOTALES					1,976,602.93			1,055,647.14	53.41%			S/	574,884.59	29.08%		1,630,531.72	82.49%				



 Martha Ormeño Aparcana

 INGENIERO CIVIL

 CIP. N° 20714

GRÁFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO VS EJECUTADO

OBRA:

CONTRATISTA:

RESIDENTE:

SUPERVISOR:

INICIO DEL SERVICIO:

FIN DE OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CAJETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

CONSORCIO GALA

ING. HUGO FERNANDO SEIALER SABASTIZAGAL

ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

13/08/2021

10/12/2021

120.00 Días Calendarios

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:


ICA

ICA

SAN JOSE DE LOS MOLINOS

CONTROL DE VALORIZACIONES

PERIODO EVALUADO: DEL 01 DICIEMBRE 2021 AL 10 DE DICIEMBRE 2021



PLAZO DE EJECUCION (120 d.e)

PORCENTAJE DE AVANCE
% EJECUTADO ACUM. 82.45%
% PROGRAMADO ACUM. 100.00%

VALORIZACION ACUMULADA (inc. IGV)

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

RESUMEN DE METRADOS

del 01/12/2021 al 10/12/2021

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

FARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR S
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIAS		
02.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gib	0.25
02.04	COSTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL	mes	0.56
02.05	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL TIPO DISAL O SIMILAR	gib	0.12
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	mes	0.50
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	0.09
03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	0.09
03.04	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	0.09
03.05	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	0.09
03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	0.09
04	CÁMARA HUMEDA Y CÁMARA DE RECEPCIÓN	gib	0.09
04.01	CÁMARA HUMEDA		
04.01.05.01	TARRAJE CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CÁMARA		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE	m2	-0.41
05	CASETA DE BOMBEO	und	0.50
05.03	CONCRETO ARMADO		
05.05.16.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01		
05.05.16.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X20A	pto	0.50
05.05.16.06	ARTEFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto	1.00
06	CASETA DE GUARDIANA Y SERVICIO HIGIENICO	pto	2.00
06.03	CONCRETO ARMADO		
06.03.17	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.03.17.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W		
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELÉCTRICO	pto	2.00
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CÁMARA DE BOMBEO DESAGUE		
08.02	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	gib	0.40
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	gib	0.70
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und	0.45
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	und	0.45
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CÁMARA BOMB. DESAGUE CBD-01	und	0.75
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	gib	0.45
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURO PARA COLOCACIÓN	gib	0.30
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL	gib	0.50
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES		
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	gib	0.80
12	CANAL REVESTIDO	gib	0.80
12.01	OBRAS PRELIMINARES		
12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN CANAL		
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	350.00
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	350.00
12.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO		
12.02.02	PERFILADO DE TALUD	m3	33.50
12.02.03	CORTE DE TALUDES Y FONDO DE CANAL	m2	297.00
12.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 10M3 + CARGADOR FRONTAL D<=5 KM	m2	435.00
12.03	CONCRETO SIMPLE	m3	123.10
12.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL EN JUNTAS		
12.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN CANAL	m2	19.31
		m3	29.70

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR, \$
12.04	ALVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
12.04.01	ACABADO PULIDO DE CANAL CON MORTERO 1:2 E=1.5CM		
12.05	OTROS	m2	297.00
12.05.01	WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA		
12.05.02	JUNTA CON SELLO ELASTOMERICO 1"	m	148.50
12.05.03	COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 1MM	m	148.50
12.05.04	CURADO DE CONCRETO	m2	297.00
14	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL POR COVID-19 EN EL TRABAJO	m2	261.00
14.01	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO		
14.01.01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
14.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO	mes	0.37
14.01.03	MANEJO DE LA SEGREGACIÓN DE SÓLIDOS	mes	0.37
14.01.04	INSUMOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	mes	0.37
14.02	EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR EN VÍO AL INGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO	glb	0.09
14.02.01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19		
14.02.02	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	mes	0.37
14.02.03	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS	glb	0.09
14.03	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	mes	0.37
14.03.01	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS		
14.03.02	INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS	und	0.00
14.04	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	mes	0.37
14.04.01	IMPLEMENTACIÓN DE PEDILUVIOS		
14.05	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	0.00
14.05.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROFESIONAL DE SALUD		
14.05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	mes	0.37
14.05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL CLAVE Y OBRERO	mes	0.37


 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714



PLANILLA DE METRADOS

del 01/12/2021 al 10/12/2021

PROYECTO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA
CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR
DE GALACARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA
DEPARTAMEN ICA
PROVINCIA: ICA
DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	VALORIZACIÓN N° 05					
				Medidas				Total	
				Largo	Ancho	Alto	Otros		Parcial
02	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	gib							
02.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	0.25				0.25	0.25	0.25
02.04	COSTO DE INTERVENCION SOCIAL								
02.05	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL TIPO DISAL O SIMILAR	gib	0.56				0.56	0.56	0.56
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	mes	0.12				0.12	0.12	0.12
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y		0.50						0.5
03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib							
03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SGURIDAD	gib	0.1				0.09	0.09	0.09
03.04	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	0.1				0.09	0.09	0.09
03.05	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	0.1				0.09	0.09	0.09
03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURA	gib	0.1				0.09	0.09	0.09
04	CÁMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION	gib							
04.01	CÁMARA HUMEDA		0.1				0.09	0.09	0.09
04.01.05	RENDQUE ENLIZADOS Y MOLINAJURAS						0.09	0.09	
04.01.05.01	TARAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA	m2							-0.41

VALORIZACIÓN N° 05									
PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	Medidas			Otros	Parcial	Total
				Largo	Ancho	Alto			
01.02	PUNTOS PARA SISTEMA DE IZAJE EN CAMARA DE BOMBEO		0.00	Area	149.90			-0.41	
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE	und							
05	CASETA DE BOMBEO		0.50					0.50	0.50
05.05	CONCRETO ARMADO								
05.05.16	INSTALACIONES ELECTRICAS								
05.05.16.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	pto							
05.05.16.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X20A	pto	0.50					0.50	0.50
05.05.16.06	ARTERFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto	1.00					1.00	1.00
06	CASETA DE GUANIANIA Y SERVICIO HIGIENICO		2.00					2.00	2.00
06.03	CONCRETO ARMADO								
06.03.17	INSTALACIONES ELECTRICAS								
06.03.17.03	ARTERFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto							
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO		2.00					2.00	2.00
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CAMARA DE BOMBEO	gib							
08.01	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	gib	0.40				0.40	0.40	0.40
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	und	0.70				0.70	0.70	0.70
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und	0.45				0.45	0.45	0.45
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	und	0.45				0.45	0.45	0.45
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CAMARA BOMB. DESAC	gib	0.75				0.75	0.75	0.75
			0.45				0.45	0.45	0.45

VALORIZACION N° 05										
PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	Medidas			Otros	Parcial	Total	
				Largo	Ancho	Alto				
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	gib								
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURC	gib	0.30				0.30	0.30	0.30	
11	MITIGACION AMBIENTAL		0.50				0.50	0.50	0.50	
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	gib								
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	gib	0.80				0.80	0.80	0.80	
12	CANAL REVESTIDO		0.80				0.80	0.80	0.80	
12.01	OBRAS PRELIMINARES									
12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN CANAL	m2								
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1.00	100.00	3.50			350.00	350.00	
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		1.00	100.00	3.50			350.00		
12.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3								
12.02.02	PERFILADO DE TALUD	m2	1.00	100.00	3.35	0.10		33.50	33.50	
12.02.03	CORTE DE TALUDES Y FONDO DE CANAL	m2	1.00	100.00	2.97			297.00	297.00	
12.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	100.00	4.35			435.00	435.00	
12.03	CONCRETO SIMPLE		1.00 Vol		435.00	0.30			123.10	
12.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL EN JUNTAS	m2	-1.00 Vol		33.50			-33.50		
12.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CANAL	m3	65.00	2.97	0.10			19.31	19.31	
									29.70	

PARTIDA		DESCRIPCION		Und.	N° Veces.	Medidas			Otros	Parcial	Total
						Largo	Ancho	Alto			
12.04		REVOCADOS Y REYES, HERRIQUETOS			1.00	100.00	2.97	0.10		29.70	
12.04.01		ACABADO PULIDO DE CANAL CON MORTERO 1:2 F=1.5CM	m2								
12.05		OTROS			1.00	2.97	100.00			297.00	297.00
12.05.01		WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m								
12.05.02		JUNTA CON SELLO ELASTOMERICO 1"	m		50.00	2.97				148.50	148.50
12.05.03		COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 1MM	m2		50.00	2.97				148.50	148.50
12.05.04		CURADO DE CONCRETO	m2		1.00	2.97	100.00			297.00	297.00
14		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL POR COVID-19 EN EL TRABAJO			1.00	2.61	100.00			261.00	261.00
14.01		LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO									
14.01.01		CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	mes								
14.01.02		LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO	mes		0.37					0.37	0.37
14.01.03		MANEJO DE LA SEGREGACION DE SOLIDOS	mes		0.37					0.37	0.37
14.01.04		INSUMOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION	gib		0.09					0.09	0.09

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	Medidas			VALORIZACIÓN N° 05		
				Largo	Ancho	Alto	Otros	Parcial	Total
11.02	EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL INGRESO O REINTEGRACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO	mes							
11.02.01	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	mes							
11.02.02	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	gib	0.37					0.37	0.37
11.02.03	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS	mes	0.09					0.09	0.09
11.03	LAVADO Y DESINFECTACIÓN DE MANOS	mes	0.37					0.37	0.37
11.03.01	INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN DE MANOS	mes							
11.03.02	MECIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		0.37					0.37	0.37
11.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROFESIONAL DE SALUD	mes							
11.03.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN	mes	0.37					0.37	0.37
11.05.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL CLAVE Y OBRERO	mes	0.37					0.37	0.37
			0.37					0.37	0.37


 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714



Expediente Técnico: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE CALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"



CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR CALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UBICACIÓN: SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - ICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	COSTO		120 DIAS CALENDARIO				
				UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 1 (Agosto)	VALORIZACION N° 2 (Septiembre)	VALORIZACION N° 3 (Octubre)	VALORIZACION N° 4 (Noviembre)	VALORIZACION N° 5 (Diciembre)
01	TRABAJOS PROVISIONALES				21,572.20	20,000.00				
02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,572.22	1,572.22				
					6,063.108	20,000.00				
						25,000.00				
						1,856.04	5,061.92	5,230.65	4,724.47	
						6,000.00				
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				10,120.96	1,760.00				
						1,073.45	1,694.92	1,751.41	1,694.92	564.97
						536.72	847.46	875.71	847.46	282.48
						161.02	254.24	262.71	254.24	84.74
						523.05	825.88	853.40	825.88	275.99
						552.58	872.50	901.58	872.50	290.84
						182.08	287.50	297.08	287.50	95.84
04	CAMARA HUMEDA Y CAMARA DE RETENCION				145,515.19					
04.01	CAMARA HUMEDA				145,515.19					
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,007.86					
							12.17			
							73.45			
							21,186.44			
							3,755.83			
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				26,421.85					
							35,925.18			
							53.89			
							2,442.78			
04.01.03	CORRECCION SIMPLE				507.18					
04.01.04	CORRECCION ARMADO				6,383.06		507.18			
04.01.05	FALSO ARRILLO TIPO CANSSEN				21,808.01					
							2,909.94			
							14,066.82			
							5,831.25			
04.01.06	LUJA DE FONTO				1,500.76					
							1,148.88			
04.01.07	MURIS				37,046.73		3,411.88			
							9,917.33			
							11,510.07			
							10,609.33			
04.01.08	LOSA BACZA				9,400.16		2,836.82			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	COSTO		120 DIAS CALENDARIO				
				UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 1 (Agosto)	VALORIZACION N° 2 (Septiembre)	VALORIZACION N° 3 (Octubre)	VALORIZACION N° 4 (Noviembre)	VALORIZACION N° 5 (Diciembre)
000100	ALIMENTACION								631.90	
000101	ALIMENTACION								341.15	
000102	ALIMENTACION								2,050.74	
000103	ALIMENTACION								719.81	
000104	ALIMENTACION								2,235.23	
000105	ALIMENTACION									543.57
000106	ALIMENTACION									189.27
000107	ALIMENTACION									379.13
000108	ALIMENTACION									694.13
000109	ALIMENTACION									921.77
000110	ALIMENTACION									374.48
000111	ALIMENTACION									520.37
000112	ALIMENTACION									218.65
000113	ALIMENTACION									1,950.00
000114	ALIMENTACION									350.00
000115	ALIMENTACION									350.00
000116	ALIMENTACION									238.50
000117	ALIMENTACION									202.00
000118	ALIMENTACION									53.10
000119	ALIMENTACION									505.62
000120	ALIMENTACION									192.57
000121	ALIMENTACION									58.01
000122	ALIMENTACION									90.36
000123	ALIMENTACION									574.40
000124	ALIMENTACION									1,665.36
000125	ALIMENTACION									38.72
000126	ALIMENTACION									81.44
000127	ALIMENTACION									85.75
000128	ALIMENTACION									70.00
000129	ALIMENTACION									207.70
000130	ALIMENTACION								350.00	
000131	ALIMENTACION								26.38	
000132	ALIMENTACION								160.00	
000133	ALIMENTACION									
000134	ALIMENTACION									
000135	ALIMENTACION									
000136	ALIMENTACION									
000137	ALIMENTACION									
000138	ALIMENTACION									
000139	ALIMENTACION									
000140	ALIMENTACION									
000141	ALIMENTACION									
000142	ALIMENTACION									
000143	ALIMENTACION									
000144	ALIMENTACION									
000145	ALIMENTACION									
000146	ALIMENTACION									
000147	ALIMENTACION									
000148	ALIMENTACION									
000149	ALIMENTACION									
000150	ALIMENTACION									
000151	ALIMENTACION									
000152	ALIMENTACION									
000153	ALIMENTACION									
000154	ALIMENTACION									
000155	ALIMENTACION									
000156	ALIMENTACION									
000157	ALIMENTACION									
000158	ALIMENTACION									
000159	ALIMENTACION									
000160	ALIMENTACION									
000161	ALIMENTACION									
000162	ALIMENTACION									
000163	ALIMENTACION									
000164	ALIMENTACION									
000165	ALIMENTACION									
000166	ALIMENTACION									
000167	ALIMENTACION									
000168	ALIMENTACION									
000169	ALIMENTACION									
000170	ALIMENTACION									
000171	ALIMENTACION									
000172	ALIMENTACION									
000173	ALIMENTACION									
000174	ALIMENTACION									
000175	ALIMENTACION									
000176	ALIMENTACION									
000177	ALIMENTACION									
000178	ALIMENTACION									
000179	ALIMENTACION									
000180	ALIMENTACION									
000181	ALIMENTACION									
000182	ALIMENTACION									
000183	ALIMENTACION									
000184	ALIMENTACION									
000185	ALIMENTACION									
000186	ALIMENTACION									
000187	ALIMENTACION									
000188	ALIMENTACION									
000189	ALIMENTACION									
000190	ALIMENTACION									
000191	ALIMENTACION									
000192	ALIMENTACION									
000193	ALIMENTACION									
000194	ALIMENTACION									
000195	ALIMENTACION									
000196	ALIMENTACION									
000197	ALIMENTACION									
000198	ALIMENTACION									
000199	ALIMENTACION									
000200	ALIMENTACION									
000201	ALIMENTACION									
000202	ALIMENTACION									
000203	ALIMENTACION									
000204	ALIMENTACION									
000205	ALIMENTACION									
000206	ALIMENTACION									
000207	ALIMENTACION									
000208	ALIMENTACION									
000209	ALIMENTACION									
000210	ALIMENTACION									
000211	ALIMENTACION									
000212	ALIMENTACION									
000213	ALIMENTACION									
000214	ALIMENTACION									
000215	ALIMENTACION									
000216	ALIMENTACION									
000217	ALIMENTACION									
000218	ALIMENTACION									
000219	ALIMENTACION									
000220	ALIMENTACION									
000221	ALIMENTACION									
000222	ALIMENTACION									
000223	ALIMENTACION									
000224	ALIMENTACION									
000225	ALIMENTACION									
000226	ALIMENTACION									
000227	ALIMENTACION									
000228	ALIMENTACION									
000229	ALIMENTACION									
000230	ALIMENTACION									
000231	ALIMENTACION									
000232	ALIMENTACION									
000233	ALIMENTACION									
000234	ALIMENTACION									
000235	ALIMENTACION									
000236	ALIMENTACION									
000237	ALIMENTACION									
000238	ALIMENTACION									
000239	ALIMENTACION									
000240	ALIMENTACION									
000241	ALIMENTACION									
000242	ALIMENTACION									
000243	ALIMENTACION									
000244	ALIMENTACION									
000245	ALIMENTACION									
000246	ALIMENTACION									
000247	ALIMENTACION									
000248	ALIMENTACION									
000249	ALIMENTACION									
000250	ALIMENTACION									
000251	ALIMENTACION									
000252	ALIMENTACION									
000253	ALIMENTACION									
000254	ALIMENTACION									
000255	ALIMENTACION									
000256	ALIMENTACION									
000257	ALIMENTACION									
000258	ALIMENTACION									
000259	ALIMENTACION									
000260	ALIMENTACION									
000261	ALIMENTACION									
000262	ALIMENTACION									
000263	ALIMENTACION									
000264	ALIMENTACION									
000265	ALIMENTACION									
000266	ALIMENTACION									
000267	ALIMENTACION									
000268	ALIMENTACION									
000269	ALIMENTACION									
000270	ALIMENTACION									
000271	ALIMENTACION									
000272	ALIMENTACION									
000273	ALIMENTACION									
000274	ALIMENTACION									
000275	ALIMENTACION									
000276	ALIMENTACION									
000277	ALIMENTACION									
000278	ALIMENTACION									
000279	ALIMENTACION									
000280	ALIMENTACION									
000281	ALIMENTACION									
000282	ALIMENTACION									
000283	ALIMENTACION									
000284	ALIMENTACION									
000285	ALIMENTACION									
000286	ALIMENTACION									
000287	ALIMENTACION									
000288	ALIMENTACION									
000289	ALIMENTACION									
000290	ALIMENTACION									
000291	ALIMENTACION									
000292	ALIMENTACION									
000293	ALIMENTACION									
000294	ALIMENTACION									
000295	ALIMENTACION									
000296	ALIMENTACION									

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	COSTO		120 DIAS CALENDARIO					VALORIZACION N° 5 (Diciembre)
				UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 1 (Agosto)	VALORIZACION N° 2 (Septiembre)	VALORIZACION N° 3 (Octubre)	VALORIZACION N° 4 (Noviembre)		
09	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				45,994.70						
10	LINIA DE IMPULSION PROVINCIAL				12,496.77			14,566.57	25,999.85	8,433.28	
11	MITIGACION AMBIENTAL							8,117.86			
12	CANAL REVESTIDO							2,130.90	321.99		
13	CORRAS PRELIMINARES								1,591.23		
14	MOVIMIENTO DE TIERRAS								334.79		
15	OTROS										
16	CONCRETO SIMPLE										
17	REVERBERES Y MATEMONTOS										
18	OTROS										
19	CAMARA DE REJAS DE ZORTICO										
20	CANALITA										
21	REJAS										
22	PORTICOS DE ZORTICO										
23	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL POR COVID-19 EN EL TRAMADO										
24	LIMPIEZA Y DESPRECCION DE MATERIAS DE TRAMADO										
25	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
26	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
27	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
28	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
29	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
30	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
31	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
32	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
33	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
34	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
35	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
36	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
37	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
38	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
39	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
40	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
41	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
42	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
43	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
44	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
45	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
46	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
47	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
48	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
49	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
50	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
51	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
52	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
53	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
54	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
55	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
56	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
57	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
58	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
59	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
60	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
61	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
62	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
63	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
64	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
65	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
66	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
67	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
68	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
69	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
70	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
71	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
72	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
73	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
74	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
75	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
76	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
77	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
78	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
79	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
80	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
81	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
82	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
83	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
84	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
85	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
86	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
87	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
88	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
89	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
90	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
91	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
92	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
93	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
94	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
95	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
96	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
97	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
98	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
99	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										
100	IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMADO DE TRAMADO										

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	COSTO		120 DIAS CALENDARIO				
				UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 1 (Agosto)	VALORIZACION N° 2 (Septiembre)	VALORIZACION N° 3 (Octubre)	VALORIZACION N° 4 (Noviembre)	VALORIZACION N° 5 (Diciembre)
1	METRIAS DE PROYECCION INDIVIDUAL				3,119.84	602.72				
2						1,367.12				
3						1,200.00				
COSTO DIRECTO					1,590,776.09	132,122.80	213,568.48	355,415.84	73,691.10	315,977.87
GASTOS GENERALES										
UTILIDADES										
SUB TOTAL S/				4.0000005%	63,631.05	5,284.91	8,542.74	14,216.64	2,947.64	32,639.12
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS (I.G.V.)				1.30000000%	20,680.09	1,717.60	2,776.39	4,620.41	957.98	10,607.71
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA S/					1,675,087.23	139,135.31	224,887.61	374,252.89	77,596.72	339,234.70
AVANCE PARCIAL DE OBRA				18.00000000%	301,515.70	25,042.56	40,479.77	67,365.52	13,967.41	154,660.44
AVANCE ACUMULADO DE OBRA					1,976,602.93	164,167.87	265,367.38	441,618.41	91,564.13	1,013,385.14
						8.31%	13.43%	22.34%	4.63%	51.20%
						8.31%	21.73%	44.07%	48.71%	100.00%


 Martha Ormendo Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

FORMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE

REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONSORCIO GALA
ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
ICA

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

S/ 108,816.92 Sin IGV
S/ 1,976,602.93 Sin IGV

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:

MONTO DE LA OBRA CONTRATADO:

FECHA DE PRESUPUESTO BASE :

AREA GEOGRAFICA:

FORMULA POLINÓMICA:

1 de Agosto de 2020

2

$$K = 0.179 \cdot (I_r/Mo) + 0.095 \cdot (A_r/Ao) + 0.055 \cdot (I_r/Mo) + 0.621 \cdot (D_r/D_o) + 0.05 \cdot (I_r/I_o)$$

Símbolo	Descripción	IU	Indic.	%	Ia	AGO. - 2020	Agosto 2021	Setiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021
M	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.179	100.000%	632.89	632.89	653.54	653.54	653.54	653.54
A	CACERO DE CONSTRUCCION CORRUG	3	0.095	100.000%	571.93	571.93	819.35	818.31	798.59	794.85
M	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	48	0.055	100.000%	382.27	382.27	402.00	400.24	396.27	396.32
D	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	30	0.621	100.000%	538.27	538.27	650.49	655.20	642.27	648.25
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONS	39	0.050	100.000%	466.30	466.30	489.40	491.36	494.23	496.00
							Kr= 1.184	Kr= 1.188	Kr= 1.169	Kr= 1.175
			1.000							

Donde:

Ir = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes que se efectúa el pago.

Io = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes del Valor Referencial.

Ia = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes en que se pago el adelanto.

Para los índices unificados de Mano de Obra en los meses de agosto 2020 y 2021 se debe considerar las siguientes resoluciones

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 179-2020-INEI (MODIFICA EL IU 47)

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 220-2021-INEI (MODIFICA EL IU 47)

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva

2023405-1

Indíces Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de noviembre de 2021

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 293-2021-INEI

Lima, 20 de diciembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-11-2021/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Noviembre de 2021 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Noviembre de 2021, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS

Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	1245.53	1245.53	1245.53	1245.53	1245.53	1245.53	02	812.99	812.99	812.99	812.99	812.99	812.99
03	794.85	794.85	794.85	794.85	794.85	794.85	04	647.11	1077.88	1209.63	613.13	358.11	623.43
05	493.90	245.74	462.62	601.00	(*)	685.76	06	1551.32	1551.32	1551.32	1551.32	1551.32	1551.32
07	1052.92	1052.92	1052.92	1052.92	1052.92	1052.92	08	1318.87	1318.87	1318.87	1318.87	1318.87	1318.87
09	426.75	426.75	426.75	426.75	426.75	426.75	10	570.92	570.92	570.92	570.92	570.92	570.92
11	280.63	280.63	280.63	280.63	280.63	280.63	12	316.94	316.94	316.94	316.94	316.94	316.94
13	2627.54	2627.54	2627.54	2627.54	2627.54	2627.54	14	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
17	863.34	1046.74	925.74	650.97	946.85	1003.54	16	371.78	371.78	371.78	371.78	371.78	371.78
19	1238.42	1238.42	1238.42	1238.42	1238.42	1238.42	18	533.26	533.26	533.26	533.26	533.26	533.26
21	487.39	448.40	476.29	452.97	476.29	448.12	20	3239.32	3239.32	3239.32	3239.32	3239.32	3239.32
23	465.23	465.23	465.23	465.23	465.23	465.23	22	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
27	570.81	570.81	570.81	570.81	570.81	570.81	24	280.76	280.76	280.76	280.76	280.76	280.76
31	430.91	400.91	400.91	400.91	400.91	400.91	26	409.93	409.93	409.93	409.93	409.93	409.93
33	991.50	991.50	991.50	991.50	991.50	991.50	28	708.62	708.62	708.62	708.62	708.62	708.62
37	383.63	363.63	383.63	383.63	383.63	383.63	30	648.25	648.25	648.25	648.25	648.25	648.25
39	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	32	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42
41	647.36	647.36	647.36	647.36	647.36	647.36	34	689.33	689.33	689.33	689.33	689.33	689.33
43	902.33	955.42	1170.94	843.51	1317.24	1204.44	38	486.44	1147.02	1024.63	572.27	(*)	703.31
45	405.63	405.63	405.63	405.63	405.63	405.63	40	485.49	535.53	456.95	360.31	272.89	331.41
47	653.54	653.54	653.54	653.54	653.54	653.54	42	448.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44
49	403.22	403.22	403.22	403.22	403.22	403.22	44	476.85	476.85	476.85	476.85	476.85	476.85
51	452.13	452.13	452.13	452.13	452.13	452.13	46	602.66	602.66	602.66	602.66	602.66	602.66
53	1082.85	1082.85	1082.85	1082.85	1082.85	1082.85	48	396.32	396.32	396.32	396.32	396.32	396.32
55	648.49	648.49	648.49	648.49	648.49	648.49	50	794.01	794.01	794.01	794.01	794.01	794.01
57	912.43	912.43	912.43	912.43	912.43	912.43	52	394.22	394.22	394.22	394.22	394.22	394.22
59	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	54	456.48	456.48	456.48	456.48	456.48	456.48
61	386.25	386.25	386.25	386.25	386.25	386.25	56	1306.16	1306.16	1306.16	1306.16	1306.16	1306.16
65	322.10	322.10	322.10	322.10	322.10	322.10	60	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02	335.02
69	390.93	327.82	428.87	468.52	269.39	451.51	62	525.62	525.62	525.62	525.62	525.62	525.62
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54
73	892.23	892.23	892.23	892.23	892.23	892.23	66	1133.35	1133.35	1133.35	1133.35	1133.35	1133.35
77	412.90	412.90	412.90	412.90	412.90	412.90	68	487.54	487.54	487.54	487.54	487.54	487.54
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	625.29	625.29	625.29	625.29	625.29	625.29
							76	585.05	585.05	585.05	585.05	585.05	585.05
							80	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89

Ing. Jorge Aparcana
Ingeniero Civil
GIP. N° 20714


341

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
CONTRATISTA: CONSORCIO GALA
RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
PROVINCIA: ICA
DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 108,816.92 CON IGV
MONTO DE LA OBRA CONTRATADO: S/ 1,976,602.93 CON IGV
S/ 92,217.73 Sin IGV
S/ 1,675,087.23 Sin IGV

VAL N°	MES	VALORIZACIONES					REAJUSTES			RETENCION/ ATRASSO DE OBRA	ESTADO DE OBRA	VALORIZACION REAJUSTADA
		AVANCE PROGRAMADO (1)	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO (2)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	K-1 (3)	REAJUSTE PROGRAMADO (1)x(3)	REAJUSTE EJECUTADO (2)x(3)	REAJUSTE A RECONOCER			
1	Agosto - 2021	164,167.87	164,167.87	304,344.92	304,344.92	0.188	30,863.56	57,216.84	57,216.84		ADELANTADA	361,561.76
2	Septiembre - 2021	265,367.38	429,535.25	236,363.94	540,708.86	0.169	44,847.09	39,945.51	39,945.51		ADELANTADA	276,309.45
3	Octubre - 2021	441,618.41	871,153.66	181,652.26	722,361.12	0.175	77,283.22	31,789.15	31,789.15		ATRASADA	213,441.41
4	Noviembre - 2021	91,564.13	962,717.79	333,286.10	1,055,647.22	0.175	16,023.72	58,325.07	58,325.07		ADELANTADA	391,611.17
5	Diciembre - 2021	1,013,885.14	1,976,602.93	574,884.59	1,630,531.81	0.175	177,429.90	100,604.80	100,604.80		ATRASADA	675,489.39
6	Enero - 2022	-	1,976,602.93		1,630,531.81		-	-	-		ATRASADA	-
Saldo no valorizado												
MONTO TOTAL S/(CD)		1,976,602.93		1,630,531.81			346,447.49	287,881.37		56,566.12		1,919,413.18
Total Reajuste Acumulado								287,881.37	287,881.37	56,566.12		
Monto Reconocido									287,881.37	56,566.12		
Monto a Pagar en la Liquidación									287,881.37			

TOTAL REAJUSTES DE LA VALORIZACIÓN N° 05 (F.P. N° 01) - con I.G.V.	100,604.80
TOTAL REAJUSTES DE LA VALORIZACIÓN N° 05 (F.P. N° 01) - sin I.G.V.	85,258.31


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
CONTRATISTA: CONSORCIO GALA
RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

MONTO DE LA OBRA CONTRATADO :	S/	1,976,602.93	Con IGV
	S/	1,675,087.23	Sin IGV
ADELANTO DIRECTO :	S/	197,660.29	Con IGV
	S/	167,508.72	Sin IGV

Amortización : $A = (AD / C) \times V$

Adelanto Directo : AD

Contrato : C

Valorización : V

Deducción : $D = AD \times V (K - K_a) / (C \times K_a)$

Donde:

K = Coeficiente de reajuste del mes de reajuste la Val: Mes siguiente

K_a = Coeficiente de reajuste del mes de pago del Adelanto

N°	Período	Valorización	Amortización	K	K _a	Deducción
Valorización 01	Ago - 2021	257919.42	25791.94	1.188	1.181	152.87
Valorización 02	Set - 2021	200308.42	20030.84	1.169	1.181	203.53
Valorización 03	Oct - 2021	153942.59	15394.26	1.175	1.181	78.21
Valorización 04	Nov - 2021	282445.85	28244.58	1.175	1.181	143.49
Valorización 05	Dic - 2021	487190.33	78047.10	1.175	1.181	247.51


 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 29714

RESUMEN DE AMORTIZACIONES

OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
PROVINCIA: ICA

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

MONTO DEL CONTRATO: S/. 1,976,602.93 CON IGV

S/. 1,675,087.23 SIN IGV

N°	VALORIZACIÓN	MONTO VALORIZADO (S/IGV)	% DE AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS		NETO (S/IGV)	TOTAL (C/IGV)
				ADELANTO DIRECTO	ADELANTO POR MATERIALES		
Monto Contractual							
01	Agosto	S/ 257,919.42	10.00%	S/ 167,503.72	S/ -	--	--
02	Setiembre	S/ 200,308.42	15.40%	S/ 25,791.94	S/ -	S/ 232,127.48	S/ 273,910.43
03	Octubre	S/ 153,942.59	11.96%	S/ 20,030.84	S/ -	S/ 130,277.58	S/ 212,727.54
04	Noviembre	S/ 282,445.85	9.19%	S/ 15,394.26	S/ -	S/ 138,548.33	S/ 163,487.03
05	Diciembre	S/ 487,190.33	16.86%	S/ 28,244.58	S/ -	S/ 254,201.27	S/ 299,957.50
			46.59%	S/ 78,047.10	S/ -	S/ 409,143.23	S/ 482,789.01
			100.00%	S/ 167,503.72			

Martha Ormeño Aparcana
Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

17/12/21 13:10

Yahoo Mail - ENVIO CARTA PARA SU CONOCIMIENTO

338

ENVIO CARTA PARA SU CONOCIMIENTO

De: ROGER PETER MONTES ARROYO (petermontesa@yahoo.es)

Para: pacingenieros.obras@gmail.com

Fecha: viernes, 17 de diciembre de 2021 13:08 GMT-5

SEÑORES DEL CONSORCIO GALA

Sirva la presente para saludarlos y a la vez hacerles llegar la CARTA N° 095-2021-CONSORCIO ASWAN//RC, mediante el cual cumplimos con COMUNICARLE LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR INFRACCION COMETIDA POR SU REPRESENTADA - Ausencia del Ingeniero. Residente en la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"


Atentamente.

Ing. Peter Montes Arroyo

Representante Común del CONSORCIO ASWAN



CARTA 095-2021-ASWAN-RC.jpeg
981.8kB


Martha Ormeño Apartana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714



Ica, 17 de diciembre del 2021

CARTA N° 095-2021-CONSORCIO ASWAN/RC

SEÑOR:
ING. PERCY PASTOR GUILLEN GUEVARA
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO GALA

REFERENCIA : a) CARTA N°130-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC

ASUNTO : COMUNICO APLICACIÓN DE PENALIDAD POR INFRACCION COMETIDA POR SU REPRESENTADA = Ausencia del Ingeniero Residente en la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con la finalidad de comunicarle la penalidad por la infracción cometida por su representada – ausencia del ingeniero residente en la ejecución de la obra.

Al respecto se debe precisar que el descargo realizado con la carta que se indica en la referencia a), es la correcta, sin embargo, esta debió comunicarse con 10 días de anticipación, tal como lo indican los términos de referencia y normativa.

Por tal razón según cuaderno de obra la ausencia del ingeniero residente se dio desde el 10 al 24 de noviembre 2021, de acuerdo a los términos de referencia (Ítem 3.17.2) y la infracción incurrida la penalidad es la siguiente:

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
6	RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL PERMANENTE Cuando el Ingeniero Residente y/o personal permanente no se encuentra en obra	0.5 UIT por cada ocurrencia	Según informe del Supervisor o inspector según corresponda.

El número de días que el ingeniero residen estuvo ausente en la obra es de 15 días calendarios, por lo que la penalidad es de $15 \times 0.5 \text{ UIT} = 7.5 \text{ UIT}$
Dicha penalidad se le aplicará en la siguiente valorización de obra.

Sin otro particular, me suscribo de Ud., no sin antes reiterarle las muestras de nuestra consideración y estima personal.

Atentamente.

CONSORCIO ASWAN
[Firma]
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMUN

[Firma]
Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

RECEBIDO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

CONSORCIO GALA

CARTA N° 132-2021/CONSORCIO GALA/PFGG/RC

336

SEÑORES : CONSORCIO ASWAN

ATENCIÓN : ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
JEFA DE SUPERVISIÓN

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N°05

REFERENCIA : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° PEC-
PROC-2-2020-CS-MPI
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE
LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL
SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

a) COMUNICADO N°009-2021 EF/54.01
b) DECRETO DE URGENCIA N° 107-2021
c) INFORME N° 030-2021/CONSORCIO GALA/HFSHS

FECHA : 20 de Diciembre del 2021.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle entrega de la Valorización de Obra N° 05, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente de la Obra indicada en el Asunto, la cual presenta un porcentaje de Avance ejecutado de 43.26% el cual corresponde al Periodo del 01 al 09 de Diciembre del 2021.

Se hace mención que mi representada se acoge al decreto de urgencia N° 107-2021 publicado en el diario el Peruano.


Esperando ser atendido por la presente, sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Recibido
20/12/2021
8:30 P.M.
Truco
Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 27714

CONSORCIO GALA
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 27714

**COMUNICADO N° 009-2021 EF/54.01****DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA PERIODICIDAD Y EL PAGO DE VALORIZACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

Teniendo en cuenta que, con fecha 06 de diciembre de 2021, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N° 107-2021, "Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra disposición", la Dirección General de Abastecimiento, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), comunica a las Entidades lo siguiente:

1. Las Entidades con contratos suscritos en el marco del SNA y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se encuentran autorizadas a acordar modificaciones contractuales, a fin de establecer que las valorizaciones del mes de diciembre de 2021 se efectúen en periodos distintos a los previstos originalmente en el contrato.
2. Los referidos contratos deben cumplir con las siguientes condiciones: i) ser de ejecución o supervisión de obra, y ii) encontrarse vigentes.
3. La modificación contractual se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de contratación pública aplicable, independientemente de que el contrato corresponda al régimen general o a algún régimen especial.
4. La modificación contractual debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago. **El pago no puede ser posterior al 31 de diciembre del presente año.**
5. La autorización para acordar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad de las valorizaciones y el pago vence el 31 de diciembre de 2021, por lo que luego de dicha fecha se aplica lo establecido originalmente en el contrato.

Cualquier consulta al respecto puede realizarse al correo electrónico: dga@mef.gob.pe.

Lima, 7 de diciembre de 2021.

**Dirección General de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas**

[Firma]
Karla Gómez Espinoza
INTERVENIENTE CIVIL
CIP N° 25714

CONSORCIO GALA

[Firma]
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

334

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO



FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN

Gerente de Publicaciones Oficiales: Ricardo Montero Reyes


AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

NORMAS LEGALES

Año XXXVIII - N° 16353

LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021

EDICIÓN EXTRAORDINARIA



PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

D.L. N° 107-2021.- Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra disposición

PODER EJECUTIVO

DECRETO DE URGENCIA
N° 107-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA IMPULSAR EL
GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIONES
EN EL MARCO DEL PROCESO DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control de la COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia de la COVID-19, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA, siendo que este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19, el mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM y N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM, N° 167-2021-PCM y N° 174-2021-PCM, este último por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miercoles 1 de diciembre de 2021;

Que, la economía peruana está en proceso de recuperación e incluso ya superó los niveles de COVID-19; en efecto, la actividad económica creció 21,0% en el primer semestre del 2021, convirtiendo a Perú en una de las economías con el mayor crecimiento a nivel mundial, favorecido por la flexibilización de las restricciones, el impulso de las medidas de reactivación económica, la rápida recuperación de las inversiones y el efecto estadístico positivo. Esta recuperación ha continuado en el segundo semestre del año;

Que, sin embargo, hay una ralentización de los indicadores de actividad económica. En el caso, según el informe de la Contraloría General de la República, la inversión pública, la ejecución está registrando caídas luego de 8 meses de crecimiento continuo. Así, la inversión del gobierno general se contrajo 15,2% real en octubre (-14,2% con respecto a octubre 2019); no obstante, creció 64,2% en agosto (21,0% con respecto a agosto 2019) y 19,2% en setiembre (+11,3% con respecto a setiembre 2019). Además, con información al 25 de noviembre de 2021, la ejecución de los proyectos de inversión en noviembre continúa cayendo (-6,9% nominal, respecto al mismo periodo de noviembre 2020);

CONSORCIO GALA

REPRESENTANTE COMÚN

Que, la caída de inversión del gobierno general de setiembre (-15,2% real) fue generalizada en los tres niveles de gobierno, principalmente concentrada en obras de educación, saneamiento, salud y agropecuaria (concentran el 90% de la reducción del mes). Dentro de los factores que están afectando la ejecución de obras públicas están la caída de procesos de selección, por los cambios en el precio del dólar, generando incertidumbre en las empresas privadas y algunos retrasos de transferencias de los Sectores a los Gobiernos Regionales y Locales. Otro factor asociado, en el caso de los Gobiernos Regionales (Arequipa, Madre de Dios y Lima) es la interrupción de la gestión, que ha disminuido la ejecución de la inversión pública por retrasos en el adelanto de valorizaciones;

Que, la recuperación del empleo es débil y asociado principalmente al subempleo; además, se mantiene por debajo de los niveles pre COVID-19. Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en octubre 2021, el empleo en Lima Metropolitana se ubicó en 4,7 millones y retrocedió ligeramente con respecto al mes previo (septiembre: 4,8 millones). Este nivel de empleo comparado con los niveles de 2019 aún se mantiene rezagado (4% por debajo del nivel de octubre 2019, equivalente a 0,2 millones de empleos menos). Por tipo de empleo, el empleo adecuado retrocedió y se ubicó en 2,3 millones (septiembre: 2,6 millones) y se mantiene muy por debajo del nivel de octubre 2019 (76%); por su parte, el subempleo aumentó con respecto al mes previo (2,4 millones; septiembre: 2,2 millones) y se sitúa en niveles altos (132% de octubre de 2019);

Que, por lo expuesto, es necesario aprobar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, que permitan la ejecución del gasto público especialmente en materia de inversiones y de sostenimiento de la demanda agregada, a fin de continuar con la reactivación de la economía;

Que, en dicho marco, se propone autorizar a las entidades de los tres niveles de gobierno a acordar con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de valorizaciones, correspondiente al mes de diciembre del 2021 en los contratos vigentes, de ejecución y supervisión de obras, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establecer un nuevo plazo para aprobar transferencias financieras a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar inversiones, proyectos y gastos de mantenimiento; así como aprobar una transferencia de partidas a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN para financiar obligaciones de pago derivadas de contratos de servicios de proyectos de Asociaciones Público Privadas y de proyectos en activos, así como sus gastos operativos;

Que, de otro lado, teniendo en cuenta la ocurrencia de diversas situaciones imprevisibles, no ha sido posible concluir el proceso de pago de la entrega económica proveniente del apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia de la COVID-19, en el marco de lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia de la COVID-19; es necesario establecer un nuevo plazo para ejecutar la entrega económica dispuesta en el referido numeral;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas extraordinarias en materia económica

y financiera, para el Año Fiscal 2021, a fin de impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra disposición.

Artículo 2.- Autorización para realizar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obras

2.1. Autorízase a las entidades de los tres niveles de gobierno a acordar con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones, correspondiente al mes de diciembre del 2021 en los contratos vigentes, de ejecución y supervisión de obras, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.2. La modificación de los contratos se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de contratación aplicable a cada contrato. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 3.- Nuevo plazo para las transferencias financieras para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones, proyectos y mantenimiento

Establécese como nuevo plazo para las transferencias financieras autorizadas en el literal m) del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta el 15 de diciembre de 2021, solo para convenios suscritos que cuenten con acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda, hasta el 30 de setiembre de 2021.

Artículo 4.- Transferencia de Partidas a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

4.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 hasta por la suma de S/ 9 999 214,00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES), a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar las obligaciones de pago derivadas de contratos de servicios de consultoría de proyectos de Asociaciones Público Privadas y de proyectos en Activos, así como, sus gastos operativos, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

ACTIVIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia

: Gobierno Central
: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
: 001 Administración General
: 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
: 5000415 Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
: 1 Recursos Ordinarios

TOTAL EGRESOS 9 999 214,00

A LA:

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
: 055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN
: 001 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

En Soles

Ing. Percy Pastor Guillén Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

En Soles
Banco de la Unión Promerica
INCENTIVO CIVIL
CIP N° 2974

SONORIO GALA

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	: 0134 Promoción de la Inversión Privada
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 1 Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	784 445.00
2.3 Bienes y Servicios	5 481 169.00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	: 9001 Acciones Centrales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 1 Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1 151 784.00
2.3 Bienes y Servicios	2 227 348.00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	: 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 1 Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	169 942.00
2.3 Bienes y Servicios	184 526.00
TOTAL EGRESOS	9 999 214.00

4.2. El pliego habilitado en el numeral 4.1 y el detalle de los productos, actividades y montos de la Transferencia de Partidas se detallan en el Anexo "Transferencia de Partidas a favor de PROINVERSIÓN", que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

4.3 El Titular del Pliego habilitado en la Transferencia de Partidas, aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 4.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

4.5. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego involucrado, instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia.

4.6. Para fines de lo dispuesto en el numeral 4.1, exceptúase a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN de lo establecido en el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.7. Autorízase a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, a modificar su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por las fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios que correspondan, reduciéndolo solo por la suma habilitada en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 4.1. La modificación del PIM se aprueba en la misma Resolución de desagregación de los recursos autorizados mediante el citado numeral 4.1.

4.8. El Titular del Pliego bajo los alcances del presente Decreto de Urgencia es responsable de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos y habilitados en el numeral 4.1, conforme a la normatividad vigente.

4.9 Los recursos que se transfieran en el marco del presente artículo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 5.- Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final, la cual se sujeta al plazo establecido en dicha disposición.

Artículo 6.- Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Nuevo plazo para las entregas económicas a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de la COVID-19

Dispónese que las acciones comprendidas en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia de la COVID-19, se efectúan en un plazo que no puede exceder del 31 de agosto de 2022.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2019181-1

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillén Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

DIARIO OFICIAL DEL LEGISLATARIO
EL PERUANO

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, deberán ser remitidos al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

CONSORCIO GALA

INFORME N° 030-2021/CONSORCIO GALA/HFSHS

SEÑORES : CONSORCIO GALA

ATENCIÓN : ING. PERCY PASTOR GUILLEN GUEVARA
REPRESENTANTE COMUN

ASUNTO : ENTREGA DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE

REFERENCIA : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° PEC-
PROC-2-2020-CS-MPI
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE
LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL
SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

FECHA : 20 de Diciembre del 2021.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle entrega de la Valorización de Obra N° 05, correspondiente al mes de - Diciembre , para su revisión, aprobación y trámite correspondiente de la Obra indicada en el Asunto, la cual presenta un porcentaje de Avance ejecutado de 43.27% y un avance de obra acumulado de 96.68 % el cual corresponde al Periodo del 01 al 09 de Diciembre del 2021.

Esperando ser atendido por la presente, sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

[Firma]
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
INGENIERO CIVIL
CIP N° 2714

CONSORCIO GALA
[Firma]
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMUN




Pueblo Joven Señor de Los Milagros Mz. N-05 - Ica
pacingenieros.obras@gmail.com
956 623755 - 964 001536 - 942 664198

INDICE

330

- A) INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA
- 1.0. FICHA TÉCNICA.
 - 2.0. MEMORIA DESCRIPTIVA.
 - 3.0. RESUMEN DE PRINCIPALES OCURRENCIAS EN OBRA.
 - 4.0. HOJA DE METRADOS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
 - 4.1. Resumen de Metrados
 - 4.2. Planilla de Metrados
 - 5.0. VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA.
 - 5.1. Ficha de Identificación de la Obra
 - 5.2. Resumen de Valorización N° 05
 - 5.3. Resumen de Valorizaciones
 - 5.4. Orden de Pago
 - 5.5. Valorización de Obra N° 05
 - 6.0. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO.
 - 7.0. RESUMEN FINANCIERO DE PAGOS EFECTUADOS.
 - 7.1. Cuadro Resumen de pagos al Contratista
 - 7.2. Adelantos concedidos al Contratista
 - 7.3. Garantías del Contratista
 - 8.0. CONTROL DE FIANZAS.
 - 9.0. GRÁFICO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA "S").
 - 10.0. CALCULO DE REAJUSTES
 - INDICES UNIFICADOS
 - CALCULO DE COEFICIENTE K
 - CALCULO DE REAJUSTE RECONOCIDO
 - CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO NO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DIRECTO
 - 11.0. CONTROL DE CALIDAD
 - 12.0. PANEL FOTOGRÁFICO.
 - 13.0. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS
 - INFORME COVID-19
 - INFORME DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
 - INFORME DE ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
 - INFORME DE ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRAULICAS
 - CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE PROFESIONALES.
 - 14.0. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
 - ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 - 15.0. COPIA DE ADENDAS AL CONTRATO
 - 16.0. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO



CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GALA

Ing. Humberto Simaler Sabastizagal
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA

- 17.0. COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA
- 18.0. PAGO DE SEGUROS SCTR
- 19.0. PAGO DE POLIZA CAR
- 20.0. DOCUMENTOS ANEXOS.
 - 20.1. Cuenta de Detracción.
 - 20.2. Código de Cuenta Interbancaria.
 - 20.3. Ficha Ruc
 - 20.4. Pagos diversos
 - 20.5. Documentos de Intervención Social
- 21.0. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA

329

Marta Guzmán Páez
Marta Guzmán Páez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 25714

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GALA

SHZler
SHZler
PRESIDENTE DE OBRA


A) INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA


Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
INGENIERO CIVIL
CP N° 27774

INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN


Marta Ornela Ayarza
INGENIERO CIVIL
OP N° 2914

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA

1.- Nombre del Proyecto

"REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

2.- Responsable Del Proyecto

Contratista : Consorcio Gala

Ingeniero Residente : Ingeniero Hugo Fernando Shialer Sabastizagal

Empresa Supervisora : Consorcio Aswan

Ingeniero Supervisor : Ingeniera Martha Ormeño Aparcana

3.- Modalidad De Ejecución

Modalidad: A Suma Alzada

4.- Ubicación Del Proyecto

Sector : Los Molinos (Galagarza)

Distrito : San José de Los Molinos

Provincia : Ica

Departamento : Ica

5.- Aspectos De La Obra

Las Metas Del Proyecto Según Expediente Técnico:

- Demolición, desmontaje y retiro de equipamiento de caseta existente de albañilería.
- Relleno con afirmado de cámara húmeda existente de 94.51 m3.
- Construcción de caseta de bombeo de 28.91 m2, la cual está compuesta por: cámara de válvulas, cámara de grupo electrógeno, cámara húmeda, cámara de recepción.
- Construcción de caseta de guardianía y servicio higiénico, con 20.29 m2 en total.
- Instalación de cámara de rejas.
- Equipamiento hidráulico.
- Equipamiento de grupo electrógeno
- Equipamiento de sub estación eléctrica.
- Cerco perimétrico de 43.55 ml.
- Revestimiento de 100.00 ml de canal.
- Instalación de extractor de aire.

Los trabajos de obras civiles e hidráulica a efectuarse están agrupados y se observan en el diagrama de Gantt, así como el avance de cada partida y estos están indicados en el cronograma de ejecución físico – financiero de la obra, los cuales se deben ejecutar de acuerdo a las especificaciones técnicas y en los tiempos establecidos en la programación (120 días calendarios)

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GALA

ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CP N° 2774

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

3.- Datos Generales De La Obra

1	Tipo de Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° PEC-PROC-2-2020-CS-MPI
2	Contrato de Obra:	Contrato N° 042-2020-GM-MPI
3	Fecha de Contrato:	08 de Octubre de 2020
4	Contratista:	CONSORCIO GALA
	Representante Común:	Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
	N° Ruc :	20452468418
5	Residente :	Ing. Hugo Fernando Shialer Sabastizagal
6	Empresa Supervisora :	Consorcio Aswan
7	Garantía de Fiel Cumplimiento:	Carta Fianza N° E1995-03-2020
	Emisión :	07.07.2021
	Vigencia:	04.10.2021
	Monto:	S/. 228,515.60
8	Garantía de Adelanto Directo:	Presenta
	Emisión :	-
	Vigencia:	-
	Monto:	-
9	Plazo de Ejecución :	120 DC
10	Fecha de Entrega de Terreno :	20 de Julio del 2021
11	Fecha de Inicio de Obra :	13 de Agosto del 2021
12	Fecha de Término de Obra Programado :	10 de Diciembre del 2021
13	Fecha de Suspensión de Plazo	09 de Diciembre del 2021
14	Fecha de Reinicio de Plazo	

7.- Características Generales De La Obra

El presente proyecto contara con una nueva cámara húmeda con una mayor capacidad de almacenamiento , cámara que tendrá 2 bombas sumergibles de 50 HP que trabajaran de manera alternada , también contara con una caseta de Guardianía y un servicio higiénico para que los visitantes y el personal de planta puedan hacer uso de dichos ambientes , el cerco perimétrico que se presenta es de albañilería y este se encuentra en todo el perímetro del proyecto , adicionalmente cuenta con una cámara de rejillas la cual servirá para retener los sedimentos con los que lleguen las aguas residuales de igual manera contara con un sistema de poleas que tiene como finalidad realizar el retiro rápido de los sedimentos que sean retenidos por nuestras rejillas, se realizara la colocación de una nueva subestación con una mayor potencia , para este proyecto se está tomando en cuenta todas las medidas de precaución para que el sistema funcione de manera óptima.

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

Ing. Hugo Fernando Shialer Sabastizagal
INGENIERO CIVIL
CP N° 2774

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

3.- Presupuesto De Obra

El presupuesto de Obra según el expediente técnico y el presupuesto ofertado se representa en el siguiente cuadro comparativo:

ITEM	Expediente Técnico	ITEM	Monto Contratado
Costo Directo	S/. 1'590,776.09	Costo Directo	S/. 1'590,776.09
Gastos Generales (4.0000005%)	S/. 63,631.05	Gastos G. (4.0000005%)	S/. 63,631.05
Utilidad (1.3%)	S/. 20,680.09	Utilidad (1.3%)	S/. 20,680.09
Sub Total	S/. 1'675,087.23	Sub Total	S/. 1'675,087.23
IGV (18%)	S/. 301,515.70	IGV (18%)	S/. 301,515.70
Presupuesto Contractual	S/. 1'976,602.93	Presupuesto Contractual	S/. 1'976,602.93

9.- Avance Físico Programado Y Ejecutado

AVANCE FISICO PROGRAMADO	MONTO VALORIZADO S/IGV	PORCENTAJE
Avance Físico Programado Mes 01 (13 al 31 Agosto del 2020)	S/. 139,125.31	8.31 %
Avance Físico Programado Mes 02 (01 al 30 Setiembre del 2021)	S/. 224,887.61	13.43 %
Avance Físico Programado Mes 03 (01 al 31 Octubre del 2021)	S/. 374,252.89	22.34 %
Avance Físico Programado Mes 04 (01 al 30 Noviembre del 2021)	S/. 77,596.72	4.63 %
Avance Físico Programado Mes 05 (01 al 10 Diciembre del 2021)	S/. 859,224.70	51.29 %
TOTAL	S/.1'675,087.23	100%

AVANCE FISICO EJECUTADO	MONTO VALORIZADO S/IGV	PORCENTAJE
Avance Físico Programado Mes 01 (13 al 31 Agosto del 2020)	S/. 257,919.42	15.40 %
Avance Físico Programado Mes 02 (01 al 30 Setiembre del 2021)	S/. 200,308.42	11.96 %
Avance Físico Programado Mes 03 (01 al 31 Octubre del 2021)	S/. 153,945.98	9.19 %
Avance Físico Programado Mes 04 (01 al 30 Noviembre del 2021)	S/. 282,445.85	16.86 %
Avance Físico Programado Mes 05 (01 al 09 Diciembre del 2021)	S/. 724,855.65	43.27 %
TOTAL	S/.1,619,475.32	96.68%

CONSORCIO GALA

ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

Int. 2021
M. 2021
INTERVENIO CIVIL
CIP N° 2014

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

10.- Cuadro Comparativo De Avance Físico Programado Y Ejecutado Sin Igv

Valorización Actual	Programado (01 al 10 de Diciembre del 2021)		Ejecutado (01 al 09 de Diciembre del 2021)	
	Monto	%	Monto	%
	S/.859,224.70	51.29	S/. 724,855.65	43.27

11.- Amortización De Adelanto

VAL. N°	DESCRIPCIÓN	MONTO VALORIZADO (SIN IGV)	AMORTIZACIONES		MONTO NETO (S/.)	IGV (S/.)	TOTAL DE PAGOS (S/.)
			ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES			
Monto contractual		1,675,087.23	167,508.72				
01	Ago-21	257,919.42	25,796.34	0.00	232,123.08	41,782.15	273,905.23
02	Set-21	200,308.42	20,034.04	0.00	180,274.38	32,449.39	212,723.76
03	Oct-21	153,945.98	15,394.05	0.00	138,551.93	24,939.35	163,491.28
04	Nov-21	282,445.85	28,241.97	0.00	254,203.88	45,756.70	299,960.58
05	Dic-21	724,855.65	72,481.02	0.00	652,374.63	117,427.43	769,802.06
06	Ene-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Monto por amortizar				%	Saldo por amortizar		
01	Ago-21	0.00	25,796.34	15.40%	141,712.38		141,712.38
02	Set-21	0.00	20,034.04	11.96%	121,678.33		121,678.33
03	Oct-21	0.00	15,394.05	9.19%	106,284.28		106,284.28
04	Nov-21	0.00	28,241.97	16.86%	78,042.31		78,042.31
05	Dic-21	0.00	72,481.02	43.27%	5,561.29		5,561.29
06	Ene-22	0.00	0.00	0.00%	5,561.29		5,561.29
TOTAL AMORTIZADO						FALTA AMORTIZAR	

12.- Emisión de la Carta Fianza

Se presentó la Carta Fianza N° E1995-03-2020 de fecha 04.10.2021

13.- Estado De La Obra

- MONTO VALORIZADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
S/. 724,855.65 SIN IGV

CONSORCIO GALA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

Ing. Hugo Fernando Shialer Sabastizagal
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 2774

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALACARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

- % DE AVANCE FISICO DE OBRA DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021
43.27 %
- % DE AVANCE PROGRAMADO VIGENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021
51.29%
- DE AVANCE FISICO DE OBRA ACUMULADO
96.68%
- % DE AVANCE PROGRAMADO DE OBRA ACUMULADO
100.00%
- ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA
SUSPENDIDA

En la presente Valorización 05 (01 al 09 de Diciembre del 2021), se obtuvo un avance físico de obra 43.27 %, un avance físico acumulado de 96.68% y comparado con el avance físico programado de obra podemos concluir que la obra se encuentra SUSPENDIDA, se adjunta el cuadro comparativo:

ESTADO DE LA OBRA	MONTO VALORIZADO S/IGV	PORCENTAJE
Avance Físico Ejecutado Acumulado	S/. 1,619,475.32	96.68 %
Avance Físico Programado Acumulado	S/. 1,675,087.23	100.00 %
OBRA SUSPENDIDA		0.00%

14.- Cálculos

CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

Monto por amortizar				%	Saldo por amortizar		
01	Ago-21	0.00	25,796.34	15.40%	141,712.38		141,712.38
02	Set-21	0.00	20,034.04	11.96%	121,678.33		121,678.33
03	Oct-21	0.00	15,394.05	9.19%	106,284.28		106,284.28
04	Nov-21	0.00	28,241.97	16.86%	78,042.31		78,042.31
05	Dic-21	0.00	72,481.02	43.27%	5,561.29		5,561.29
06	Ene-22	0.00	0.00	0.00%	5,561.29		5,561.29
TOTAL AMORTIZADO						FALTA AMORTIZAR	

15.- Documentación Administrativa

CUENTA CON	SI	NO
Expediente Técnico	X	
Resolución de Aprobación	X	
Cuaderno de Obra	X	

CONSORCIO GALA
Ing. Hugo Fernando Shialer Sabastizagal
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

13.- Personal Profesional

En la obra se cuenta con todo el personal clave indicado en las bases:

CUENTA CON	SI	NO
Ingeniero Residente : Ingeniero Hugo Fernando Shialer Sabastizagal.	X	
Asistente de Residente : Percy Pastor Guillen Guevara.	X	
Ingeniero Especialista en Seguridad : Mariano Percy Marcilla Miranda	X	
Ingeniero Especialista En Instalaciones Hidráulicas: Julio Segundo Anchante Peña..	X	
Ingeniero Especialista En Instalaciones Eléctricas: Javier Alcides Guillen Pomasoncco.	X	
Enfermera : Hildaaura Soldevilla Gomez.	X	

14.- Resumen de Control de Calidad

En el periodo valorizado se han realizado las pruebas de calidad de los materiales utilizados en los trabajos de realizados, obteniéndose resultados satisfactorios, las copias de los resultados se encuentran presente en el informe de la valorización 05 y deberá ser revisada y verificada por la supervisión.

CONSORCIO GALA
ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA
ING. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

INGENIERO P.
CIP N° 2774

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

19.- Cuadro de Resumen de Pago al Contratista por la Valorización N° 03

OBRA	REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA		CONSORCIO GALA
UBICACIÓN	SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - ICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO GALA		
SUPERVISOR DE OBRA	ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA		
MONTO CONTRATADO	S/	1,675,087.23	S/IGV
IGV		18.00%	

ORDEN DE PAGO - CONTRATO PRINCIPAL		
VALORIZACION N° 03 (Del 01 al 09 de Diciembre del 2021)		
MONTO VIGENTES	Con IGV	Sin IGV
Monto de Contrato Original	1,976,602.93	1,675,087.23
Monto de Adicionales Aprob.	0.00	0.00
Monto de Deductivos Aprob.	0.00	0.00
Monto de Contrato Vigente	1,976,602.93	1,675,087.23

VALORIZACION DEL PERIODO		Monto en S/.
01/12/2021 - 09/12/2021		724,835.65
TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO	V =	724,835.65
Avance del Mes Respecto al Contrato Original		43.27%

CONTROL DE SALDOS RESPECTO AL CONTRATO PRINCIPAL (s/IGV)		Monto en S/.
Monto Del Contrato Principal Deducido	a =	1,675,087.23
Monto de la Valorización Acumulada Anterior	b =	894,616.28
Monto de la Valorización Acumulada Actual	c = V+b =	1,619,471.93
Saldo por Valorizar Respecto al Contrato Principal	d = a - c =	55,615.30

CONTROL DE LINEA BASE		
Monto de la Valorización Acumulada anterior del Contrato Princi	e =	894,616.28
Monto de la Valorización Acumulada del Total de Adicionales	f =	0.00
Monto de la Valorización Acumulada Ejecutada	g = V + e + f	1,619,471.93
Monto de la Valorización Acumulada Programada a la fecha	h =	
Avance Físico de la Obra (Respecto al Monto C. Vigente)		96.69% SUSPENDIDA

REAJUSTES Y DEDUCCION DE REAJUSTES:		Monto en S/.
01/12/2021 - 09/12/2021		123,237.12
CORRECCION POR ACTUALIZACION DE INDICES		0.00
Total Reajustes	(R - D) =	123,237.12
VALORIZACION BRUTA	VB = V + (R - D) =	848,092.77

AMORTIZACIONES		Monto en S/.
Amortización De Adelanto Directo Totales		72,481.02
Amortización Del Adelanto Para Materiales Totales		0.00
TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS	AM =	72,481.02
VALORIZACION NETA	VN = VB - AM =	775,611.75

RETENCIONES		Monto en S/.
Por Fondo De Garantía		0.00
Por Fiel Cumplimiento		0.00
Multa Por Atrazo De Obra		0.00
Otro		0.00
TOTAL RETENCIONES	Ret =	0.00

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)	
NETO =	775,611.75
IGV 18% =	139,610.12
TOTAL =	915,221.87

Monto a Entregar al Contratista	
NETO - Ret =	775,611.75
IGV =	139,610.12
TOTAL =	915,221.87

Compromiso A Solicitar	915,221.87
------------------------	------------

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGA

Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GALA

OBRA: REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

20.- Conclusiones

- o En la presente Valorización 05 (01 al 09 de Diciembre del 2021) se obtuvo un avance físico de 43.27%, un avance físico acumulado de 96.68% y comparado con el avance físico programado de obra podemos concluir que la obra se encuentra SUSPENDIDA
- o El monto a pagar al Contratista Consorcio Gala por la Valorización de Obra N° 05 comprendida entre el 01 al 09 de Diciembre del 2021, asciende a suma de S/ 915,221.87 (Novecientos Quince Mil Doscientos Veintiuno con 87/100 Soles).
- o La Obra : "REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", se viene ejecutando de acuerdo a los plazos establecidos y respetando las indicaciones y especificaciones que nos manda el expediente técnico de obra.

21.- Recomendaciones

- o Se recomienda autorizar el pago por concepto de Valorización de Obra N° 05 al contratista Consorcio Gala.

CONSORCIO GALA
ING. HUGO FERNANDO SIALER SABASTIZACAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO GALA
Ing. Percy Pastor Guillen Guevara
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. María Guzmán
INGENIERO
CIP N° 2704

RESIDENTE DE OBRA : ING. HUGO FERNANDO SIALER SABASTIZACAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME Nº 0252-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SUPERVISION
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 01 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA OBRA:
"REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCÚ, AV. PERÚ, AV. LA PAZ, CALLE LOS
EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULÍ, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS,
AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS,
CALLE LOS PRÓCERES, CALLE JOSÉ DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA
PROVINCIA ICA."



REFERENCIA : 1) INFORME Nº 0104-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (14OCT2021).
2) CARTA Nº 062-2021-CONSORCIO SAJUARA (14SET2021).

FECHA : Ica, 14 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Roger Peter Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO SAJUARA, encargado de la Supervisión de la Obra, en la cual da cuenta del Levantamiento de las Observaciones del Informe del Supervisión de la Valorización de Obra Nº 01 del Contratista y Solicitud de Pago de la Supervisión del Mes de Julio del 2021 de la Obra: "REHABILITACION RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCÚ, AV. PERÚ, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULÍ, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PRÓCERES, CALLE JOSÉ DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización Nº 01 de Ejecución de Obra y la Valorización Nº 01 del Supervisor, que corresponde al Mes de Julio del periodo del 02 al 31 del 2021, se realicen las gestiones pertinentes para el pago del Servicio de Supervisión, en la cual asciende a un monto de S/ 30,846.00 SOLES.

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que ellos den la conformidad al presente documento, no sin antes verificar lo indicado en el informe del especialista, para que este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:
Folios: (295 + 02 copias)
C. c: Archivo.

Validez: Supervis
Folios: 296 + 02
SGSLO (2021)
9-II



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME Nº 0261-2021-SGSLO-GDU-MPI



AL : **ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO**
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : **ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : **EVALUACION DEL INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 02 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."**

REFERENCIA : **1) INFORME Nº 0112-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (22OCT2021).**
2) CARTA Nº 075-2021-CONSORCIO SAJUARA/RC (13SET2021).

FECHA : Ica, 25 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO SAJUARA, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe de Supervisión de la Valorización Nº 02 del Contratista y Solicitud de Pago de la Supervisión correspondiente al mes de agosto 2021 de la Obra: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización Nº 02 de Ejecución de Obra y la Valorización Nº 02 del Supervisor, que corresponde al mes de agosto del periodo del 01 al 31 del 2021, se realicen las gestiones pertinentes para el pago del Servicio de Supervisión, en la cual asciende a un monto de **S/ 31,874.20 SOLES**.

Así mismo, se recomienda al área de Tesorería, retener la penalidad incurrida por el Consultor referente a la Penalidad por mora, por lo que monto es la suma de **S/ 587.54 SOLES** y realizar la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento que corresponde a **S/ 12,875.80 SOLES**, en atención a la **CLAUSULA SETIMA DE GARANTIAS**.

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que De conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:
Folios: (356 + 02 copias)
C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME Nº 0262-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : **ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAQ**
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : **ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : **EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."**

REFERENCIA : **1) INFORME Nº 0111-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (25OCT2021).**
2) CARTA Nº 045-2021-CONSORCIO SAJUARA/RC (09SET2021).

FECHA : Ica, 25 de octubre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO SAJUARA, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la entrega del Plan de Trabajo del Consultor encargado de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que la acreditación del personal se está realizando en copias simples, si bien se observa que efectivamente en las bases y Términos de Referencia indica la acreditación mediante copias simples, es este sentido a la cancelación de los servicios se recomienda que el área de contratación de la Municipalidad de Ica, verifique la autenticidad de la documentación, por ser el área encargada.

Así mismo, dar trámite de acuerdo a las recomendaciones del informe del especialista en la cual el monto planteado por la Elaboración del Plan de Trabajo (a suma alzada) corresponde a **S/ 17,626.19 SOLES.**

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que De conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:
Folios: (67 + 02 copias)
C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME Nº 0303-2021-SGSLO-GDU-MPI

AL : ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : EVALUACION DEL INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 03 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."

REFERENCIA : 1) INFORME Nº 0135-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (29NOV2021).
2) CARTA Nº 073-2021-CONSORCIO SAJUARA/RC (09NOV2021).

FECHA : Ica, 30 de noviembre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO SAJUARA, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe de Supervisión de la Valorización Nº 03 del Contratista y Solicitud de Pago de la Supervisión correspondiente al mes de Setiembre 2021 de la Obra: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización Nº 03 de Ejecución de Obra y la Valorización Nº 03 del Supervisor, que corresponde al mes de setiembre del periodo del 01 al 30 del 2021, se realicen las gestiones pertinentes para el pago del Servicio de Supervisión, en la cual asciende a un monto de **S/ 30,846.00 SOLES**.

Así mismo, de acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del presente Contrato la encargada de realizar el seguimiento, control, coordinación y conformidad de los informes está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, no sin antes verificar lo indicado en el presente informe.

Por todo lo expuesto, recomiendo a su Despacho:

1.- Derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que, de conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:

Folios: (225 + 02 copias)

C. c: Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CARGO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

INFORME Nº 0320-2021-SGSLO-GDU-MPI



AL : **ING. WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO**
Gerente de Desarrollo Urbano

DEL : **ING. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO.**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : **EVALUACION DEL INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 04 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."**

REFERENCIA : **1) INFORME Nº 0142-2021-JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI (13DIC2021).**
2) CARTA Nº 0102-2021-CONSORCIO SAJUARA/RC (07DIC2021).

FECHA : Ica, 13 de diciembre 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez dar atención al documento de la referencia 2) presentado por el Ing. Peter Montes Arroyo en calidad de Representante Común del CONSORCIO SAJUARA, encargado de la Supervisión de la Obra, dando cuenta sobre la Entrega del Informe de Supervisión de la Valorización Nº 04 del Contratista y Solicitud de Pago de la Supervisión correspondiente al mes de octubre 2021 de la Obra: "REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCU, AV. PERU, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULI, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PROCERES, CALLE JOSE DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA, DISTRITO TINGUIÑA, PROVINCIA ICA."

En la cual, mediante el documento de la referencia 1) el Ing. Javier Valverde Tapia, indica que el Informe del Supervisor de la Obra, con respecto a la Valorización Nº 04 de Ejecución de Obra y la Valorización Nº 04 del Supervisor, que corresponde al mes de octubre del periodo del 01 al 29 del 2021, se realicen las gestiones pertinentes para el pago del Servicio de Supervisión, en la cual asciende a un monto de **S/ 29,817.80 SOLES**.

Así mismo, de acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del presente Contrato la encargada de realizar el seguimiento, control, coordinación y conformidad de los informes está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, no sin antes verificar lo indicado en el presente informe.

También, se recomienda que la Sub – Gerencia de Tesorería, deberá realizar la retención de **S/ 660.00 SOLES**, por concepto de penalidad por Incumplimiento de Contrato de acuerdo al Item 5 del informe del especialista.



335

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA."

Por todo lo expuesto:

1.- Derivar los actuados, para que de conformidad del presente, teniendo en cuenta lo indicado en el documento del especialista y este prosiga con su trámite correspondiente.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS


Ing. ANGELICA MARIA PARRA LEVANO
SUBGERENTE

Anexo:

Folios: (336 + 02 copias)

C. c: Archivo.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. DATOS GENERALES

a) PROYECTO:

Obra : "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

CUI : 2468936

b) UBICACIÓN

Departamento : ICA

Provincia : ICA

Distrito : SAN JOSÉ DE LOS MOLINO – ANEXO GALAGARZA

c) EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO DE OBRA

Presupuesto Contratado : S/. 2' 245, 381.27 (incl. IGV)

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Modalidad de Contratación : Concurso Oferta

Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Empresa Contratista : Consorcio Gala

Residente de Obra : Ing. Shialer Sabastizagal Hugo – CIP N° 56124

d) CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Presupuesto Contratado : S/. 159,961.42 (incl. IGV)

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Empresa Supervisora : CONSORCIO ASWAN

Supervisor de Obra : Ing. Ormeño Aparcana Martha – CIP N° 29714

Contrato de Obra : N° 055-2020-GM-MPI

CONSORCIO ASWAN

Modalidad de Ejecución : Consultoría de Obra bajo el procedimiento de contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Sistema de Contratación : A Tarifas para la Supervisión de la obra.

A Suma Alzada para la Supervisión de la Liquidación del contrato de Supervisión de Obra, conforme a lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

e) DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

- Monto del Contrato : S/. 2' 285, 155.31 (incl. IGV)

DESCRIPCIÓN	MONTO Inc. IGV (S/)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	108,816.92
EJECUCION DE LA OBRA	2,176,338.39
MONTO CONTRACTUAL	2,285,155.31

- Monto Aprobado Expediente : S/. 2' 085, 419.85 (incl. IGV)


- Resolución Gerencia Municipal : N° 71-2021-GM-MPI

DESCRIPCIÓN	MONTO Inc. IGV (S/)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	108,816.92
EJECUCION DE LA OBRA	1,976,602.93
MONTO CONTRACTUAL	2,085,419.85

- Plazo de Ejecución : 120 días calendario
- Fecha de Entrega de Terreno : 20 de julio del 2021
- Inicio de obra contractual : 13 de agosto del 2021
- Terminó de Obra Programado : 10 de diciembre del 2021
- Suspensión del plazo : del 09/12/2021 al 08/08/2022
- Nueva fecha de término : 09 de agosto del 2022

f) AVANCE DE OBRA

- Avance Programado para 09 de agosto 2022 : 0.19 %
- % Avance Programado Acumulado : 100.00 %


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

- Avance Real Ejecutado	:	17.46 %
- % Avance Real Ejecutado Acumulado	:	99.95 %
- Estado de Obra	:	Culminado

1.1.2.ANTECEDENTES

- La empresa Contratista CONSORCIO GALA, en fecha 08.10.2020 firmó el Contrato N° 042-2020-GM-MPI con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
- Con fecha 05.11.2020, la Supervisión CONSORCIO ASWAN realizó la firma del Contrato N° 055-2020-GM-MPI con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
- El Expediente Técnico fue aprobado el 14.07.2021 mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 71-2021-GM-MPI
- El 20.07.21 se hizo la entrega de terreno correspondiente y se suscribió el acta de entrega de terreno entre el contratista, la supervisión y la entidad.
- El Acta de Inicio de Obra fue firmado el 13.08.21, esta acta fue realizada entre el contratista, la supervisión y la entidad
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 064-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 31.08.2021, hizo entrega de la Valorización N°1 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de agosto 2021.
- La supervisión con CARTA N° 048-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 01.09.2021, presenta la valorización N° 01 a la ENTIDAD
- La ENTIDAD con CARTA N° 259-2021-SGOP-GDU-MPI de fecha 13.09.2021 plantea observaciones a la valorización N° 01
- La supervisión con CARTA N° 058-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 14.09.2021, realiza la devolución de la valorización N° 01 al CONTRATISTA
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 086-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 17.09.2021, hizo entrega el levantamiento de observaciones de la Valorización N°1 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de agosto 2021.
- La supervisión con CARTA N° 062-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 22.09.2021, hace entrega la valorización N° 01 a la ENTIDAD con las observaciones subsanadas.
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 092-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 30.09.2021, hizo entrega la Valorización N° 02 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de setiembre 2021.
- La supervisión con CARTA N° 070-2021-CONSORCIO ASWAN/RC de fecha 07.10.2021, presenta la valorización N° 02 a la ENTIDAD
- El Contratista CONSORCIO GALA, mediante CARTA N° 116-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 31.10.2021, hizo entrega de la Valorización N°3 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de octubre del 2021.

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

- El 08/11/2021 con CARTA N° 082-2021-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 03 de la ejecución de la obra, en esta valorización la supervisión reviso la valorización presentada por el contratista y luego elabora una nueva valorización, la valorización elaborada por la supervisión contiene lo solicitado por el contratista y que están enmarcados en el contrato y la norma.
- El 22/11/2021 con CARTA N° 331-2021-SGOP-GDU-MPI la Entidad plantea observaciones a la valorización N° 03 y hace la devolución de la misma.
- El 23/11/2021 con CARTA N° 087-2021-CONSORCIO ASWAN/J.S./MOA la supervisión hace llegar al contratista las observaciones planteadas a la valorización N° 03
- El 25/11/2021 con CARTA N° 123-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC el contratista hace llegar el levantamiento de observaciones de la valorización N° 03 (correspondiente al mes de octubre 2021).
- El 29/11/2021 con CARTA N° 088-2021-CONSORCIO ASWAN/RPMA/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 03 con las observaciones absueltas.
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 125-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 30/11/2021, hizo entrega de la Valorización N°04 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de noviembre del 2021.
- El 06/12/2021 con CARTA N° 090-2021-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 04
- El 09/12/2021 se suspende el plazo de ejecución de obra, suscribiéndose el acta de suspensión entre el Contratista, la Entidad y la Supervisión.
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 132-2021/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 20/12/2021, hizo entrega de la Valorización N°05 a la Supervisión, esta valorización corresponde al mes de diciembre del 2021 (del 01 al 09 de diciembre 2021).
- El 30/12/2021 con CARTA N° 098-2021-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 05
- El 06/01/2022 con CARTA N° 009-2022-SGOP-GDU-MPI, la Entidad hace la devolución de la valorización N° 05 planteando observaciones.
- El 10/01/2022 con CARTA N° 005-2022-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión hace llegar las observaciones de la valorización N° 05 al contratista
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 002-2022/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 12/01/2022, hizo entrega de la Valorización N°05 con las observaciones subsanadas.
- El 18/01/2022 con CARTA N° 007-2022-CONSORCIO ASWAN/RC la supervisión presenta a la entidad la valorización N° 05 con las observaciones subsanadas.
- El 01/02/2022 con CARTA N° 010-2022-CONSORCIO ASWAN/RC, la supervisión comunica al contratista la aplicación de la penalidad por **ausencia**

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714



del ingeniero residente y/o personal permanente en obra, e indica que la penalidad asciende a 2 UIT y que esta se aplicara en la siguiente valorización.

- El 08/08/2022 se suscribe el ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, este documento es suscrito el Contratista, la Entidad y la Supervisión, en esta acta se acuerda que el reinicio del plazo de ejecución se realizara desde el 09/08/2022
- El Contratista CONSORCIO GALA, con CARTA N° 060-2022/CONSORCIO GALA/PPGG/RC y con fecha 31/08/2022, hizo entrega de la Valorización N°06


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

1.2. RESUMEN EJECUTIVO

1.2.1. ALCANCES DE OBRA

a) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", contará con una nueva cámara húmeda con mayor capacidad de almacenamiento; la cámara tendrá 2 bombas sumergibles de 50HP que trabajarán alternadamente.

Además, contará con una caseta de guardianía y un servicio higiénico para que los visitantes y personal de planta puedan hacer uso de dichos ambientes. También, se realizará el cerco perimétrico que será de albañilería y estará ubicada a lo largo de todo el perímetro del proyecto; adicionalmente, cuenta con una cámara de rejillas que servirá para retener los sedimentos con los que lleguen las aguas residuales.

Del mismo modo, contará con un sistema de poleas cuya finalidad será realizar el retiro rápido de los sedimentos que sean retenidos por estas y se realizará la colocación de una nueva subestación con una potencia mayor. Para este proyecto se está tomando en cuenta todas las medidas de precaución para que así, el sistema funcione de manera óptima.

b) METAS FÍSICAS

El presente proyecto, que contempla la rehabilitación de una caseta de bombeo, tiene como metas físicas lo siguiente:

- Demolición, desmontaje y retiro de equipamiento de caseta existente de albañilería.
- Relleno con afirmado de cámara húmeda existente de 94.51 m³.
- Construcción de caseta de bombeo de 28.91 m², la cual está compuesta por: cámara de válvulas, cámara de grupo electrógeno, cámara húmeda, cámara de recepción.
- Construcción de caseta de guardianía y servicio higiénico, con 20.29 m² en total.
- Instalación de cámara de rejillas.
- Equipamiento hidráulico.
- Equipamiento de grupo electrógeno
- Equipamiento de sub estación eléctrica.
- Cerco perimétrico de 43.55 ml.
- Revestimiento de 100.00 ml de canal.
- Instalación de extractor de aire.


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

1.2.2.CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

a) EQUIPO, MAQUINARIA Y PERSONAL EMPLEADO POR LA SUPERVISIÓN

Para el presente proyecto, el equipo de trabajo de la supervisión y/o los especialistas que participan son los siguientes:

SUPERVISORA DE OBRA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRAÚLICAS

Cada uno de los profesionales cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

b) RECURSOS DE OBRA

Para esta Valorización N° 6 (del 09/08/2022 al 09/08/2022), los recursos utilizados por el contratista en la obra fueron los siguientes:

• Personal Profesional

RESIDENTE DE OBRA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRAÚLICAS

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

• Personal Obrero

Durante el mes de setiembre, el personal obrero que estuvo en la ejecución de las actividades observado en los recorridos realizados por supervisión, son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
01	MAESTRO DE OBRA	1.00
02	OPERARIOS	12.00
03	OFICIALES	
04	PEONES	

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es

II. AVANCE FÍSICO DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el siguiente cuadro, se detalla todas aquellas partidas ejecutadas 09/08/2022 al 09/08/2022. Se precisa que la obra se encontraba con plazo de ejecución suspendida del 10/12/2021 al 08/08/2022, por que la empresa la empresa concesionaria de la energía eléctrica no autorizaba el suministro de energía eléctrica, por tal razón los equipos instalados por el contratista no se podían probar y poner en marcha con la energía que debiera suministrar el concesionario.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR. 6
04	CÁMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION		
04.01	CÁMARA HUMEDA		
04.01.01	TRABAJO PRELIMINARES		
04.01.01.03	TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE LA ESTRUCTURA DE CAMARA HUMEDA	glb	1.00
04.01.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	94.51
04.01.04	CONCRETO ARMADO		
04.01.04.04	LOSA MACIZA		
04.01.04.04.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	317.07
04.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACISA (BUZONES-CAJAS-CAMARAS)	m2	20.50
04.01.04.04.03	CONCRETO F'c=280 kg/cm2 EN LOSA MACIZA (CEM. T II)	m3	4.77
04.01.06	AUTOMATISMO VARIOS		
04.01.06.01	ESCALERA DE F'G" DE PAR. 1" Y PASOS 3/4 A=0.50	m	5.00
04.01.06.03	TAPA METALICA 0.80X0.80 C/MECANISMO DE SEG.	und	1.00
04.02	PORTICOS PARA SISTEMA DE IZAJE EN CAMARA DE BOMBEO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE	und	0.20
05	CASETA DE BOMBEO		
05.03	DESMONTAJES		
05.03.07	DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO	und	1.00
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELÉCTRICO		
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CAMARA DE BOMBEO DESAGUE	glb	0.30
08.02	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	glb	0.30
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	und	0.25
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und	0.25
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	und	0.25
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CAMARA BOMB. DESAGUE CBD-01	glb	0.25
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	glb	0.40
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURO PARA COLOCACIÓN	glb	0.50
09	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
09.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRODUCTO BIODEGRADABLE	glb	0.08
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL		
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.20
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.20
13	CAMARA DE REJAS INC/PORTICO		
13.01	CANAleta		
13.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2.44
13.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAleta	m2	0.38
13.01.03	CONCRETO F'c=280 kg/cm2 EN CANAleta	m3	0.02
13.02	REJAS		
13.02.01	REJAS	und	1.00
13.03	PORTICOS INC/POLEAS		
13.03.01	PORTICOS INC/POLEAS	und	1.00

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

Las actividades más resaltantes que se ejecutaron en el mes de AGOSTO 2022 fueron las siguientes:

- **CÁMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION**

En esta unidad se puso en se probó y se puso en marcha las rejas instaladas

- **CASETA DE BOMBEO**

En esta unidad se le reconoció el desmontaje del equipo de bombeo

- **EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELÉCTRICO**

Dentro de esta actividad se probó y se puso en marcha las instalaciones hidráulicas, el equipamiento eléctrico, el grupo electrógeno, las bombas sumergibles y tableros eléctricos.

- **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MITIGACION AMBIENTAL**

En estas actividades se realizó el tratamiento del de las aguas residuales con el producto biodegradable, también se probó y se puso en marcha el extractor de olores.

- **CASETA DE GUARDIANIA Y SERVICIO HIGIENICO**

Para este mes de diciembre 2021 en la caseta de guardianía y servicio higiénico se culminó con la instalación de fluorescentes, sin embargo, queda pendiente de probarlos y ponerlos en marcha por falta de energía.


- **CAMARA DE REJAS INC/PORTICO**

En esta actividad se verifico la culminación de la instalación de rejas y el pórtico de poleas.


Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

2.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista presento la valorización de agosto 2022 a la supervisión, la supervisión ha revisado y elaborado la valorización de agosto 2022, teniendo como avance de obra programado VS lo ejecutado en el siguiente gráfico.



Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es

CONSORCIO ASWAN

		AGO.21	SEP.21	OCT.21	NOV.21	DIC.21	AGO.22	TOTAL
AVANCE %	Programado	8.31%	13.43%	22.34%	4.63%	56.10%	0.19	100.00%
	Ejecutado	15.40%	11.96%	9.19%	16.86%	29.08%	17.46	99.95%

Como se puede observar en el cuadro anterior, se realizó un comparativo respecto al Avance Ejecutado vs Avance Programado en obra; llegando a la conclusión que la obra fue culminada alcanzando el 99.95% respecto del monto proyectado.

2.3. CONTROL FINANCIERO

a) DETERMINACIÓN DE PAGO

En base al avance de obra ejecutado y la valorización autorizada correspondiente al mes de AGOSTO 2022, la Supervisión de obra autoriza el pago de valorización del contratista, teniendo en cuenta que en la valorización anterior se amortizo el 100% del adelanto otorgado, así como también se le está aplicando la penalidad por ausencia del ingeniero residente y/o personal permanente en obra, tal como se indica en cuadro adjunto:

CONCEPTO	VAL N° 06
1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE:	
- Monto bruto valorizado sin reajuste	S/ 292,463.36
2.- REAJUSTE DE VALORIZACIÓN:	
- Monto bruto por reajuste	S/ 70,776.14
- Retención por retraso en la obra	S/ -
3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1 + 2):	S/ 363,239.50
4.- DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE:	
- Por Amortización Adelanto Directo	S/ 1,510.61
- Por Amortización Adelanto de Materiales	S/ -
5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3 - 4):	S/ 361,728.89
6.- AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS:	
- En Efectivo Adelanto Directo	S/ -
- En Efectivo Adelanto de Materiales	S/ -
7.- OTROS:	
- Otros	S/ -
8.- MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. (5 - 6 + 7):	S/ 361,728.89
9.- IMPUESTO I.G.V. (18%):	S/ 65,111.20
10.- MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (8 + 9):	S/ 426,840.09
11.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA:	
Penalidad = 2 UIT (Ausencia del Ing. residente y/o personal permanente en obra - CARTA N° 010-2022-CONSORCIO ASWAN/RC)	S/ 9,200.00
- Item n	S/ -
12.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (10 - 11):	S/ 417,640.09
NOTA: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2022 = S/. 4 600 ; Decreto Supremo N° 398-2021-EF	
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	99.95%
% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%

La Supervisión de obra aprueba y recomienda lo siguiente:

- El contratista Consorcio Gala, debe facturar por el monto de **S/ 426,840.09** (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta con 09/100 soles) incluido IGV
- La entidad debe pagar a favor del contratista el monto de **S/ 417,640.09**

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA -LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

CONSORCIO ASWAN

b) AVANCE FINANCIERO

El avance financiero, es controlado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	(%)	OBSERVACIÓN
ADELANTO			
Adelanto Directo	S/. 197, 660.29	10.00 %	OTORGADO
Adelanto de Materiales	---	---	NO APLICA
VALORIZACIONES (con IGV)			
N° 1 – Agosto 2021	S/. 304,344.92	15.40 %	PAGADO
N° 2 – Septiembre 2021	S/ 236,363.94	11.96 %	PAGADO
N° 3 – Octubre 2021	181,652.26	9.19 %	PAGADO
N° 4 – Noviembre 2021	333,286.10	16.86 %	PAGADO
N° 5 – Diciembre 2021	574,884.59	29.08 %	PAGADO
N° 6 – Agosto 2022	345,106.76	17.46%	EN TRAMITE
TOTALES	S/. 1,055,647.21	99.95%	

2.4. CONTROL DE VALORIZACIONES

El control de las valorizaciones se lleva a cabo de la siguiente manera:

N° DE VALO.	VALORIZACIÓN PROGRAMADA (sin IGV)			VALORIZACIÓN EJECUTADA (sin IGV)		
	MENSUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	AVANCE DE OBRA (%)	MENSUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	AVANCE DE OBRA (%)
01	139, 125.31	139, 125.31	8.31 %	257,919.42	252,919.42	15.40 %
02	224, 887.61	364, 012.92	13.43 %	200,308.42	458,227.84	11.96 %
03	374, 252.89	738, 265.81	22.34 %	153,942.59	612,170.43	9.19 %
04	77, 596.72	815, 862.53	4.63 %	282,445.85	894,616.28	16.86 %
05	856,022.53	1'671,885.06	51.10 %	487,190.33	1,381,806.61	29.08 %
06	3,202.17	1' 675, 087.23	0.19 %	292,463.36	1'674,269.90	17.46%

AV. BRASIL 673 INTERIOR 401-B, JESUS MARIA –LIMA

CEL: 979 706 675

E-MAIL: petermontesa@yahoo.es

Martha Ormeño Aparcan
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

2.5. CÁLCULOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

En cuadros adjuntos se presenta los cálculos realizados por la supervisión.

III. CONCLUSIONES

- En mi calidad de JEFE DE LA SUPERVISIÓN, se ha procedido con la revisión de la valorización N° 06 presentada por el contratista, luego se procedido con la elaboración de la valorización N° 06 por parte de la supervisión, finalmente se concluye que la valorización de la supervisión difiere en NOVECIENTOS SESENTAICUATRO CON 45/100 SOLES (S/. 964.45)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	VALORIZACION N° 06 - SUPERVISION	VALORIZACION N° 06 - CONTRATISTA
COSTO DIRECTO	S/ 1,590,776.09	S/ 277,742.98	S/ 278,519.10
GASTOS GENERALES 4.0000005%	S/ 63,631.05	S/ 11,109.72	S/ 11,140.84
UTILIDADES 1.3%	S/ 20,680.09	S/ 3,610.66	S/ 3,620.75
SUB TOTAL	S/ 1,675,087.23	S/ 292,463.36	S/ 293,280.69
IGV= 18%	S/ 301,515.70	S/ 52,643.40	S/ 52,790.52
TOTALES	S/ 1,976,602.93	S/ 345,106.76	S/ 346,071.21

- Para la valorización de obra N° 06 esta supervisión aprueba lo siguiente; El contratista Consorcio Gala, debe facturar por el monto de **S/ 426,840.09** (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta con 09/100 soles soles) incluido IGV. y La entidad debe pagar a favor del contratista el monto de **S/ 417,640.09**
- Se precisa que, durante el mes de AGOSTO 2022, la obra culmino alcanzando un 99.95% respecto del monto proyectado, y el avance programado acumulado era de 100.00%, encontrándose culminado y pendiente de ser recepcionado
- En lo que respecta a la valorización del mes de AGOSTO 2022, la valorización elaborada por la supervisión de obra no coincide con la valorización presentada por el Residente de obra.

Martha Ormeno Aparcana
Martha Ormeno Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

IV. RECOMENDACIONES

- Esta supervisión recomienda dar inicio a la recepción y posterior liquidación de la obra, para ello la entidad deberá nombrar el comité de recepción de obra, luego deberá comunicar al contratista y supervisión para dar paso a la recepción de obra.
- Durante el tiempo que la obra estuvo suspendida en el plazo de ejecución, esta ha venido funcionando con el grupo electrógeno que se instaló, y durante todo este periodo los equipos no han tenido ningún problema en su funcionamiento, sin embargo, el contratista deberá entregar el manual de operación y mantenimiento el día de la recepción, así mismo la entidad debe coordinar con la Municipalidad Distrital de Los Molinos, para que su personal que va operar la cámara de bombeo participe y a su vez se realice la transferencia en el menor plazo posible.
- A la fecha la cámara de bombeo viene funcionando con la energía que suministra ELCETRODUNAS, sin embargo, se debe precisar que para las pruebas con el equipo electrógeno es necesario que las personas que van operar esta cámara de bombeo participen de estas pruebas de funcionamiento.

Martha Ormeño
Martha Ormeño Aparicio
INGENIERO CIVIL
CIP N° 25914

323

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

VALORIZACION N° 06

DEL 09/08/2022 AL 09/08/2022

ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
PROCESO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° PEC- PROC-2-2020-CS-MPI
N° DE CONTRATO	: N° 042-2020-GM-MPI
CONTRATISTA	: CONSORCIO GALA
RESIDENTE	: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
SUPERVISOR	: CONSORCIO ASWAN
JEFE DE SUPERVISION	: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
SISTEMA	: CONCURSO OFERTA
PRESUPUESTO BASE	: S/. 2,418,153.76 Inc. IGV
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	: S/. 1,976,602.93 Inc. IGV
ADELANTO DIRECTO	: S/. 197,660.29 Inc. IGV
PLAZO CONTRACTUAL	: 120 Días Calendarios
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 8-Oct-20
FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	: 20-Jul-21
FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	: 13-Ago-21
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL	: 13-Ago-21
FECHA TERMINO PROGRAMADA	: 10-Dic-21
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	: del 10/12/2021 al 08/08/2022
NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL	: 9-Ago-22
UBICACIÓN DEL SERVICIO	
DEPARTAMENTO	: ICA
PROVINCIA	: ICA
DISTRITO	: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

322

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 06

OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CAJETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

PRESUPUESTO REFERENCIAL

S/ 2,418,153.76 INCL. IGV

S/ 2,049,282.85 SIN IGV

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

S/ 1,976,602.93 INCL. IGV

S/ 1,675,087.23 SIN IGV

CONTRATISTA

CONSORCIO GALA

RESIDENTE

ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

PLAZO DE EJEC. DE OBRA

120 dc

CONCEPTO	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACIÓN N° 06			SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	
A.- VALORIZACIÓN					
Valorización N° 06	1,675,087.23	1,381,806.54	292,463.36	1,674,269.90	817.33
TOTAL (A).	1,675,087.23	1,381,806.54	292,463.36	1,674,269.90	817.33
B.- REAJUSTES					
Reintegro Neto Autorizado		248,079.69	70,776.14	318,855.83	
TOTAL (B).			70,776.14		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB= A+B)	1,675,087.23	1,629,886.23	363,239.50	1,993,125.73	817.33
C.- AMORTIZACIONES					
Amortización del Adel. Directo	167,508.72	167,508.72	0.00	167,508.72	0.00
Amortización del Adel. De Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (C).	167,508.72	167,508.72	0.00	167,508.72	0.00
D.- DEDUCCIONES					
Deducción por Adel. Directo		75.85	1,510.61	1,586.46	0.00
Deducción por Adel. De Materiales		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (D).		75.85	1,510.61	1,586.46	0.00
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - C - D)	1,507,578.51	1,462,301.66	361,728.89	1,824,030.55	817.33
E.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
SUB TOTAL	1,507,578.51	1,462,301.66	361,728.89	1,824,030.55	817.33
IGV 18% (SUBTOTAL x 18%)	271,364.13	263,214.30	65,111.20	328,325.50	147.12
TOTAL (E)	1,778,942.64	1,725,515.96	426,840.09	2,152,356.05	964.45
TOTAL		1,725,515.96	S/ 426,840.09	2,152,356.05	964.45

% DE AVANCE EJECUTADO : 17.46%

% DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : 99.95%

% DE AVANCE PROGRAMADO : 5.13%

% DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO : 100.00%


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714

321

CONTROL FINANCIERO - VALORIZACIÓN N° 06

OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

DEPARTAMENTO: ICA **DISTRITO:** SAN JOSE DE LOS MOLINOS

MONTO DEL CONTRATO: S/. 1,976,602.93 CON IGV S/. 1,675,087.23 SIN IGV

CONCEPTO	VAL N° 06
1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE:	
- Monto bruto valorizado sin reajuste	S/ 292,463.36
2.- REAJUSTE DE VALORIZACIÓN:	
- Monto bruto por reajuste	S/ 70,776.14
- Retención por retraso en la obra	S/ -
3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1 + 2):	S/ 363,239.50
4.- DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE:	
- Por Amortización Adelanto Directo	S/ 1,510.61
- Por Amortización Adelanto de Materiales	S/ -
5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3 - 4):	S/ 361,728.89
6.- AMORTIZACIÓN POR ADELANTOS:	
- En Efectivo Adelanto Directo	S/ -
- En Efectivo Adelanto de Materiales	S/ -
7.- OTROS:	
- Otros	S/ -
8.- MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. (5 - 6 + 7):	S/ 361,728.89
9.- IMPUESTO I.G.V. (18%):	S/ 65,111.20
10.- MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (8 + 9):	S/ 426,840.09
11.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA:	
Penalidad = 2 UIT (Ausencia del Ing. residente y/o personal permanente en obra - CARTA N° 010-2022-CONSORCIO ASWAN/RC)	S/ 9,200.00
- Item n.	S/ -
12.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (10 - 11):	S/ 417,640.09

NOTA: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2022 = S/. 4 600 ; Decreto Supremo N° 398-2021-EF

% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	99.95%
% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%


Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714

VALORIZACION DE OB. N° 06 (Del 09 DE AGOSTO DE 2022 al 09 DE AGOSTO DE 2022)

OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA CASONA DE BOMBERO DE AGUAS RENDIALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALACARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

Inicio contractual: 13/08/2021
 Plazo de ejecución: 120 días calendario
 Suspensión del plazo: 10/12/2021 al 08/08/2022
 Término contractual: 10/12/2021
 Nueva fecha de término: 9/08/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 CONTRATISTA: CONSORCIO GALA
 SUBSISTENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SARASTIZAGAL
 JEFE DE SUPERVISIÓN: ING. MARTHA ORMEÑO APRICANA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO			PARCIAL (M/)	ANTERIOR ACUMULADO			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
			METRADO	P.U. (M/)	%		METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	188.62	107.17	-	20,000.07	188.62	20,000.07	-	0/	-	0.00%	188.62	20,000.07	100.00%	-	0/	0.00%
01.01	CASITA PARA OFICINA GUARDIANA Y ALMACEN	und	1.00	1,972.22	-	1,972.22	1.00	1,972.22	-	0/	-	0.00%	1.00	1,972.22	100.00%	-	0/	0.00%
02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EN BARRERA 3 KM 2.40	m2	1.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	20,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
03	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	1.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	20,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	m2	1.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	20,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
03.02	ALERE TEMPORAL	m2	1.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	20,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
03.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	m2	1.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	20,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	20,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
03.04	COSTO DE ATENCION SOCIAL	m2	1.00	16,873.08	-	16,873.08	1.00	16,873.08	-	0/	-	0.00%	1.00	16,873.08	100.00%	-	0/	0.00%
03.05	SERVICIO DE BARRIO PORTAL TIPO DUAL O BARRIO	m2	1.00	6,000.00	-	6,000.00	1.00	6,000.00	-	0/	-	0.00%	1.00	6,000.00	100.00%	-	0/	0.00%
04	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	m2	4.00	440.00	-	1,760.00	4.00	1,760.00	-	0/	-	0.00%	4.00	1,760.00	100.00%	-	0/	0.00%
04.01	ELABORACION DE PLANIFICACION Y ADECUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	m2	1.00	6,778.67	-	6,778.67	1.00	6,778.67	-	0/	-	0.00%	1.00	6,778.67	100.00%	-	0/	0.00%
04.02	OPACIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD	m2	1.00	3,389.83	-	3,389.83	1.00	3,389.83	-	0/	-	0.00%	1.00	3,389.83	100.00%	-	0/	0.00%
04.03	SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	m2	1.00	1,016.65	-	1,016.65	1.00	1,016.65	-	0/	-	0.00%	1.00	1,016.65	100.00%	-	0/	0.00%
04.04	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	3,303.50	-	3,303.50	1.00	3,303.50	-	0/	-	0.00%	1.00	3,303.50	100.00%	-	0/	0.00%
04.05	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	m2	1.00	3,480.00	-	3,480.00	1.00	3,480.00	-	0/	-	0.00%	1.00	3,480.00	100.00%	-	0/	0.00%
05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	m2	1.00	1,150.00	-	1,150.00	1.00	1,150.00	-	0/	-	0.00%	1.00	1,150.00	100.00%	-	0/	0.00%
06	CAMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION	m2	1.00	1,150.00	-	1,150.00	1.00	1,150.00	-	0/	-	0.00%	1.00	1,150.00	100.00%	-	0/	0.00%
06.01	CAMARA HUMEDA	m2	1.00	1,150.00	-	1,150.00	1.00	1,150.00	-	0/	-	0.00%	1.00	1,150.00	100.00%	-	0/	0.00%
06.02	CAMARA HUMEDA	m2	1.00	1,150.00	-	1,150.00	1.00	1,150.00	-	0/	-	0.00%	1.00	1,150.00	100.00%	-	0/	0.00%
07	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	21.73	6.38	-	12.17	21.73	12.17	-	0/	-	0.00%	21.73	12.17	100.00%	-	0/	0.00%
07.01	DESBRIDE Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21.73	3.38	-	73.45	21.73	73.45	-	0/	-	0.00%	21.73	73.45	100.00%	-	0/	0.00%
07.02	TRAZO Y REANUNTEO	m2	1.00	21,188.44	-	21,188.44	1.00	21,188.44	-	0/	-	0.00%	1.00	21,188.44	100.00%	-	0/	0.00%
07.03	TRATAMIENTO Y DESMOCION DE LA ESTRUCTURA DE CAMARA HUMEDA	m3	94.51	39.74	-	3,755.83	94.51	3,755.83	-	0/	-	0.00%	94.51	3,755.83	100.00%	-	0/	0.00%
08	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA FALSO ANILLO TIPO CAMION (EXCAVACION PROFUNDA)	m3	148.86	241.66	-	35,925.18	148.86	35,925.18	-	0/	-	0.00%	148.86	35,925.18	100.00%	0.00	0/	0.00%
08.01	REFRANQUEO DE FONDO DE ESTRUCTURA	m3	21.73	2.45	-	53.69	21.73	53.69	-	0/	-	0.00%	21.73	53.69	100.00%	8.00	0/	0.88%
08.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE EN CLOQUETE DE 1983 + CARGADOR FRONTAL C-150	m3	109.84	22.26	-	2,442.78	109.84	2,442.78	-	0/	-	0.00%	109.84	2,442.78	100.00%	-	0/	0.00%
08.03	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.04	SOLADO (C-20) 1983/1984	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.05	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.06	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.07	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.08	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.09	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.10	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.11	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.12	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.13	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.14	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.15	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.16	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.17	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.18	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.19	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.20	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.21	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.22	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.23	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.24	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.25	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.26	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.27	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.28	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.29	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.30	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.31	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.32	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.33	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.34	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%
08.35	CONCRETO SIMPLE	m3	21.73	23.34	-	507.18	21.73	507.18	-	0/	-	0.00%	21.73	507.18	100.00%	-	0/	0.00%

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR ACUMULADO			AVANCES			ACUMULADO			SALDO						
		UNID	METRAO	P.V. (P/I)	METRAO	VALORIZ.	%	METRAO	VALORIZ.	%	METRAO	VALORIZ.	%	METRAO	VALORIZ.	%				
04.02	PORTICOS PARA INTIMA DE CAL EN CANAL DE BOMBO	unf	1.00	5,000.00				0.00	4,000.00	-	0.20	5/	1,000.00	20.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	5/	0.00%
04.03	SUBMONTADO E INSTALACION DE PORTICO METALICO PARA INTIMA DE CAL																			
04.04	CANAL DE BOMBO																			
04.05	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	78.37	78.37				78.37	78.37	-	-	5/	-	0.00%	78.37	78.37	100.00%	-	5/	0.00%
04.06	IMPRESION DEL TERRENO FINAL	m2	27.47	65.58				27.47	1,801.48	-	-	5/	-	0.00%	27.47	1,801.48	100.00%	-	5/	0.00%
04.07	TRAZO Y REPLANTEO FINAL																			
04.08	RENOVIACIONES																			
04.09	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CANCHA DE BOMBO	m3	0.00	338.75				291.33	291.33	-	-	5/	-	0.00%	0.00	291.33	100.00%	-	5/	0.00%
04.10	DEMOLICION DE CIMENTOS CONCRETOS DE CANCHA DE BOMBO	m3	4.79	338.75				1,622.61	1,622.61	-	-	5/	-	0.00%	4.79	1,622.61	100.00%	-	5/	0.00%
04.11	DEMOLICION DE FALSO PISO DE CANCHA DE BOMBO	m3	4.26	338.75				1,443.08	1,443.08	-	-	5/	-	0.00%	4.26	1,443.08	100.00%	-	5/	0.00%
04.12	DEMOLICION DE BORDO DE CANCHA DE BOMBO	m3	0.00	338.75				338.38	338.38	-	-	5/	-	0.00%	0.00	338.38	100.00%	-	5/	0.00%
04.13	DEMOLICION DE MURO DE ALMAGUERA DE CANCHA DE BOMBO	m3	5.63	338.75				1,907.19	1,907.19	-	-	5/	-	0.00%	5.63	1,907.19	100.00%	-	5/	0.00%
04.14	DEMOLICION DE LOSA ALGEBRA DE CANCHA DE BOMBO	m3	4.92	338.75				1,666.65	1,666.65	-	-	5/	-	0.00%	4.92	1,666.65	100.00%	-	5/	0.00%
04.15	DEMOLICION DE PUERTAS	m2	0.36	20.97				188.28	188.28	-	-	5/	-	0.00%	0.36	188.28	100.00%	-	5/	0.00%
04.16	DEMOLICION DE VENTANAS	m2	1.92	8.39				16.11	16.11	-	-	5/	-	0.00%	1.92	16.11	100.00%	-	5/	0.00%
04.17	ALAMBRE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	m3	21.45	15.19				325.63	325.63	-	-	5/	-	0.00%	21.45	325.63	100.00%	-	5/	0.00%
04.18	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE EN VOLANTE DE 15M + CARGADOR FRONTAL D-150M	m3	25.74	22.28				573.40	573.40	-	-	5/	-	0.00%	25.74	573.40	100.00%	-	5/	0.00%
04.19	DEMOLICIONES																			
04.20	DEMOLICION DE TUBERIA DE APILACION PVC 200MM	m	11.80	50.01				613.72	613.72	-	-	5/	-	0.00%	11.80	613.72	100.00%	-	5/	0.00%
04.21	DEMOLICION DE PRODUCCION DE AGUAS DE 200MM A 110MM	unf	2.00	70.02				140.04	140.04	-	-	5/	-	0.00%	2.00	140.04	100.00%	-	5/	0.00%
04.22	DEMOLICION DE TUBERIA DE TRANSICION BRCA CANAPA 200MM	unf	1.00	70.02				70.02	70.02	-	-	5/	-	0.00%	1.00	70.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.23	DEMOLICION DE TUBERIA DE AGUAS DE 200MM	m	18.64	44.88				836.84	836.84	-	-	5/	-	0.00%	18.64	836.84	100.00%	-	5/	0.00%
04.24	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.25	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.26	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.27	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.28	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.29	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.30	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.31	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.32	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.33	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.34	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.35	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.36	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.37	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.38	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.39	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.40	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.41	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.42	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.43	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.44	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.45	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.46	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.47	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.48	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.49	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.50	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.51	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.52	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.53	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.54	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01				100.02	100.02	-	-	5/	-	0.00%	2.00	100.02	100.00%	-	5/	0.00%
04.55	DEMOLICION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 9 2" 200	unf	2.00	50.01			</													

ITEM	DESCRIPCION	PRELIMINAR			ANTERIOR ACUMULADO			ACTUAL			ACUMULADO			BALDO		
		UNID	METRADO	P.V. (P.1)	P.V. (P.2)	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ
05.05.01	CONCRETO C-4000 PARA PAVIMENTOS	m3	4.62	381.74	1.871.24	4.62	1.871.24	0.00%	-	-	0.00%	4.62	1.871.24	100.00%	0.00	0.00
05.05.02	ACERO CORRUGADO F-4200 PARA GRADOS	kg	352.33	5.11	1.800.43	352.33	1.800.43	0.00%	-	-	0.00%	352.33	1.800.43	100.00%	0.00	0.00
05.05.03	CONCRETO F-4000 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	14.88	54.52	811.28	14.88	811.28	0.00%	-	-	0.00%	14.88	811.28	100.00%	0.00	0.00
05.05.04	CONCRETO F-4000 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	5.08	381.74	1.871.24	5.08	1.871.24	0.00%	-	-	0.00%	5.08	1.871.24	100.00%	0.00	0.00
05.05.05	ACERO CORRUGADO F-4200 PARA GRADOS	kg	298.91	8.11	1.517.22	298.91	1.517.22	0.00%	-	-	0.00%	298.91	1.517.22	100.00%	0.00	0.00
05.05.06	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.32	54.52	181.01	3.32	181.01	0.00%	-	-	0.00%	3.32	181.01	100.00%	0.00	0.00
05.05.07	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.43	381.74	1.240.77	3.43	1.240.77	0.00%	-	-	0.00%	3.43	1.240.77	100.00%	0.00	0.00
05.05.08	ACERO F-4000 PARA COLUMNAS	kg	737.34	5.44	4.911.13	737.34	4.911.13	0.00%	-	-	0.00%	737.34	4.911.13	100.00%	0.00	0.00
05.05.09	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	37.18	88.48	2.247.81	37.18	2.247.81	0.00%	-	-	0.00%	37.18	2.247.81	100.00%	0.00	0.00
05.05.10	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.03	495.28	1.500.78	3.03	1.500.78	0.00%	-	-	0.00%	3.03	1.500.78	100.00%	0.00	0.00
05.05.11	ACERO F-4000 PARA VIGAS	kg	189.12	5.44	978.74	189.12	978.74	0.00%	-	-	0.00%	189.12	978.74	100.00%	0.00	0.00
05.05.12	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	8.01	88.48	484.20	8.01	484.20	0.00%	-	-	0.00%	8.01	484.20	100.00%	0.00	0.00
05.05.13	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	1.21	381.74	474.17	1.21	474.17	0.00%	-	-	0.00%	1.21	474.17	100.00%	0.00	0.00
05.05.14	ACERO F-4000 PARA VIGAS	kg	21.78	48.08	1.003.62	21.78	1.003.62	0.00%	-	-	0.00%	21.78	1.003.62	100.00%	0.00	0.00
05.05.15	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	198.00	2.25	441.00	198.00	441.00	0.00%	-	-	0.00%	198.00	441.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.16	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	109.58	3.78	684.81	109.58	684.81	0.00%	-	-	0.00%	109.58	684.81	100.00%	0.00	0.00
05.05.17	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	1.91	388.68	708.32	1.91	708.32	0.00%	-	-	0.00%	1.91	708.32	100.00%	0.00	0.00
05.05.18	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	84.57	28.38	2.484.67	84.57	2.484.67	0.00%	-	-	0.00%	84.57	2.484.67	100.00%	0.00	0.00
05.05.19	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	21.78	41.25	888.43	21.78	888.43	0.00%	-	-	0.00%	21.78	888.43	100.00%	0.00	0.00
05.05.20	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	31.33	53.87	1.688.00	31.33	1.688.00	0.00%	-	-	0.00%	31.33	1.688.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.21	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	35.58	18.14	574.28	35.58	574.28	0.00%	-	-	0.00%	35.58	574.28	100.00%	0.00	0.00
05.05.22	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	24.43	31.15	788.99	24.43	788.99	0.00%	-	-	0.00%	24.43	788.99	100.00%	0.00	0.00
05.05.23	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	2.00	688.00	1.388.00	2.00	1.388.00	0.00%	-	-	0.00%	2.00	1.388.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.24	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	1.00	688.00	688.00	1.00	688.00	0.00%	-	-	0.00%	1.00	688.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.25	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00%	-	-	0.00%	350.00	350.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.26	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00%	-	-	0.00%	350.00	350.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.27	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	24.43	17.53	308.11	24.43	308.11	0.00%	-	-	0.00%	24.43	308.11	100.00%	0.00	0.00
05.05.28	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	40.99	18.57	802.17	40.99	802.17	0.00%	-	-	0.00%	40.99	802.17	100.00%	0.00	0.00
05.05.29	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	43.58	18.44	854.88	43.58	854.88	0.00%	-	-	0.00%	43.58	854.88	100.00%	0.00	0.00
05.05.30	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	13.88	28.62	387.38	13.88	387.38	0.00%	-	-	0.00%	13.88	387.38	100.00%	0.00	0.00
05.05.31	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	27.47	48.43	1.247.88	27.47	1.247.88	0.00%	-	-	0.00%	27.47	1.247.88	100.00%	0.00	0.00
05.05.32	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.00	105.84	317.82	3.00	317.82	0.00%	-	-	0.00%	3.00	317.82	100.00%	0.00	0.00
05.05.33	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	1.00	138.00	138.00	1.00	138.00	0.00%	-	-	0.00%	1.00	138.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.34	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.00	112.84	338.82	3.00	338.82	0.00%	-	-	0.00%	3.00	338.82	100.00%	0.00	0.00
05.05.35	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	1.00	181.07	181.07	1.00	181.07	0.00%	-	-	0.00%	1.00	181.07	100.00%	0.00	0.00
05.05.36	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	2.00	288.51	577.02	2.00	577.02	0.00%	-	-	0.00%	2.00	577.02	100.00%	0.00	0.00
05.05.37	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.00	154.47	463.41	3.00	463.41	0.00%	-	-	0.00%	3.00	463.41	100.00%	0.00	0.00
05.05.38	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	2.00	38.00	78.00	2.00	78.00	0.00%	-	-	0.00%	2.00	78.00	100.00%	0.00	0.00
05.05.39	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	38.04	0.97	37.87	38.04	37.87	0.00%	-	-	0.00%	38.04	37.87	100.00%	0.00	0.00
05.05.40	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	20.28	2.78	58.41	20.28	58.41	0.00%	-	-	0.00%	20.28	58.41	100.00%	0.00	0.00
05.05.41	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	20.28	3.58	72.84	20.28	72.84	0.00%	-	-	0.00%	20.28	72.84	100.00%	0.00	0.00
05.05.42	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	35.88	241.88	8.824.88	35.88	8.824.88	0.00%	-	-	0.00%	35.88	8.824.88	100.00%	0.00	0.00
05.05.43	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.38	37.88	127.81	3.38	127.81	0.00%	-	-	0.00%	3.38	127.81	100.00%	0.00	0.00
05.05.44	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	3.88	3.28	12.81	3.88	12.81	0.00%	-	-	0.00%	3.88	12.81	100.00%	0.00	0.00
05.05.45	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	28.53	38.74	1.173.88	28.53	1.173.88	0.00%	-	-	0.00%	28.53	1.173.88	100.00%	0.00	0.00
05.05.46	CONCRETO F-4000 PARA CIMENTACION	m3	17.28	7.53	130.24	17.28	130.24	0.00%	-	-	0.00%	17.28	130.24	100.00%	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	PRELIMINARIO				ANTERIORES ACUMULADO				AVANCES				ACUMULADO				BALDO			
		UNID	METRADO	P.U. (M)	PARCIAL (M)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	
05.02.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADO DE COMPACTACION	m3	1.72	42.85	74.30																
05.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE C/VALQUETE DE UNO - CAMARON FRONTAL D=4.0M	m3	17.34	22.28	386.34																
05.02.08	CONCRETO ARMADO																				
05.03.01	FALSO ANILLO TIPO CAMERON																				
05.03.01.01	ENCORRADO Y DEBENCORRADO METALICO DE MUROS UNA CARA VENTA	m2	62.08	130.48	8102.12																
05.03.01.02	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	222.48	5.11	1200.17																
05.03.01.03	CONCRETO F C=210 kg/cm2 EN FALSO ANILLO TIPO CAMERON	m3	6.21	381.74	2246.41																
05.03.01.04	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	88.88	5.11	450.18																
05.03.01.05	ENCORRADO Y DEBENCORRADO PARA ZAPATAS	m2	6.72	54.52	368.37																
05.03.01.06	CONCRETO F C=210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.31	381.74	885.62																
05.03.01.07	LOSA DE CIMENTACION																				
05.03.01.08	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	338.81	5.11	1694.44																
05.03.01.09	ENCORRADO Y DEBENCORRADO PARA LOSA DE CIMENTACION	m2	3.30	54.52	179.92																
05.03.01.10	CONCRETO F C=210 kg/cm2 EN LOSA DE CIMENTACION	m3	3.72	381.74	1345.67																
05.03.01.11	VIGA DE CIMENTACION																				
05.03.01.12	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	328.32	5.11	1677.72																
05.03.01.13	ENCORRADO Y DEBENCORRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	18.64	54.52	1027.18																
05.03.01.14	CONCRETO F C=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	3.77	381.74	1340.78																
05.03.01.15	COLUMNA																				
05.03.01.16	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	478.08	5.44	2600.85																
05.03.01.17	ENCORRADO Y DEBENCORRADO DE COLUMNAS	m2	23.84	69.40	1455.55																
05.03.01.18	CONCRETO F C=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	1.70	381.74	648.96																
05.03.01.19	VIGAS																				
05.03.01.20	ACERO CORRUGADO F1=4000 kg/m2 GRADO 60	kg	213.13	5.44	1159.44																
05.03.01.21	ENCORRADO Y DEBENCORRADO EN VIGAS	m2	3.87	69.40	221.85																

Martha Omeño Aparicio
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

ITEM	DESCRIPCION	UNID	METRADO	P.O. (m³)	P.O. (m³)	ANTERIOR ACUMULADO			AVANCES			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%	METRADO	VALORIZ	%
07 02	DEMOLICION DE MONTAJES	m3	115	338.75	338.75	115	338.75	-	-	338.75	100.00%	-	-	0.00%			
07 02 01	DEMOLICION DE MUROS DE ALAMBRE DE CERCOS PERIMETRICOS	m3	8.34	338.75	2,147.68	8.34	2,148.32	-	-	2,148.32	99.94%	0.00	1.36	0.00%			
07 02 02	DEMOLICION DE MUROS DE CEMENTO CORRIDO DE CERCOS PERIMETRICOS	m3	5.64	338.75	1,978.30	5.64	1,978.30	-	-	1,978.30	100.00%	-	-	0.00%			
07 02 03	DEMOLICION DE VIGAS DE CERCOS PERIMETRICOS	m3	0.83	338.75	273.41	0.83	211.89	-	-	211.89	99.33%	0.00	0.83	0.00%			
07 02 04	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CERCOS PERIMETRICOS	m3	0.83	338.75	168.48	0.83	165.03	-	-	165.03	99.33%	0.00	0.83	0.00%			
07 02 05	ACERADO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	m3	13.91	15.98	211.29	13.91	211.19	-	-	211.19	99.95%	0.01	0.18	0.00%			
07 02 06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLANTE DE 1800 - CARGADOR FRONTAL D=5'00	m3	15.98	22.26	371.45	15.98	371.72	-	-	371.72	99.87%	0.01	0.13	0.00%			
07 03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	178.45	241.88	420.33	178.45	420.33	-	-	420.33	100.00%	-	-	0.00%			
07 03 01	SICATIZACION MANUAL DE ZANJAS PARA PISO ANILLO TIPO CARRON (EDIFICACION PROPIA)	m3	20.83	37.88	786.02	20.83	786.02	-	-	786.02	100.01%	-	-	-0.01%			
07 03 02	REFINO Y REVELACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	13.28	38.14	76.02	13.28	76.02	-	-	76.02	100.00%	-	-	0.00%			
07 03 03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.89	38.14	76.02	1.89	76.02	-	-	76.02	100.00%	-	-	0.00%			
07 03 04	COMPACTACION DE SUBGRANTE	m2	148.70	7.55	1,123.14	148.70	1,123.14	-	-	1,123.14	100.00%	-	-	0.00%			
07 03 05	SUBGRANTE Y COLACION DE PAVIMENTO INCOMPACTACION	m3	14.88	42.05	630.82	14.88	630.82	-	-	630.82	99.97%	0.00	0.18	0.00%			
07 03 06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLANTE DE 1800 - CARGADOR FRONTAL D=5'00	m3	13.94	22.26	310.58	13.94	310.58	-	-	310.58	100.00%	-	-	0.00%			
07 04	CONCRETO SIMPLE	m3	83.27	25.70	83.27	83.27	83.27	-	-	83.27	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 01	CONCRETO ARMADO	m3	1,282.39	5.11	6,493.82	1,282.39	6,493.82	-	-	6,493.82	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 02	ACERO CORRUGADO F1x 4000 12mm GRADO 60	m2	310.48	139.45	40,511.63	310.48	40,511.63	-	-	40,511.63	99.99%	0.00	0.01	0.00%			
07 04 03	CONCRETO C-200 RIGIDO EN PISO ANILLO TIPO CARRON	m3	31.05	281.14	11,228.03	31.05	11,228.03	-	-	11,228.03	99.99%	0.00	0.01	0.00%			
07 04 04	ACERO CORRUGADO F1x 4000 12mm GRADO 60	m2	448.30	5.11	2,285.84	448.30	2,285.84	-	-	2,285.84	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 05	CONCRETO C-200 RIGIDO PARA ZANJAS	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 06	CONCRETO C-200 RIGIDO PARA PAVIMENTOS	m3	4,178.10	381.74	17,185.10	4,178.10	17,185.10	-	-	17,185.10	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 07	VIGA DE CIMENTACION	m3	1,897.73	5.11	10,208.42	1,897.73	10,208.42	-	-	10,208.42	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 08	ACERO CORRUGADO F1x 4000 12mm GRADO 60	m2	108.48	54.52	5,914.33	108.48	5,914.33	-	-	5,914.33	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 09	CONCRETO C-200 RIGIDO EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	21.32	381.74	7,712.30	21.32	7,712.30	-	-	7,712.30	99.99%	0.00	0.01	0.00%			
07 04 10	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	8.57	406.28	3,454.55	8.57	3,454.55	-	-	3,454.55	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 11	ACERO CORRUGADO F1x 4000 12mm GRADO 60	m2	448.30	5.11	2,285.84	448.30	2,285.84	-	-	2,285.84	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 12	CONCRETO C-200 RIGIDO EN VIGAS	m3	28.10	54.52	1,537.75	28.10	1,537.75	-	-	1,537.75	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 13	ACERO CORRUGADO F1x 4000 12mm GRADO 60	m2	2.18	381.74	832.34	2.18	832.34	-	-	832.34	99.77%	0.00	1.46	0.00%			
07 04 14	MURO DE LADRILLO DE 18 CM DE ESPESOR	m2	1,898.00	53.91	10,098.00	1,898.00	10,098.00	-	-	10,098.00	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 15	REVESTIMIENTO	m2	84.57	29.26	2,484.67	84.57	2,484.67	-	-	2,484.67	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 16	CONCRETO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 17	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 18	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 19	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 20	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 21	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 22	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 23	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 24	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 25	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 26	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 27	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 28	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 29	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 30	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 31	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 32	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 33	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 34	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 35	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 36	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 37	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 38	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 39	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 40	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 41	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 42	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 43	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 44	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 45	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 46	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 47	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 48	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 49	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52	1,831.87	33.80	1,831.87	-	-	1,831.87	100.00%	-	-	0.00%			
07 04 50	CONCRETO EN COLUMNAS F1x 210 12mm	m3	33.80	54.52													

31

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PREL		P.U. (\$/t)	PARCIAL (\$/t)	ANTERIOR ACUMULADO			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
			METRADO	%			METRADO	%	VALORIZ	METRADO	%	VALORIZ	METRADO	%	VALORIZ	METRADO	%	VALORIZ	
08 02	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	gr	1.00	-	24.488.89	24.488.89	0.70	-	17.148.87	0.30	30.00%	7.348.89	1.00	100.00%	24.488.89	100.00%	-	0.00%	-
08 03	POZO A TIERRA	unf	1.00	-	4.475.85	4.475.85	1.00	-	4.475.85	-	0.00%	-	1.00	100.00%	4.475.85	100.00%	-	0.00%	-
08 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENERO DE 240V	unf	1.00	-	89.721.91	89.721.91	0.75	-	67.241.83	0.25	25.00%	22.480.08	1.00	100.00%	89.721.91	100.00%	-	0.00%	-
08 05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 03 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBAS) DE 50 HP	unf	1.00	-	277.482.08	277.482.08	0.75	-	208.086.55	0.25	25.00%	69.395.52	1.00	100.00%	277.482.08	100.00%	-	0.00%	-
08 06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	unf	1.00	-	11.482.38	11.482.38	0.75	-	8.611.77	0.25	25.00%	2.870.58	1.00	100.00%	11.482.38	100.00%	-	0.00%	-
08 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELÉCTRICOS EN CÁMARA BOMB. DESMQUE CROCI	gr	1.00	-	182.194.08	182.194.08	0.75	-	138.645.50	0.25	25.00%	43.548.58	1.00	100.00%	182.194.08	100.00%	-	0.00%	-
08 08	SUMINISTRO. MONTAJE E INSTALACION DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	gr	1.00	-	103.340.02	103.340.02	0.80	-	82.094.01	0.40	40.00%	41.338.01	1.00	100.00%	103.340.02	100.00%	-	0.00%	-
08 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MISOROR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MAPO PARA COLOCACION	gr	1.00	-	2.990.28	2.990.28	0.50	-	1.295.10	0.50	50.00%	1.695.18	1.00	100.00%	2.990.28	100.00%	-	0.00%	-
08 10	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	gr	1.00	-	45.099.70	45.099.70	0.92	-	42.318.72	0.08	8.00%	3.879.98	1.00	100.00%	48.988.78	100.00%	-	0.00%	-
10 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 600MM	m	19.85	-	8.117.89	8.117.89	19.85	-	8.117.89	-	0.00%	-	19.85	100.00%	8.117.89	100.00%	-	0.00%	-
10 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO BRINDADO DE 600MM X 45°	unf	3.00	-	2.130.00	2.130.00	3.00	-	2.130.00	-	0.00%	-	3.00	100.00%	2.130.00	100.00%	-	0.00%	-
10 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE AIRE DE 9" 1"	unf	1.00	-	321.89	321.89	1.00	-	321.89	-	0.00%	-	1.00	100.00%	321.89	100.00%	-	0.00%	-
10 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCION (CHICK) BRINDADA DE CEMENTO LEFLO GORRAM	unf	1.00	-	1.591.23	1.591.23	1.00	-	1.591.23	-	0.00%	-	1.00	100.00%	1.591.23	100.00%	-	0.00%	-
10 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE ACERO BRINDADO DE 600MM	unf	1.00	-	334.79	334.79	1.00	-	334.79	-	0.00%	-	1.00	100.00%	334.79	100.00%	-	0.00%	-
11 01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	gr	1.00	-	58.873.38	58.873.38	0.80	-	47.788.84	0.20	20.00%	11.084.54	1.00	100.00%	58.873.38	100.00%	-	0.00%	-
11 02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	gr	1.00	-	8.000.00	8.000.00	0.80	-	6.400.00	0.20	20.00%	1.600.00	1.00	100.00%	8.000.00	100.00%	-	0.00%	-
12 01	CANAL REVESTIDO	m2	350.00	-	1.461.00	1.461.00	350.00	-	1.461.00	-	0.00%	-	350.00	100.00%	1.461.00	100.00%	-	0.00%	-
12 02	TRAZO Y REPUNTO	m2	350.00	-	1.253.00	1.253.00	350.00	-	1.253.00	-	0.00%	-	350.00	100.00%	1.253.00	100.00%	-	0.00%	-
12 03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	31.50	-	38.74	38.74	31.50	-	38.74	-	0.00%	-	31.50	100.00%	38.74	100.00%	-	0.00%	-
12 04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	297.00	-	2.889.81	2.889.81	297.00	-	2.889.81	-	0.00%	-	297.00	100.00%	2.889.81	100.00%	-	0.00%	-
12 05	PROFILADO DE TALUD	m2	435.00	-	15.19	15.19	435.00	-	15.19	-	0.00%	-	435.00	100.00%	15.19	100.00%	-	0.00%	-
12 06	CORTE DE TALUD Y FONDO DE CANAL	m3	123.10	-	2.742.67	2.742.67	123.10	-	2.742.67	-	0.00%	-	123.10	100.00%	2.742.67	100.00%	-	0.00%	-
12 07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCULOQUETE DE 10M3 - CARPAJON FRONTAL C+5.0M	m3	123.10	-	2.742.67	2.742.67	123.10	-	2.742.67	-	0.00%	-	123.10	100.00%	2.742.67	100.00%	-	0.00%	-
13 01	CONCRETO SIMPLE	m3	19.31	-	605.79	605.79	19.31	-	605.79	-	0.00%	-	19.31	100.00%	605.79	100.00%	-	0.00%	-
13 02	ENCOFRADO Y DESMCOFRADO DE CANAL EN JUNTAS	m3	28.70	-	9.833.89	9.833.89	28.70	-	9.833.89	-	0.00%	-	28.70	100.00%	9.833.89	100.00%	-	0.00%	-
13 03	CONCRETO F+CH3 AGUAS EN CANAL	m3	28.70	-	9.833.89	9.833.89	28.70	-	9.833.89	-	0.00%	-	28.70	100.00%	9.833.89	100.00%	-	0.00%	-
13 04	ACABADO PULIDO DE CANAL CON MORTERO 1:2 E+1.5CM	m2	297.00	-	8.427.08	8.427.08	297.00	-	8.427.08	-	0.00%	-	297.00	100.00%	8.427.08	100.00%	-	0.00%	-
13 05	OTROS	m	143.50	-	18.87	18.87	143.50	-	18.87	-	0.00%	-	143.50	100.00%	18.87	100.00%	-	0.00%	-
13 06	MATER. STOP DE RECUBRIMIENTO DE 8" PROYECTADA Y COLOCADO DE JUNTA	m	143.50	-	18.87	18.87	143.50	-	18.87	-	0.00%	-	143.50	100.00%	18.87	100.00%	-	0.00%	-
13 07	JUNTA CON BELLO ELASTOMERICO 1"	m	143.50	-	58.68	58.68	143.50	-	58.68	-	0.00%	-	143.50	100.00%	58.68	100.00%	-	0.00%	-
13 08	COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 1MM	m2	297.00	-	5.247.89	5.247.89	297.00	-	5.247.89	-	0.00%	-	297.00	100.00%	5.247.89	100.00%	-	0.00%	-
13 09	CURADO DE CONCRETO	m2	281.00	-	253.17	253.17	281.00	-	253.17	-	0.00%	-	281.00	100.00%	253.17	100.00%	-	0.00%	-
13 10	CANALIZACION DE AGUAS INPORTICO	m	253.17	-	253.17	253.17	253.17	-	253.17	-	0.00%	-	253.17	100.00%	253.17	100.00%	-	0.00%	-
13 11	CANALETA	kg	2.44	-	12.54	12.54	2.44	-	12.54	-	0.00%	-	2.44	100.00%	12.54	100.00%	-	0.00%	-
13 12	ACERO CORRUADO F+CH3 AGUAS GRADO 80	m	2.44	-	12.54	12.54	2.44	-	12.54	-	0.00%	-	2.44	100.00%	12.54	100.00%	-	0.00%	-
13 13	ENCOFRADO Y DESMCOFRADO DE CANALETA	m2	0.35	-	11.89	11.89	0.35	-	11.89	-	0.00%	-	0.35	100.00%	11.89	100.00%	-	0.00%	-
13 14	CONCRETO F+CH3 AGUAS EN CANALETA	m3	0.02	-	8.78	8.78	0.02	-	8.78	-	0.00%	-	0.02	100.00%	8.78	100.00%	-	0.00%	-
13 15	REJAS	unf	1.00	-	4.141.18	4.141.18	1.00	-	4.141.18	-	0.00%	-	1.00	100.00%	4.141.18	100.00%	-	0.00%	-
13 16	PORTICOS INCOLEAS	unf	1.00	-	3.990.38	3.990.38	1.00	-	3.990.38	-	0.00%	-	1.00	100.00%	3.990.38	100.00%	-	0.00%	-
13 17	PORTICOS INCOLEAS	unf	1.00	-	3.990.38	3.990.38	1.00	-	3.990.38	-	0.00%	-	1.00	100.00%	3.990.38	100.00%	-	0.00%	-
14 01	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL POR COVID-19 EN EL TRABAJO	m	4.00	-	5.000.00	5.000.00	4.00	-	5.000.00	-	0.00%	-	4.00	100.00%	5.000.00	100.00%	-	0.00%	-
14 02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO	m	4.00	-	5.000.00	5.000.00	4.00	-	5.000.00	-	0.00%	-	4.00	100.00%	5.000.00	100.00%	-	0.00%	-
14 03	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	m	4.00	-	5.000.00	5.000.00	4.00	-	5.000.00	-	0.00%	-	4.00	100.00%	5.000.00	100.00%	-	0.00%	-
14 04	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO	m	4.00	-	5.000.00	5.000.00	4.00	-	5.000.00	-	0.00%	-	4.00	100.00%	5.000.00	100.00%	-	0.00%	-

ITEM	DESCRIPCION	PREPUESTO		ANTERIOR ACUMULADO				AVANCES				ACUMULADO				BALDO	
		UNID	METRADO	P.V. (M/)	P.A. (M/)	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%	METRADO	VALORIZ.	%
14.01.03	MANIO DE LA REGISTRO DE SALUD	mas	4.00	433.50	172.00	4.00	172.00	-	-	-	0.00%	4.00	172.00	100.00%	-	-	0.00%
14.01.04	ANILLOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION	gpo	1.00	740.23	740.23	1.00	740.23	-	-	-	0.00%	1.00	740.23	100.00%	-	-	0.00%
14.02	EVALUACION DE LA COMPUEN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIENDO AL CENTRO DE TRABAJO																
14.02.01	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	mas	4.00	3,000.00	12,000.00	4.00	12,000.00	-	-	-	0.00%	4.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%
14.02.02	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	gpo	1.00	573.81	573.81	1.00	573.81	-	-	-	0.00%	1.00	573.81	100.00%	-	-	0.00%
14.02.03	APLICACION DE PULVERAS DE ANTIHISTAMINICOS	mas	4.00	1,600.00	6,400.00	4.00	6,400.00	-	-	-	0.00%	4.00	6,400.00	100.00%	-	-	0.00%
14.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS																
14.03.01	IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS	unil	3.00	739.00	2,217.00	3.00	2,217.00	-	-	-	0.00%	3.00	2,217.00	100.00%	-	-	0.00%
14.03.02	ANILLOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANOS	mas	4.00	539.00	2,156.00	4.00	2,156.00	-	-	-	0.00%	4.00	2,156.00	100.00%	-	-	0.00%
14.04	IMPLEMENTACION DE PROTECCION COLECTIVA																
14.04.01	IMPLEMENTACION DE PROTECCION COLECTIVA	unil	4.00	54.00	216.00	4.00	216.00	-	-	-	0.00%	4.00	216.00	100.00%	-	-	0.00%
14.05	ASIGNACION DE PROTECCION INDIVIDUAL																
14.05.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PROFESIONAL DE SALUD	mas	4.00	150.00	600.00	4.00	600.00	-	-	-	0.00%	4.00	600.00	100.00%	-	-	0.00%
14.05.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	mas	4.00	341.70	1,367.12	4.00	1,367.12	-	-	-	0.00%	4.00	1,367.12	100.00%	-	-	0.00%
14.05.03	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL CLAVE Y CERRADO	mas	4.00	300.00	1,200.00	4.00	1,200.00	-	-	-	0.00%	4.00	1,200.00	100.00%	-	-	0.00%
COSTO DIRECTO				1,590,775.59	1,312,354.92				8/	277,420.67			1,589,995.59			776.19	
CUANTOS CUANTIALES 4.00000000%				4.00000000%	83,631.05				8/	11,106.72			63,600.00			31.03	
UTILIDADES 1.3%				1.30%	20,580.09				8/	3,810.56			20,570.00			10.09	
SUB TOTAL				1,675,037.23	1,391,566.54				8/	292,485.95			1,674,269.90			817.33	
IGV= 18%				18%	301,515.70				8/	52,643.40			301,368.58			147.12	
TOTAL				1,976,602.93	1,693,082.24			82.45%	8/	345,106.78	17.46%		1,978,588.48	99.93%		964.45	0.03%


Martha Ormazo Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714

GRÁFICO N° 1 EL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO vs EJECUTADO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

CONSORCIO GALA
ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZACAL
ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA


Suspensión del plazo : del 10/12/2021 al 08/08/2022
Nueva fecha de término : 9/08/2022

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA
DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

Inicio contractual : 13/08/2021
Término contractual : 10/12/2021
Plazo de ejecución : 120 días calend Días Calendarios

CONTROL DE VALORIZACIONES

PERIODO EVALUADO: DEL 09 AGOSTO 2022 AL 09 DE AGOSTO 2022



PLAZO DE EJECUCION (120 d.c)

PORCENTAJE DE AVANCE
% EJECUTADO ACUM. 99.95%
% PROGRAMADO ACUM. 100.00%

Martha Ormeño Aparcana
Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

312

RESUMEN DE METRADOS

del 09/12/2022 al 09/08/2022

PROYECTO : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

DEPARTAMENTO : ICA

PROVINCIA : ICA

DISTRITO : SAN JOSE DE LOS MOLINOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL VALOR. 6
04	CÁMARA HUMEDA Y CAMARA DE RECEPCION		
04.01	CÁMARA HUMEDA		
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	glb	1.00
04.01.01.03	TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE LA ESTRUCTURA DE CAMARA HUMEDA	m3	94.51
04.01.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO		
04.01.01.04	CONCRETO ARMADO		
04.01.01.04	LOSA MACIZA	kg	317.07
04.01.04.04.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	m2	20.50
04.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACISA (BUZONES-CAJAS-CAMARAS)	m3	4.77
04.01.04.04.03	CONCRETO F' C=280 kg/cm2 EN LOSA MACIZA (CEM. T II)		
04.01.06	ADITAMIENTOS VARIOS	m	5.00
04.01.06.01	ESCALERA DE F'G" DE PAR. 1° Y PASOS 3/4 A=0.50	und	1.00
04.01.06.03	TAPA METALICA 0.80X0.80 C/MECANISMO DE SEG.		
04.02	PORTICOS PARA SISTEMA DE IZAJE EN CAMARA DE BOMBEO	und	0.20
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE		
05	CASETA DE BOMBEO		
05.03	DESMONTAJES	und	1.00
05.03.07	DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO		
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELÉCTRICO	glb	0.30
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CAMARA DE BOMBEO DESAGUE	glb	0.30
08.02	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	und	0.25
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	und	0.25
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und	0.25
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	glb	0.25
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CAMARA BOMB. DESAGUE CBD-01	glb	0.40
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	glb	0.50
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MURO PARA COLOCACIÓN		
09	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	glb	0.08
09.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRODUCTO BIODEGRADABLE		
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL	glb	0.20
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.20
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES		
13	CAMARA DE REJAS INC/PORTICO		
13.01	CANALETAS	kg	2.44
13.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	m2	0.38
13.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA	m3	0.02
13.01.03	CONCRETO F' C=280 kg/cm2 EN CANALETA		
13.02	REJAS	und	1.00
13.02.01	REJAS		
13.03	PORTICOS INC/POLEAS	und	1.00
13.03.01	PORTICOS INC/POLEAS		


Martha Ormendo Aparacuta
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714

PLANILLA DE METRADOS

del 09/08/2022 al 09/08/2023

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA
DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	VALORIZACIÓN N° 06				Otras	Parcial	Total
				Largo	Ancho	Alto	Medidas			
04	CÁMARA HUMEDA Y CÁMARA DE RECEPCION									
04.01	CÁMARA HUMEDA									
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES									1.00
04.01.01.03	TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE LA ESTRUCTURA DE CAMARA HUMEDA	glb	1.00					1.00	1.00	94.51
04.01.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00 Vol		94.51				94.51	
04.01.04	CONCRETO ARMADO									
04.01.04.04	LOSA MACIZA									317.07
04.01.04.04.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	11.95	5.40	0.99			64.14	64.14	
	Acero Horizontal Ø 1/2"		61.61	4.13	0.99			252.92	252.92	
04.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACISA [BUZONES-CAJAS-CAMARA 1	m2	1.00 Area		16.00			16.00	16.00	
	CAMARA 2		0.00 Area		16.00			0.00	0.00	
	CAMARA DE RECEPCION		1.00 Area		4.50			4.50	4.50	
04.01.04.04.03	CONCRETO F'c=280 kg/cm2 EN LOSA MACIZA (CEM. T II)	m3	1.00 Area		18.86	0.20		3.77	3.77	4.77
	CAMARA 1		0.00 Area		21.24	0.20		0.00	0.00	
	CAMARA 2		1.00 Area		5.00	0.20		1.00	1.00	
04.01.06	AMBIENTE VARIOS	m								5.00
04.01.06.01	ESCALERA DE F'G' DE PAR. 1" Y PASOS 3/4 A=0.50		1.00	5.00					5.00	
04.01.06.03	TAPA METALICA 0.80X0.80 C/MECANISMO DE SEG.	und	1.00						1.00	
04.02	PORTICOS PARA SISTEMA DE IZAJE EN CAMARA DE BOMBEO									0.20
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICO METALICO PARA SISTEMA DE IZAJE	und	0.20						0.20	
05	CASITA DE BOMBEO									
05.03	DESMONTAJE									
05.03.07	DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO	und	1.00						1.00	

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 27114

VALORIZACIÓN N° 06									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	N° Veces	Medidas			Otros	Parcial	Total
				Largo	Ancho	Alto			
05.05	CONCRETO ARMADO								
05.05.16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
05.05.16.04	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01	pto							0.50
05.05.16.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X20A	pto	0.50					0.50	
05.05.16.06	ARTIFACTO FLUORESCENTE CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x40W	pto	1.00					1.00	
06	CASETA DE GUARDIANIA Y SERVICIO HIGIENICO		1.00					1.00	
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
06.02.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3							-0.0015
	VC-1		0.00	12.50	0.40	0.60		0.00	
	VC-2		0.00	2.41	0.25	0.60		0.00	
06.03	CONCRETO ARMADO								
06.03.13	COBERTURAS								
06.03.13.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA	m2							0.003
08	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO		0.00	Area	20.29		0.00	0.00	
08.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CAMARA DE BOMBEO	glb							0.30
			0.30				0.30	0.30	
08.02	EQUIPAMIENTO ELECTRICO	glb							0.30
			0.30				0.30	0.30	
08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 90KVA - 240V	und							0.25
			0.25				0.25	0.25	
08.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE 02 BOMBAS INMERSIBLE (MOTOR + BOMBA) DE 50 HP	und							0.25
			0.25				0.25	0.25	
08.06	MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO INC. INSTAL. HIDRAULICA	und							0.25
			0.25				0.25	0.25	
08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN CAMARA BOMB. DES	glb							0.25
			0.25				0.25	0.25	
08.08	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRIC	glb							0.40
			0.40				0.40	0.40	
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE MUF	glb							0.50
			0.50				0.50	0.50	

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	N° Veces	Medidas				Otros	Parcial	Total
				Largo	Ancho	Alto				
09	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									
09.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRODUCTO BIODEGRADABLE	glb								0.08
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL		0.08					0.08	0.08	
11.01	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES	glb								0.20
11.02	INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES	glb	0.20					0.20	0.20	
13	CAMARA DE REJAS		0.20					0.20	0.20	
13.01	CANALETAS									
13.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg								2.44
			9.00	0.15			0.56		0.76	
			2.00	1.50			0.56		1.68	
13.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA	m2	1.01	2.50	0.15				0.38	
13.01.03	CONCRETO F'c=280 kg/cm2 EN CANALETA	m3								0.02
			0.89	1.50	0.10	0.15			0.02	
13.02	REJAS									
13.02.01	REJAS	UND	1.00						1.00	
13.03	PORTICOS INCL./POLEAS									
13.03.01	PORTICOS INCL./POLEAS	UND	1.00						1.00	



 Martha Ormeno Aparcana

 INGENIERO CIVIL

 CIP N° 27114

303

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

PROVINCIA: ICA DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 108,816.92 Sin IGV

MONTOS DE LA OBRA CONTRATADO: S/ 1,976,802.93 Sin IGV

FECHA DE PRESUPUESTO BASE: 1 de Agosto de 2020

2

AREA GEOGRAFICA:

$$k = 0.179 \cdot (Mr/Mo) + 0.095 \cdot (Ar/Ao) + 0.055 \cdot (Mr/Mo) + 0.821 \cdot (Dr/Do) + 0.05 \cdot (Ir/Io)$$

Simbolo	Descripción	IU	Incid.	%	Io	AGO - 2020	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Julio 2022
M	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.179	100.000%	632.89	653.54	0.185	653.54	0.185	653.54	0.185	650.44	0.184
A	CACERO DE CONSTRUCCION CORRUG.	3	0.095	100.000%	571.93	819.35	0.136	818.31	0.136	794.85	0.135	831.00	0.138
M	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	48	0.055	100.000%	382.27	402.00	0.058	400.24	0.057	396.32	0.057	385.47	0.057
D	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	30	0.621	100.000%	538.27	650.49	0.750	655.20	0.741	648.25	0.748	632.31	0.729
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONS	39	0.050	100.000%	466.30	489.40	0.052	491.36	0.053	496.00	0.053	500.07	0.054
							Kr= 1.181	Kr= 1.188	Kr= 1.169	Kr= 1.175	Kr= 1.186	Kr= 1.162	Kr= 1.242
			1.000										

Donde:

Ir = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes que se efectúa el pago.

Io = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes del Valor Referencial.

Ia = Índice Unificado de Precios (INEI-LIMA) que corresponde al mes en que se pago el adelantado.

Nota:

Para los índices unificados de Mano de Obra en los meses de agosto 2020 y 2021 se debe considerar las siguientes resoluciones

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 179-2020-INEI (MODIFICA EL IU 47)

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 220-2021-INEI (MODIFICA EL IU 47)

Marta Ormeño Aparcana
Marta Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 27714



cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del pliego 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET en la categoría presupuestal 9001: Acciones Centrales. Actividad 50000003: Gestión Administrativa. Genérica del Gasto 2.4: Donaciones y transferencias, Específica de Gasto: 2.4.1 3 1 1, a otras unidades de Gobierno Nacional, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Artículo 3.- Los recursos de la transferencia financiera autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la Oficina de Sistemas de Información su publicación en el Portal institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico- INGEMMET (www.gob.pe/ingemmet).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MANUEL DÍAZ YOSA
Presidente Ejecutivo

2032085-1

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

**Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas**

**RESOLUCIÓN
N° 000006-2022-PRE/INDECOPI**

San Borja, 14 de enero de 2022

VISTOS:

La carta de fecha 16 de noviembre 2021, el Informe N° 000269-2021-ORH/INDECOPI, el Informe N° 000414-2021-OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000123-2021-GEG/INDECOPI y el Acuerdo N° 096-2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la Institución designar y remover a los miembros de las Comisiones;

Que, el literal e) del artículo 9 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por Resolución N° 000063-2021-PRE/INDECOPI, establece que el Consejo Directivo acepta las renunciaciones de los miembros de las Comisiones;

Que, con Resolución N° 000090-2020-PRE/INDECOPI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de agosto de 2020, se designó a la señora Angélica Graciela Matsuda Matayoshi como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas;

Que, mediante Acuerdo N° 096-2021, el Consejo Directivo del INDECOPI acepta la renuncia de la señora Angélica Graciela Matsuda Matayoshi como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, encomendando a la Presidencia Ejecutiva del INDECOPI emitir la resolución correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 y en los literales f) y h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, y en el literal i) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señora Angélica Graciela Matsuda Matayoshi como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con efectividad al 30 de noviembre de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIÁN PALACÍN GUTIÉRREZ
Presidente Ejecutivo

2031979-1

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA

**Aprueban los Índices Unificados de Precios
de la Construcción para las seis Áreas
Geográficas correspondientes al mes de
diciembre de 2021**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 006-2022-INEI**

Lima, 18 de enero de 2022

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-12-2021/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Diciembre de 2021 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano; y,

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Diciembre de 2021, que se indican en el cuadro siguiente:

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	1249.23	1249.23	1249.23	1249.23	1249.23	1249.23	02	827.36	827.36	827.36	827.36	827.36	827.36
03	810.49	810.49	810.49	810.49	810.49	810.49	04	654.90	1090.92	1217.24	614.71	358.11	838.24
05	498.16	252.89	466.15	607.14	(*)	692.20	06	1581.07	1581.07	1581.07	1581.07	1581.07	1581.07
07	1061.22	1061.22	1061.22	1061.22	1061.22	1061.22	08	1332.57	1332.57	1332.57	1332.57	1332.57	1332.57
09	428.77	428.77	428.77	428.77	428.77	428.77	10	575.36	575.36	575.36	575.36	575.36	575.36
11	281.82	281.82	281.82	281.82	281.82	281.82	12	348.01	348.01	348.01	348.01	348.01	348.01
13	2560.04	2560.04	2560.04	2560.04	2560.04	2560.04	14	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
17	812.25	1036.11	925.51	960.63	953.43	1014.89	16	371.78	371.78	371.78	371.78	371.78	371.78
19	1254.46	1254.46	1254.46	1254.46	1254.46	1254.46	18	535.58	535.58	535.58	535.58	535.58	535.58
21	496.50	448.40	476.29	464.26	476.29	448.12	20	3198.50	3198.50	3198.50	3198.50	3198.50	3198.50
23	465.23	465.23	465.23	465.23	465.23	465.23	22	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
27	751.16	751.16	751.16	751.16	751.16	751.16	24	285.42	285.42	285.42	285.42	285.42	285.42
31	402.54	402.54	402.54	402.54	402.54	402.54	26	409.17	409.17	409.17	409.17	409.17	409.17
33	995.65	995.65	995.65	995.65	995.65	995.65	28	747.43	747.43	747.43	666.00	747.43	747.43
37	383.84	383.84	383.84	383.84	383.84	383.84	30	654.51	654.51	654.51	654.51	654.51	654.51
39	499.88	499.88	499.88	499.88	499.88	499.88	32	509.80	509.80	509.80	509.80	509.80	509.80
41	658.43	658.43	658.43	658.43	658.43	658.43	34	681.57	681.57	681.57	681.57	681.57	681.57
43	910.10	972.65	1179.23	852.53	1317.24	1202.61	38	504.33	1181.79	1024.92	570.04	(*)	710.88
45	406.05	406.05	406.05	406.05	406.05	406.05	40	405.49	538.64	457.69	360.31	272.89	331.41
47	653.54	653.54	653.54	653.54	653.54	653.54	42	450.53	450.53	450.53	450.53	450.53	450.53
49	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	44	482.10	482.10	482.10	482.10	482.10	482.10
51	456.32	456.32	456.32	456.32	456.32	456.32	46	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90
53	1079.54	1079.54	1079.54	1079.54	1079.54	1079.54	48	397.44	397.44	397.44	397.44	397.44	397.44
55	657.81	657.81	657.81	657.81	657.81	657.81	50	797.66	797.66	797.66	797.66	797.66	797.66
57	954.38	954.38	954.38	954.38	954.38	954.38	52	410.60	410.60	410.60	410.60	410.60	410.60
59	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	54	456.48	456.48	456.48	456.48	456.48	456.48
61	394.76	394.76	394.76	394.76	394.76	394.76	56	1354.14	1354.14	1354.14	1354.14	1354.14	1354.14
65	322.97	322.97	322.97	322.97	322.97	322.97	60	385.02	385.02	385.02	385.02	385.02	385.02
69	390.93	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	526.45	526.45	526.45	526.45	526.45	526.45
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54
73	901.90	901.90	901.90	901.90	901.90	901.90	66	1146.35	1146.35	1146.35	1146.35	1146.35	1146.35
77	410.87	410.87	410.87	410.87	410.87	410.87	68	483.34	483.34	483.34	483.34	483.34	483.34
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	687.70	687.70	687.70	687.70	687.70	687.70
							78	622.22	622.22	622.22	622.22	622.22	622.22
							80	114.44	114.44	114.44	114.44	114.44	114.44

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 001-2022-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
- Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
- Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5: Loreto.
- Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

2031983-1

Aprueban Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado producidas en el mes de diciembre de 2021

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 007-2022-INEI

Lima, 18 de enero de 2022

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Martha Ormazo Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

304

Artículo 6.- Disponer que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace

2041272-1

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022

**RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 042-2022-INEI**

Lima, 21 de febrero de 2022

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-01-2022/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Enero de 2022 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2022, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	1254.11	1254.11	1254.11	1254.11	1254.11	1254.11	02	821.06	821.06	821.06	821.06	821.06	821.06
03	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	04	662.99	1095.26	1229.27	615.03	353.06	848.12
05	502.14	253.48	462.04	611.95	(*)	691.50	06	1521.65	1521.65	1521.65	1521.65	1521.65	1521.65
07	1026.72	1026.72	1026.72	1026.72	1026.72	1026.72	08	1292.37	1292.37	1292.37	1292.37	1292.37	1292.37
09	412.96	412.96	412.96	412.96	412.96	412.96	10	584.22	584.22	584.22	584.22	584.22	584.22
11	275.41	275.41	275.41	275.41	275.41	275.41	12	339.71	339.71	339.71	339.71	339.71	339.71
13	2592.52	2592.52	2592.52	2592.52	2592.52	2592.52	14	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
17	814.98	1040.21	926.71	965.84	944.19	1013.17	16	375.78	375.78	375.78	375.78	375.78	375.78
19	1225.76	1225.76	1225.76	1225.76	1225.76	1225.76	18	508.88	508.88	508.88	508.88	508.88	508.88
21	500.99	451.68	493.74	464.26	493.74	448.12	20	3248.27	3248.27	3248.27	3248.27	3248.27	3248.27
23	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	22	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
27	723.46	723.46	723.46	723.46	723.46	723.46	24	286.45	286.45	286.45	286.45	286.45	286.45
31	399.06	399.06	399.06	399.06	399.06	399.06	26	409.80	409.80	409.80	409.80	409.80	409.80
33	958.76	958.76	958.76	958.76	958.76	958.76	28	719.88	719.88	719.88	647.50	719.88	719.88
37	381.30	381.30	381.30	381.30	381.30	381.30	30	632.31	632.31	632.31	632.31	632.31	632.31
39	500.07	500.07	500.07	500.07	500.07	500.07	32	509.80	509.80	509.80	509.80	509.80	509.80
41	668.67	668.67	668.67	668.67	668.67	668.67	34	677.43	677.43	677.43	677.43	677.43	677.43
43	916.91	977.95	1186.33	858.93	1317.24	1205.45	38	516.40	1179.78	1025.51	573.14	(*)	718.45
45	412.27	412.27	412.27	412.27	412.27	412.27	40	405.49	538.64	457.69	360.31	272.89	331.41
47	650.44	650.44	650.44	650.44	650.44	650.44	42	442.09	442.09	442.09	442.09	442.09	442.09
49	396.02	396.02	396.02	396.02	396.02	396.02	44	489.05	489.05	489.05	489.05	489.05	489.05
51	478.12	478.12	478.12	478.12	478.12	478.12	46	592.05	592.05	592.05	592.05	592.05	592.05
53	1072.26	1072.26	1072.26	1072.26	1072.26	1072.26	48	395.47	395.47	395.47	395.47	395.47	395.47
55	641.74	641.74	641.74	641.74	641.74	641.74	50	768.24	768.24	768.24	768.24	768.24	768.24
57	919.20	919.20	919.20	919.20	919.20	919.20	52	412.18	412.18	412.18	412.18	412.18	412.18
59	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	54	456.01	456.01	456.01	456.01	456.01	456.01
61	381.94	381.94	381.94	381.94	381.94	381.94	56	1304.23	1304.23	1304.23	1304.23	1304.23	1304.23
65	320.79	320.79	320.79	320.79	320.79	320.79	60	423.52	423.52	423.52	423.52	423.52	423.52
69	390.93	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	519.15	519.15	519.15	519.15	519.15	519.15
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54
73	882.27	882.27	882.27	882.27	882.27	882.27	66	1114.41	1114.41	1114.41	1114.41	1114.41	1114.41

Marta Ormazo Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Julio de 2022, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	1262,90	1262,90	1262,90	1262,90	1262,90	1262,90	02	888,94	888,94	888,94	888,94	888,94	888,94
03	985,34	985,34	985,34	985,34	985,34	985,34	04	665,76	1107,07	1185,43	649,78	358,11	852,47
05	504,96	256,82	466,45	628,60	(*)	717,80	06	1380,03	1380,03	1380,03	1380,03	1380,03	1380,03
07	986,98	986,98	986,98	986,98	986,98	986,98	08	1247,59	1247,59	1247,59	1247,59	1247,59	1247,59
09	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	10	604,23	604,23	604,23	604,23	604,23	604,23
11	283,11	283,11	283,11	283,11	283,11	283,11	12	345,98	345,98	345,98	345,98	345,98	345,98
13	3800,56	3800,56	3800,56	3800,56	3800,56	3800,56	14	319,27	319,27	319,27	319,27	319,27	319,27
17	791,22	1018,47	903,06	995,74	889,75	1019,67	16	378,40	378,40	378,40	378,40	378,40	378,40
19	1137,58	1137,58	1137,58	1137,58	1137,58	1137,58	18	494,65	494,65	494,65	494,65	494,65	494,65
21	530,26	507,66	527,80	494,99	527,80	479,78	20	4492,95	4492,95	4492,95	4492,95	4492,95	4492,95
23	522,58	522,58	522,58	522,58	522,58	522,58	22	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
27	896,26	896,26	896,26	896,26	896,26	896,26	24	305,92	305,92	305,92	305,92	305,92	305,92
31	435,83	435,83	435,83	435,83	435,83	435,83	26	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34
33	962,44	962,44	962,44	962,44	962,44	962,44	28	757,02	757,02	757,02	649,25	757,02	757,02
37	403,93	403,93	403,93	403,93	403,93	403,93	30	674,44	674,44	674,44	674,44	674,44	674,44
39	526,99	526,99	526,99	526,99	526,99	526,99	32	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28
41	705,66	705,66	705,66	705,66	705,66	705,66	34	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25
43	922,11	996,48	1177,23	863,77	1318,97	1213,94	38	518,85	1207,49	1012,14	606,85	(*)	735,10
45	427,98	427,98	427,98	427,98	427,98	427,98	40	406,54	605,33	457,69	360,31	272,89	331,41
47	650,44	650,44	650,44	650,44	650,44	650,44	42	434,04	434,04	434,04	434,04	434,04	434,04
49	422,26	422,26	422,26	422,26	422,26	422,26	44	504,96	504,96	504,96	504,96	504,96	504,96
51	513,99	513,99	513,99	513,99	513,99	513,99	46	635,97	635,97	635,97	635,97	635,97	635,97
53	1147,76	1147,76	1147,76	1147,76	1147,76	1147,76	48	409,49	409,49	409,49	409,49	409,49	409,49
55	687,42	687,42	687,42	687,42	687,42	687,42	50	925,21	925,21	925,21	925,21	925,21	925,21
57	788,49	788,49	788,49	788,49	788,49	788,49	52	438,17	438,17	438,17	438,17	438,17	438,17
59	270,05	270,05	270,05	270,05	270,05	270,05	54	535,17	535,17	535,17	535,17	535,17	535,17
61	409,96	409,96	409,96	409,96	409,96	409,96	56	1116,43	1116,43	1116,43	1116,43	1116,43	1116,43
65	329,58	329,58	329,58	329,58	329,58	329,58	60	466,32	466,32	466,32	466,32	466,32	466,32
69	390,74	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	571,18	571,18	571,18	571,18	571,18	571,18
71	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	64	396,18	396,18	396,18	396,18	396,18	396,18
73	897,24	897,24	897,24	897,24	897,24	897,24	66	1133,99	1133,99	1133,99	1133,99	1133,99	1133,99
77	436,30	436,30	436,30	436,30	436,30	436,30	68	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	721,97	721,97	721,97	721,97	721,97	721,97
							78	651,39	651,39	651,39	651,39	651,39	651,39
							80	118,67	118,67	118,67	118,67	118,67	118,67

(*) Sin Producción

Nota. El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 161-2022-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
- Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
- Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5 : Loreto.
- Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 29714

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



Dr. Carhuamilca Bonetti
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 108,816.92 CON IGV

MONTO DE LA OBRA CONTRATADO: S/ 1,976,602.93 CON IGV

S/ 92,217.73 Sin IGV

S/ 1,675,087.23 Sin IGV

VAL N°	MES	VALORIZACIONES				REAJUSTES			RETENCION / ATRASO DE OBRA	ESTADO DE OBRA	VALORIZACION REAJUSTADA
		AVANCE PROGRAMADO (1)	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO (2)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	K-1 (3)	REAJUSTE PROGRAMADO (1)X(3)	REAJUSTE EJECUTADO (2)X(3)			
1	Agosto - 2021	164,167.87	164,167.87	304,344.92	304,344.92	0.188	30,863.56	57,216.84		ADELANTADA	361,561.76
2	Setiembre - 2021	285,387.38	429,535.25	236,363.94	540,708.86	0.169	44,847.09	39,945.51		ADELANTADA	276,309.45
3	Octubre - 2021	441,618.41	871,153.66	181,652.26	722,361.12	0.175	77,283.22	31,789.15		ATRASADA	213,441.41
4	Noviembre - 2021	91,564.13	962,717.79	333,286.10	1,055,647.22	0.186	17,030.93	61,991.21		ADELANTADA	395,277.31
5	Diciembre - 2021	1,010,106.59	1,972,824.38	574,884.59	1,630,531.81	0.162	163,637.27	93,131.30		ATRASADA	688,015.89
6	Agosto - 2022	3,778.55	1,976,602.93	345,106.76	1,975,638.57	0.242	914.41	83,515.84		ATRASADA	428,622.60
Saldo no valorizado											
MONTO TOTAL S/(CD)		1,976,602.93		1,975,638.57			334,576.47	367,589.85	(33,013.38)		2,343,228.42
Total Reajuste Acumulado								367,589.85	(33,013.38)		
Monto Reconocido											
Monto a Pagar en la Liquidación								367,589.85			

TOTAL REAJUSTES DE LA VALORIZACIÓN N° 05 (F.P. N° 01) - con I.G.V.	83,515.84
TOTAL REAJUSTES DE LA VALORIZACIÓN N° 05 (F.P. N° 01) - sin I.G.V.	70,776.14

Martha Ormeño Aparcana
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 29714

DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATISTA: CONSORCIO GALA

RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL

SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA

MONTO DE LA OBRA CONTRATADO : S/ 1,976,602.93 Con IGV

S/ 1,675,087.23 Sin IGV

ADELANTO DIRECTO : S/ 197,660.29 Con IGV

S/ 167,508.72 Sin IGV

Amortización : $A = (AD / C) \times V$

Adelanto Directo : AD

Contrato : C

Valorización : V

Deducción : $D = AD \times V (K - K_a) / (C \times K_a)$

Donde:

K = Coeficiente de reajuste del mes de reajuste la Val: Mes siguiente

K_a = Coeficiente de reajuste del mes de pago del Adelanto

N°	Periodo	Valorización	Amortización	K	K _a	Deducción
Valorización 01	Ago - 2021	257919.42	25791.94	1.188	1.181	152.87
Valorización 02	Set - 2021	200308.42	20030.84	1.169	1.181	- 203.53
Valorización 03	Oct - 2021	153942.59	15394.26	1.175	1.181	- 78.21
Valorización 04	Nov - 2021	282445.85	28244.58	1.186	1.181	119.58
Valorización 05	Dic - 2021	487190.33	78047.10	1.162	1.181	- 783.79
Valorización 06	Ago - 2022	292463.36	0.00	1.242	1.181	1,510.61

Martha Ormeño Aparcana
Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714

298

RESUMEN DE AMORTIZACIONES

OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CAsETA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SECTOR DE GALAGARZA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
CONTRATISTA: CONSORCIO GALA
RESIDENTE: ING. HUGO FERNANDO SHIALER SABASTIZAGAL
SUPERVISOR: ING. MARTHA ORMEÑO APARCANA
PROVINCIA: ICA
DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

MONTO DEL CONTRATO: S/. 1,976,602.93 CON IGV
 S/. 1,675,087.23 SIN IGV

N°	VALORIZACIÓN	MONTO VALORIZADO (S/IGV)	% DE AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS		NETO (S/IGV)	TOTAL (C/IGV)
				ADELANTO DIRECTO	ADELANTO POR MATERIALES		
Monto Contractual							
01	Ago-21	S/ 257,919.42	10.00%	S/ 167,508.72	S/ -	--	--
02	Set-21	S/ 200,308.42	15.40%	S/ 25,791.94	S/ -	S/ 232,127.48	S/ 273,910.43
03	Oct-21	S/ 153,942.59	11.96%	S/ 20,030.84	S/ -	S/ 180,277.58	S/ 212,727.54
04	Nov-21	S/ 282,445.85	9.19%	S/ 15,394.26	S/ -	S/ 138,548.33	S/ 163,487.03
05	Dic-21	S/ 487,190.33	16.86%	S/ 28,244.58	S/ -	S/ 254,201.27	S/ 299,957.50
06	Ago-22	S/ 292,463.36	46.59%	S/ 78,047.10	S/ -	S/ 409,143.23	S/ 482,789.01
			0.00%	S/ -	S/ -	S/ 292,463.36	S/ 345,106.76
			100.00%	S/ 167,508.72			

de Cero
 Martha Ormeño Aparcana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 29714